

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Qua thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND thành phố báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Tổng nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2019 theo phân cấp của UBND tỉnh là 556.500 triệu đồng, gồm:

- Nguồn XDCCB tập trung : 120.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn thu tiền SDD : 436.500 triệu đồng.

2. Tình hình phân bổ vốn

Trên cơ sở Quyết định giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã kịp thời phân bổ vốn cho các Chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí đã được HĐND thành phố thông qua. Cụ thể:

- Nguồn vốn phân cấp NS thành phố : 540.934 triệu đồng.
 - + Vốn XDCCB tập trung : 104.434 triệu đồng
 - + Vốn thu tiền SDD : 436.500 triệu đồng.
 - Nguồn vốn XDCCB phân cấp NS xã : 15.566 triệu đồng.
- Tổng cộng : 556.500 triệu đồng.

(chi tiết danh mục theo phụ lục 01, 02)

3. Công tác giải ngân vốn

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài chính Kế hoạch hoàn thành các thủ tục theo quy định, để sớm triển khai thi công dự án.

Ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là 139.740 triệu đồng, đạt 25,11% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ (trong đó, vốn XDCCB tập trung là 70.504 triệu đồng, đạt 58,75% kế hoạch; vốn thu tiền SDD là 69.236 triệu đồng, đạt 15,86% kế hoạch). Bao gồm:

- Vốn phân cấp NS thành phố ước giải ngân 133.514 triệu đồng, đạt 24,68% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCCB tập trung 64.278 triệu đồng, đạt 61,55% kế hoạch và vốn thu tiền SDD 69.236 triệu đồng, đạt 15,86% kế hoạch.

- Vốn XDCB phân cấp NS xã ước giải ngân 6,226 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng chưa đạt yêu cầu, chủ yếu do giải ngân vốn thu tiền SDD đạt thấp (15,86%). Nguyên nhân là do UBND tỉnh giao nguồn vốn phân cấp chi đầu tư từ thu tiền SDD năm 2019 tăng cao so với các năm và xấp xỉ bằng 4 lần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; bên cạnh đó, khoản thu tiền SDD phụ thuộc vào thị trường bất động sản, do vậy ảnh hưởng nhiều đến công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Ngoài ra, một số công trình không triển khai được, gồm: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi, Trụ sở UBND phường Phước Hải, Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học đoạn từ Nguyễn Hồng Sơn đến Hà Ra – thực hiện NQ 17 do vướng đền bù giải phóng mặt bằng, Hệ thống đường ống cấp 3 thu gom nước thải khu dân cư Đường Đệ do tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải phía Bắc và trạm bơm xử lý nước thải của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư bị kéo dài đến năm 2022 nên chưa có vị trí đầu nối, Hạ ngầm đường dây điện, cáp nối đi nổi đường Lê Thánh Tôn do Cty CP Điện lực Khánh Hòa không bố trí vốn để hạ ngầm.

4. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Đến hết tháng 6 năm 2019, tổng số công trình, dự án đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng phải thực hiện phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 259 công trình, tuy nhiên vẫn còn tình trạng các Chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Các Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ Quyết toán 97 công trình; đã phê duyệt Quyết toán 60 công trình, còn lại 37 công trình đang trong thời gian thẩm tra.

- Còn 162 công trình, các Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ Quyết toán theo quy định.

II. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019

Qua rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2019, do có một số công trình không kịp triển khai hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải tỏa vì vậy UBND thành phố đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn sang các công trình khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2019.

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sau khi điều chỉnh không đổi (556.500 triệu đồng). Trong đó:

- Rà soát, bổ sung 08 công trình đủ điều kiện ghi vốn với số tiền 6.353 triệu đồng.

- Phân bổ chi tiết danh mục công trình phòng chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa 25 công trình với số tiền là 47.200 triệu đồng.

- Không kịp triển khai thực hiện, giảm vốn 82 công trình; đồng thời, ghi tăng nguồn vốn chờ phân bổ (dự kiến số thu tiền SDD không đạt dự toán) với số tiền 299.562 triệu đồng.

(chi tiết danh mục theo phụ lục 03)

III. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

1. Nhiệm vụ đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở thực hiện dự toán thu ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố phấn đấu giải ngân 98% kế hoạch vốn XDCB tập trung và 50% kế hoạch vốn thu tiền SDD.

2. Một số giải pháp trọng tâm

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công, nhất là là các công trình có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư sớm nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc không để dồn thanh toán một lần vào cuối năm.

- Đối với các công trình dự án đã hoàn thành, yêu cầu các Chủ đầu tư hoàn tất công tác nghiệm thu, khẩn trương lập báo cáo Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định, xem xét lại việc giao Chủ đầu tư đối với các đơn vị chậm nộp quyết toán. Rà soát, đánh giá năng lực các Chủ đầu tư theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

- Tập trung rà soát, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng, ban;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT

Truy



Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
(Đính kèm báo cáo số **5344/BC-UBND** ngày **02/7/2019** của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch năm 2019 (NQ số 15/NQ-HĐND)			Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ			Điều chỉnh kế hoạch năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã		
	NGUỒN PHÂN CẤP NĂM 2019	556.500	540.934	15.566	0	0	0	556.500	540.934	15.566	139.740	133.514	6.226	25,11%	
I	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	120.000	104.434	15.566	0	0	0	120.000	104.434	15.566	70.504	64.278	6.226		PL 01+ PL02
II	Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	436.500	436.500		0	0		436.500	436.500	0	69.236	69.236			PL 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
VỐN PHẦN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
 (Đính kèm báo cáo số 5344/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019				Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó							
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác	NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG		496.649	565.461	4.000	15.057	540.934	133.514	0	540.934		
A	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG		172.673	124.323	4.000	419	104.434	64.278	0	104.434		
I	Công trình khởi công mới		147.749	108.594	4.000	160	104.434	64.278	-22.887	81.547		
1	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi	Ban QLDA các CTXD NT	19.016	10.490			10.490		-10.490		Đang thực hiện công tác đền bù giải tỏa	NSTP 2018: 3,910 tỷ đồng
2	Mở rộng đường Phú Đức	Ban QLDA các CTXD NT	16.782	9.945			9.945	5.000	-1.836	8.109	Đang thực hiện công tác đền bù giải tỏa	NSTP 2018: 5,998 tỷ đồng
3	Đường Thái Thông Xuân Sơn (đoạn từ km0+646,16 đến cuối tuyến)	Ban QLDA các CTXD NT	19.000	15.000			15.000	10.000		15.000	Đang thi công	
4	Công viên Hòn Rớ 01, xã Phước Đồng	Ban QLDA các CTXD NT	1.162	1.104			1.104	1.104	16	1.120	Đang thi công	
5	Kè chống sạt lở khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước	Ban QLDA các CTXD NT	10.662	10.129	4.000		6.129	5.000		6.129	Đang thi công	NS Tỉnh 2018: 4 tỷ đồng
6	Duy tu, sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thành phố (giai đoạn 2)	Ban QLDA các CTXD NT	17.793	1.600			1.600	1.600	210	1.810	Đã hoàn thành	NSTP 2018: 10 tỷ đồng
7	Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên	Ban QLDA các CTXD NT	14.965	14.217			14.217	6.658		14.217	Đang thực hiện công tác đền bù giải tỏa	
8	Mái taluy phía thượng lưu cống bản, khu TĐC Sông Lô và cống bản ngay suối nhà ông Vinh, thôn Phước Hạ	Ban QLDA các CTXD NT	830	789			789	789	31	820	Đang thi công	
9	Hệ thống tuyến ống cấp 3 năm 2019	Ban Quản lý DVCI	7.600	7.266			7.266	5.300	-1.966	5.300	Đang thi công	
10	Hệ thống tái sử dụng nước sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam	Ban Quản lý DVCI	1.242	1.180			1.180		-1.180		Không kịp triển khai	
11	Sửa chữa, nâng cấp đường vào nghĩa trang phía Bắc và bãi chôn lấp rác Lương Hòa	Công ty CP MTĐT NT	1.912	1.817			1.817	1.817		1.817	Đang thi công	
12	Trường TH Phước Long 1 - HM: XDM 6 phòng học, công trường rào, cải tạo phòng học	Phòng GD&ĐT	5.944	5.647			5.647	5.647		5.647	Đang thi công	
13	Trường TH Phước Thịnh - Hạng mục: Cải tạo khối lớp học, sân bê tông	Phòng GD&ĐT	903	858			858		-858		Không kịp triển khai	
14	Cải tạo và làm mới 04 cụm Pano tuyến truyền chính trị	TTVH-TT	552	525			525	525		525	Đang thi công	
15	Nâng cấp cải tạo mặt sân hệ thống ô gió và nhà vệ sinh khu thể thao Hòn Rớ	TTVH-TT	1.002	952			952	952		952	Đang thi công	
16	Nâng cấp, cải tạo và xử lý ngập úng mương thoát nước sân vận động trung tâm	TTVH-TT	929	883			883	883		883	Đang thi công	
17	Sửa chữa, chống thấm nhà làm việc tại Trung tâm luyện tập và thi đấu thể thao Nha Trang	TTVH-TT	1.054	1.002			1.002	1.002		1.002	Đang thi công	
18	Nâng cấp cải tạo trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Tân Lập điểm 68 Đông Đa	UBND phường Tân Lập	2.117	2.012			2.012	2.012		2.012	Đang thi công	
19	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 3 Bình Tân (nhà ông Huỳnh Nhưong - nhà ông Phê)	UBND phường Vĩnh Trường	1.141	1.084			1.084	1.084		1.084	Đang thi công	
20	Hệ thống thoát nước hẻm 1. 2 tổ 2 Trường Sơn	UBND phường Vĩnh Trường	1.206	1.146			1.146		-1.146		Không kịp triển khai	
21	Mở rộng đường Châu Văn Liêm	UBND phường Phước Long	2.089	2.089			2.089	2.089		2.089	Đang điều chỉnh dự án đầu tư	CT chuyển tiếp Thực hiện NQ 17

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
22	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 129 Thống Nhất - 21 Lê Thành Phương	UBND phường Vạn Thắng	900	855	59	796	597	796	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
23	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước và mặt đường hẻm 125/16 đường Hà Ra	UBND phường Vạn Thắng	1.533	1.456	101	1.355	1.339	1.355	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
24	Hệ thống thoát nước hẻm 15 - 49 đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	590	561		561	561	561	Đang thi công		
25	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1288 đường 2/4 và hẻm 3 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	1.654	1.572		1.572	-1.572		Không kịp triển khai		
26	Đường kẻ chần sóng từ đình Bích Đàm đến nhà phát điện Bích Đàm	UBND phường Vĩnh Nguyên	3.963	3.765		3.765	-3.765		Không kịp triển khai		
27	Gia cố 3 đoạn đường dân sinh tổ 2 đảo Trí Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.062	1.959		1.959	1.959	1.959	Đang thi công		
28	Hệ thống thoát nước C3 hẻm A1 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.939	1.843		1.843	1.843	1.843	Đang thi công		
29	Khắc phục sạt lở đường dân sinh tổ 1 đảo Trí Nguyên (Bãi Ngang đoạn còn lại)	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.648	2.516		2.516	2.516	2.516	Đang thi công		
30	Khắc phục sạt lở đường dân sinh tổ 1 đảo Trí Nguyên (đoạn nhà bà Vân đến nhà ông Võ Lòng)	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.977	2.829		2.829	2.829	2.829	Đang thi công		
31	Hệ thống thoát nước tổ 1 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.582	1.503		1.503	1.172	-331	Đang thi công		
II	Điều chuyển công trình từ nguồn vốn Thu tiền sử dụng đất sang		17.610	15.729	0	259	0	16.534	16.534		
32	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường vào Chùa Thiên Phú thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.267	1.204	84			1.120	1.120	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
33	Khắc phục sạt lở bờ suối thượng và hạ lưu cầu cây Gạo thôn Cát Lợi	UBND xã Vĩnh Lương	6.998	6.649			6.649	6.649	Đang thi công		
34	Kè chống sạt lở đường dân sinh khu vực Lò Vôi thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.979	2.831			2.831	2.831	Đang thi công		
35	Nâng cấp các cụm hẻm thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.119				1.064	1.064	Đang thi công		
36	Nâng cấp đường từ nhà ông Sia đến nhà ông Công thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.816	2.675	175			2.500	2.500	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
37	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.205	1.205				1.205	1.205	Đang thi công	
38	Hệ thống thoát nước đường từ nhà ông Huỳnh Tấn đến nhà bà Trà thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.226	1.165				1.165	1.165	Đang thi công	
III	Công trình đủ điều kiện ghi vốn năm 2019		7.314	0	0	0	0	6.353	6.353		
39	Trường TH Tân Lập 1 - HM: Sửa chữa sân bê tông	Phòng GD&ĐT	1.129					1.075	1.075		
40	Trường TH Phước Long 2 - HM: Nâng cấp sân bê tông	Phòng GD&ĐT	443					420	420		
41	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Lộc Thọ	Công an TP	1.101					1.045	1.045		
42	Cải tạo, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	879					230	230	Công trình chuyển tiếp	
43	Mương thoát nước hẻm Hưng Đạo, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	1.044					994	994	NSTP năm 2018: 584 triệu đồng	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
44	Hệ thống thoát nước tuyến hẻm 11 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	532					507	507		
45	Hệ thống thoát nước cụm hẻm Thái Nguyên - Lê Hồng Phong, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	973					926	926		
46	Hệ thống thoát nước trước Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.213					1.156	1.156		
B	VỐN THU TIỀN CHUYÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT		323.976	441.138	0	14.638	436.500	69.236	0	436.500	
I	Công trình khởi công mới		274.264	242.486	0	14.638	227.848	68.020	-148.110	79.738	
47	Xây dựng mới trụ sở UBND phường Phước Hải	Ban QLDA các CTXD NT	17.517	14.000			14.000		-14.000		Vướng đến bù giải toà NSTP 2018: 2,209 tỷ đồng
48	Hệ thống đường ống cấp 3 thu gom nước thải khu dân cư Đường Đệ	Ban QLDA các CTXD NT	18.000	10.000			10.000	400	-9.600	400	Dừng thực hiện Do Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc và trạm bơm xử lý nước thải của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư bị kéo dài đến năm 2022 nên chưa có vị trí đầu nối
49	Hạ ngầm đường dây điện, cáp nối đi nối đường Lê Thánh Tôn	Ban Quản lý DVCI	13.234	12.573			12.573	379	-12.194	379	Dừng thực hiện
50	Sửa chữa nền sân BCH Quân sự thành phố	Ban CHQSTP	203	193			193	193		193	Đang thi công
51	Sửa chữa, nâng cấp sân bê tông Công an phường Vĩnh Hải	Công an TP	503	478			478	478		478	Đang thi công
52	Xây mới phòng họp Công an phường Phước Long	Công an TP	554	527			527	527		527	Đang thi công
53	Đường tuần tra trại giam Công an thành phố	Công an TP	767	729			729	729		729	Đang thi công
54	Mở rộng nghĩa trang phía Bắc thành phố	Công ty CP MTĐT NT	14.900	14.155			14.155		-14.155		Vướng đến bù giải toà
55	Nâng cấp, cải tạo công tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ và sân vườn Phòng Quản lý Đô thị	Phòng Quản lý Đô Thị	595	566			566	566		566	Đang thi công
56	Nâng cấp, cải tạo công và tường rào kho chứa tang vật, Hòn Rổ 1, xã Phước Đồng	Phòng Quản lý Đô Thị	795	756			756	756		756	Đang thi công
57	Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Phòng Quản lý Đô thị	Phòng Quản lý Đô Thị	297	283			283	283		283	Đang thi công
58	Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh trụ sở UBND phường Xương Huân	UBND phường Xương Huân	289	275			275	275		275	Đã hoàn thành
59	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa phường An Hòa	UBND phường Phước Hải	301	286		85	201	199		201	Đang thi công Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
60	Xây dựng mới tường rào Đài Liệt sĩ, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	479	456			456	456	10	466	Đang thi công
61	Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu - Trường Sơn)	UBND phường Vĩnh Trường	6.414	6.094			6.094		-6.094		Không kịp triển khai Thực hiện NQ 17
62	Nâng cấp hẻm 277-279 đường 2/4	UBND phường Vĩnh Hải	719	683		47	636	636		636	Đang thi công Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%
63	Nhà văn hóa tổ 5, tổ 6 Thanh Hải và trung tâm sinh hoạt cộng đồng	UBND phường Vĩnh Hải	1.443	1.371		411	960		-960		Không kịp triển khai Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
64	Nâng cấp đường Châu Văn Liêm (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến Dương Quán Hàm), phường Long	UBND phường Phước Long	3.130	2.974			2.974		-2.974		Không kịp triển khai Thực hiện NQ 17
65	Hệ thống thoát hẻm 552 Lê Hồng Phong	UBND phường Phước Long	458	436			436		-436		Không kịp triển khai
66	Hệ thống thoát hẻm 56 Dã Tượng	UBND phường Phước Long	1.108	1.053			1.053		-1.053		Không kịp triển khai
67	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 1170 đường 2/4	UBND phường Vạn Thắng	6.313	1.557		631	926		4.440	5.366	Đang điều chỉnh dự án đầu tư - Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%
68	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 18 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	932	886			886	886		886	Đang thi công - Phần thoát nước: NSTP

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
69	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1258 đường 24, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	689	655		655		-655	Không kịp triển khai		
70	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra)	UBND phường Vạn Thạnh	8.565	7.568		7.568		-7.568	Vướng đũa bù giải tỏa	Thực hiện NQ 17	
71	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước hẻm 2D Tân Trang, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	207	197	14	183	183		Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
72	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước hẻm 22 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	534	507	35	472		-472	Không kịp triển khai	- Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
73	Nâng cấp đường và hệ thống hẻm 13 Hà Ra, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	1.127	1.071	75	996		-996	Không kịp triển khai	- Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
74	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	1.172	1.114		1.114	911	-203	Đang thi công		
75	Cải tạo, sửa chữa đài liệt sỹ phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	483	459		459	375		Đang thi công		
76	Đường Nguyễn Chích (mương thoát lũ đến đường 2/4)	UBND phường Vĩnh Hòa	4.800	782		782	782		Đã hoàn thành	CT chuyển tiếp	
77	Hệ thống thoát nước hẻm 42 Phú Đức	UBND phường Vĩnh Hòa	801	761		761	761		Đang thi công	Thực hiện NQ 17	
78	Nâng cấp sửa chữa hẻm 11B, tổ 17 Hòa Trung	UBND phường Vĩnh Hòa	709	674	135	539		-539	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
79	Nâng cấp đường từ Chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ (Nguyễn Chích giai đoạn 2)	UBND phường Vĩnh Hòa	975	927		927		-927	Không kịp triển khai	Thực hiện NQ 17	
80	Đường Đặng Tử Mậu, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	1.238	1.177		1.177	1.177		Đang thi công		
81	Hẻm 1 tổ 1 Hòa Tây nổi dài đến suối cạn, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	1.001	951	66	885		-885	Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
82	Đường nối từ đường Ba Làng đến đường Sứ Hy Nhan, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	713	677	135	542		-542	Không kịp triển khai	- Phần thoát nước: NSTP Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
83	Hệ thống thoát nước hẻm 50, hẻm 58 tổ 7 Ba Làng, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	591	561	38	523		-523	Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
84	Đường Lê Văn Huân (đoạn còn lại)	UBND phường Vĩnh Hòa	700	700		700	700		Đã hoàn thành	Thực hiện NQ 17	
85	Láng bê tông và hệ thống thoát nước khu nghĩa trang họ Đỗ	UBND phường Vĩnh Hòa	994	944	65	879		-879	Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
86	Hệ thống thoát nước và láng bê tông tổ 24 Tây Bắc	UBND phường Vĩnh Hải	833	791	157	634	634		Đã hoàn thành	- Phần thoát nước: NSTP Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
87	Hệ thống thoát nước hẻm 17 Nguyễn Quyền, tổ 20 Tây Bắc	UBND phường Vĩnh Hải	977	928	64	864	855		Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú	
				Tổng cộng	Trong đó							
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)
88	Láng bê tông các tuyến hẻm 20 và hẻm 17/7, tổ 14 Tây Nam	UBND phường Vĩnh Hải	1.000	950	66	884	884	884	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP		
89	Láng bê tông tuyến hẻm 103 Nguyễn Khuyến	UBND phường Vĩnh Hải	750	713		570	570	570	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%		
90	Hệ thống thoát nước, láng bê tông hẻm 77 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	1.344	1.277		1.022	500	255	1.277	Đang thi công		
91	Hệ thống thoát nước, láng bê tông hẻm 24/3 đường 23/10	UBND phường Phương Sơn	668	635		44	591			Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
92	Hệ thống thoát nước và láng bê tông hẻm 286 Thống Nhất	UBND phường Phương Sơn	917	871		60	811			Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
93	Nâng cấp đường bê tông, hệ thống thoát nước hẻm 27-59 Phương Sài và hẻm nhà ông Nguyễn Thuận – Hải Đức	UBND phường Phương Sơn	738	701		48	653			Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
94	Hệ thống thoát nước và láng bê tông hẻm 266 Thống Nhất	UBND phường Phương Sơn	1.195	1.135		79	1.056			Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
95	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hẻm 85/11-85/13	UBND phường Phương Sơn	654	622			622			Không kịp triển khai		
96	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hẻm 115 liên hẻm 119 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	664	631			631			Không kịp triển khai		
97	Trạm trực dân phòng tổ 15 Phương Mai, Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	630	599			599		599	Đang thi công		
98	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 17 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	844	802			802		802	Đang thi công		
99	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 16 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	599	570			570		-570	Không kịp triển khai		
100	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 17, 19 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	1.079	1.026			1.026		1.026	Đang thi công		
101	Hệ thống thoát nước hẻm 36 đường 2/4, tổ 21 Hòn Chông	UBND phường Vĩnh Phước	1.009	959		67	892		892	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
102	Hệ thống thoát nước các tổ Cù Lao Hạ	UBND phường Vĩnh Thọ	1.849	1.757			1.757		1.757	Đang thi công		
103	Hệ thống thoát nước Sơn Phước 1	UBND phường Vĩnh Thọ	849	807			807		807	Đang thi công		
104	Hệ thống thoát nước Sơn Phước 2	UBND phường Vĩnh Thọ	777	739			739		590	739	Đang thi công	
105	Hệ thống thoát nước hẻm tổ Cù Lao Thượng 2	UBND phường Vĩnh Thọ	1.931	1.834		127	1.707		1.699	1.707	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
106	Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khu vực tổ 35 Sơn Hải	UBND phường Vĩnh Thọ	2.207	2.097			2.097		2.097	2.097	Đang thi công	Thường NQ 17
107	XDM điểm sinh hoạt Cù Lao Hạ, phường Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	1.486	1.412		423	989		949	989	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
108	Nâng cấp mặt đường hẻm 58 Phan Đình Giót và 154, 156 phường Phương Sài	UBND phường Phương Sài	1.100	1.045		209	836			-836	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
109	Hệ thống thoát nước khu vực 12 Vĩnh Hội	UBND phường Ngọc Hiệp	1.009	959			959		959	959	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
110	Nâng cấp mương, nạo vét và đoạn đường dọc mương thoát nước hẻm 51- tổ 2 Vĩnh Diễm	UBND phường Ngọc Hiệp	720	684		684			Không kịp triển khai		
111	Hệ thống thoát nước tổ vận hóa số 01 Vĩnh Diễm (từ chùa Kim Long đến ngã tư số 24/55 Lương Định Của).	UBND phường Ngọc Hiệp	1.051	999		999			Không kịp triển khai		
112	Điện chiếu sáng công cộng phường Ngọc Hiệp năm 2019	UBND phường Ngọc Hiệp	1.229	1.168		1.168	1.168	1.168	Đang thi công		
113	Hệ thống thoát nước hẻm 24 tổ 1 Vĩnh Diễm, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	696	662		662	662	662	Đang thi công		
114	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 7 Lư Cẩm (đoạn nhà ông Xuân)	UBND phường Ngọc Hiệp	1.003	953		953			Không kịp triển khai		
115	Trùng tu tổng tạo Đình Vĩnh Diễm	UBND phường Ngọc Hiệp	2.578	2.449	489	1.960		-1.960	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%	
116	Trùng tu tổng tạo Đình Lư Cẩm	UBND phường Ngọc Hiệp	1.150	1.093	219	874		-874	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%	
117	Hệ thống thoát nước từ hẻm 113/1 + 70m Lương Định Của đến ngã ba hẻm nhà số 113/5/32 Lương Định Của	UBND phường Ngọc Hiệp	720	684		684			Không kịp triển khai		
118	Cải tạo sửa chữa trung tâm sinh hoạt cộng đồng Lư Cẩm	UBND phường Ngọc Hiệp	528	502	150	352		-352	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%	
119	Thoát nước tổ 4 Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	2.506	2.381		2.381		-2.381	Không kịp triển khai		
120	Hệ thống thoát nước hẻm 50 Đồng Nai	UBND phường Phước Hải	1.069	1.016		1.016	1.016	1.016	Đã hoàn thành		
121	Nâng cấp, sửa chữa bề mặt hẻm 27 Sau Ga, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	335	319		319	319	319	Đang thi công		
122	Hệ thống thoát nước hẻm 31 Thái Nguyên, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	682	648		648	648	648	Đang thi công		
123	Hệ thống thoát nước các hẻm 51 Sau Ga	UBND phường Phước Tân	937	891		891		-891	Không kịp triển khai		
124	Hệ thống thoát nước các hẻm còn lại Vườn Dương	UBND phường Phước Tân	1.225	1.164		1.164	1.164	1.164	Đang thi công		
125	Nhà vận hóa thôn Phước Sơn	UBND xã Phước Đồng	1.525	1.449	145	1.304	1.268	1.304	Đang thi công	Ngân sách thành phố 90%	
126	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng năm 2019	UBND xã Phước Đồng	1.210	1.150		1.150	1.150	1.150	Đang thi công		
127	Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Lộc (nhà ông Trung – nhà ông Hiếu)	UBND xã Phước Đồng	574	545	108	437	423	437	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
128	Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Tân đi nhà ông Tín	UBND xã Phước Đồng	619	588	117	471	456	471	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
129	Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Trung (nhà ông Huân – nhà ông Khang)	UBND xã Phước Đồng	434	412	82	330	320	330	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
130	Đường Đặng Thai Mai (giai đoạn 2)	UBND xã Phước Đồng	1.016	965	192	773		-773	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
131	Nâng cấp hẻm đi Công ty Đức Duy thôn Phước Hạ	UBND xã Phước Đồng	468	445	89	356		-356	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
132	Nâng cấp hẻm đi nhà ông Cầu thôn Phước Hạ	UBND xã Phước Đồng	840	798	159	639	620	639	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
133	Cụm hẻm đường Lư Giang	UBND xã Phước Đồng	253	240	47	193	186	193	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
134	Đường Tỉnh lộ 3 đi nhà ông Trung thôn Phước Sơn	UBND xã Phước Đồng	1.184	1.125	225	900	866	900	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
135	Đường Tỉnh lộ 3 đi nhà ông Khương thôn Phước Sơn	UBND xã Phước Đồng	461	438	87	351	340	351	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
136	Mở rộng đường Lư Giang	UBND xã Phước Đồng	2.976	2.827	565	2.262		-2.262	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
137	Nâng cấp đường tổ 5 Phú Thạnh 3, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	350	333	67	266	266	266	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
138	Nâng cấp cụm hẻm Phú Vinh 1	UBND xã Vĩnh Thạnh	564	536	107	429	416	429	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
139	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường trước nhà ông Lê Đình Tập (Tổ 1 Phú Vinh 1)	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.209	1.149	265	884	884	145	1.029	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần nền đường: - Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường:
140	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường trước nhà ông Nguyễn Roi (Tổ 5 Phú Trung)	UBND xã Vĩnh Thạnh	983	934	65	869	869		869	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường:
141	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Cây Sung (Phú Thạnh 1)	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.240	1.178	82	1.096	980		1.096	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường:
142	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường 23/10 đến nhà ông Phùng Ngọt (Phú Trung 1)	UBND xã Vĩnh Thạnh	584	555	39	516	516		516	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP - Phần nền đường:
143	Đường nội Phú Trung – Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.204	1.144	80	1.064		-1.064		Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
144	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Thạnh năm 2019	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.119	1.064		1.064	1.064		1.064	Đang thi công	
145	Xây dựng kè chống sạt lở bờ Sông Cái đoạn nhà ông Nguyễn Xuân Hải đến nhà Nguyễn Gấn	UBND xã Vĩnh Thạnh	2.484	2.360		2.360	1.100		2.360	Đang thi công	
146	Hệ thống thoát nước thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.985	1.886		1.886		-1.886		Không kịp triển khai	
147	Hệ thống thoát nước Phú Trung 2 – Bà Hoa, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.156	1.099		1.099		-1.099		Không kịp triển khai	
148	Hệ thống thoát nước từ chùa Long Thọ - Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.219	1.159		1.159		-1.159		Không kịp triển khai	
149	Giá cố mái taluy đường Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	801	761		761		-761		Không kịp triển khai	
150	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh. HM: Xây dựng mới nhà để xe, đoạn tường rào phía sau UBND xã, sửa chữa khối nhà UBND xã.	UBND xã Vĩnh Thạnh	900	855		855	855		855	Đang thi công	
151	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	505	480		480		-480		Không kịp triển khai	
152	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường vào Chùa Thiên Phú thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.267	1.204	84	1.120		-1.120		Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung - Phần nền đường:
153	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Cầu Bè - Quán Gió thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.199	1.139	79	1.060		-1.060		Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
154	Xây dựng mới nhà làm việc công an xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	2.565	2.437		2.437		-2.437		Không kịp triển khai	- Phần nền đường:
155	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước thôn Thái Thông 1, 2 xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	1.867	1.774	124	1.650	1.506		1.650	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Dề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
156	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	1.711	1.625	113	1.512				Không kịp triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
157	Mương thoát nước cầu Ông Ban	UBND xã Vĩnh Thái	2.825	2.684		2.684				Không kịp triển khai	- Phần thoát nước: NSTP
158	Làng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn Bình đến nhà ông Phạm Văn Chút thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.257	1.194	238	956				Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
159	Làng bê tông và hệ thống thoát nước cụm đường ngõ xóm Văn Đăng 2	UBND xã Vĩnh Lương	334	317	21	296	277		296	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20%
160	Làng bê tông cụm hẻm thôn Lương Sơn 3	UBND xã Vĩnh Lương	1.162	1.104	220	884	836		884	Đang thi công	- Phần thoát nước: NSTP Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
161	Làng bê tông cụm đường ngõ xóm thôn Lương Sơn 1+2 năm 2018	UBND xã Vĩnh Lương	836	794	158	636	616		636	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
162	Kè khắc phục sạt lở suối hạ lưu cầu Suối Lỡ	UBND xã Vĩnh Lương	2.843	2.701		2.701				Không kịp triển khai	
163	Khắc phục sạt lở bờ suối thượng và hạ lưu cầu cây Gạo thôn Cát Lợi	UBND xã Vĩnh Lương	6.998	6.649		6.649				Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
164	Kè chống sạt lở đường dân sinh khu vực Lò Vôi thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.979	2.831		2.831				Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
165	Cụm đường ngõ xóm thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.548	2.421	484	1.937				Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
166	Xây dựng kho lưu trữ, cải tạo nhà làm việc công an xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	900	855		855				Không kịp triển khai	
167	Nâng cấp cầu dân sinh thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.225	1.160		1.160	1.160		1.160	Đang thi công	
168	Kè chống sạt lở Văn Đăng 1 (giai đoạn 2)	UBND xã Vĩnh Lương	2.369	2.251		2.251				Không kịp triển khai	
169	Hệ thống thoát nước đường Chính Hữu (đoạn từ quốc lộ 1A đến trường TH Vĩnh Lương 1)	UBND xã Vĩnh Lương	966	918		918	918		918	Đang thi công	
170	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi đoạn còn lại, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.137	1.080	215	865				Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
171	Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến nhánh (hẻm 42, 71, 103) đường Giáp Văn Cương	UBND xã Vĩnh Lương	907	862		862				Không kịp triển khai	
172	Đường liên xã Vĩnh Lương - Vĩnh Phương đoạn từ khu sản xuất nông nghiệp Lỗ Lươn đến cây Sô Đắc Lộc	UBND xã Vĩnh Lương	7.599	7.219	1.443	5.776	3000	383	6.159	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
173	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp năm 2019	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.123	854		854	854	203	1.057	Đang thi công	
174	Nâng cấp các cụm hẻm khu A, B thôn Vĩnh Diễm Thượng	UBND xã Vĩnh Hiệp	732	695	138	557	557		557	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
175	Nâng cấp các cụm hẻm thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.119	1.064		1.064				Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
176	Nâng cấp các cụm hẻm liên tổ 11, 12, 13, 14 thôn Vĩnh Diễm Thượng	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.240	1.178	235	943	943		943	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
177	Hệ thống thoát nước tổ 6 Vĩnh Diễm Trung	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.015	964	192	772				Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
178	Hệ thống thoát nước tổ 7 thôn Xuân Lạc 2	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.030	2.030		2.030	2030		2.030	Đang thi công	
179	Nâng cấp đường Xuân Lạc 1 đến trung tâm thể dục thể thao xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.216	1.155	230	925	925		925	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
180	Nâng cấp đường thôn Xuân Lạc 1-2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.126	1.070	214	856	856		856	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
181	Nâng cấp đường Phú Nông đến nhà ông Lũy, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.216	1.155	230	925	925	925	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
182	Trùng tu, tôn tạo Đình Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.144	1.087	217	870		-870	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
183	Hệ thống thoát nước Rọc Lát thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.500	2.375		2.375		-2.375	Không kịp triển khai		
184	Kè chống sạt lở Hòn Nghê 2	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.610	1.530		1.530		-1.530	Không kịp triển khai		
185	Sửa chữa trụ sở Ủy Ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.055	1.003		1.003	1003	1.003	Đang thi công		
186	Hệ thống thoát nước xóm ông Bình đến mương thoát nước tổ 9 thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc.	UBND xã Vĩnh Ngọc	957	910		910	910	910	Đang thi công		
187	Láng bê tông xi măng đoạn từ nghĩa trang Hòn Ngang đến đường nội đồng vùng I, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.208	2.098	419	1.679		-1.679	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
188	Láng bê tông xi măng cụm đường hẻm thôn Xuân Lạc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.223	1.162	232	930		-930	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
189	Mương tưới Đồng Gò	UBND xã Vĩnh Ngọc	403	383	229	154		-154	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 60% + Xã huy động 40%	
190	Hệ thống thoát nước nối đoạn bà Hoa thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.233	1.172		1.172	1172	1.172	Đang thi công		
191	Điện chiếu sáng công cộng năm 2019 xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.167	1.109		1.109	1109	1.109	Đang thi công		
192	Hệ thống thoát nước tổ 5 thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.224	1.163		1.163	1163	1.163	Đang thi công		
193	Nâng cấp đường từ nhà ông Sia đến nhà ông Công thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.816	2.675	534	2.141		-2.141	Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung	
194	Láng bê tông đường từ Gò Mã Thánh đến nhà ông Ngô Văn Huệ	UBND xã Vĩnh Trung	1.229	1.168	233	935		-935	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
195	Hệ thống thoát nước thôn Võ Cang	UBND xã Vĩnh Trung	917	872		872		-872	Không kịp triển khai		
196	Hệ thống thoát nước, kè chống sạt lở từ nhà ông Ngô Văn An đến nhà ông Đạm	UBND xã Vĩnh Trung	998	949		949		-949	Không kịp triển khai		
197	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.205	1.205		1.205		-1.205	Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung	
198	Cải tạo, sửa chữa nhà tập luyện thi đấu thể thao xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	701	666	199	467	467	467	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Xã huy động 30%	
199	Láng bê tông đường thôn Võ Đông đến nhà bà Lê Thị Ngô, nhà ông Nguyễn Minh Lang đến nhà bà Oanh thôn Võ Đông	UBND xã Vĩnh Trung	480	456	91	365		-365	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
200	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Trung năm 2019	UBND xã Vĩnh Trung	823	782		782	782	782	Đang thi công		
201	Láng bê tông đường từ nghĩa trang Đồng Nhon đến nhà ông Thiệt	UBND xã Vĩnh Trung	1.215	1.154	230	924		-924	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
202	Sửa chữa đường xóm chùa thôn Trung: Láng bê tông đường từ nhà ông Tứ đến kênh mương thôn Trung, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Phương	899	854	170	684		-684	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
203	Sửa chữa đường Bờ Sông thôn Xuân Phong, láng bê tông cụm hẻm thôn Xuân Phú	UBND xã Vĩnh Phương	340	323	64	259		-259	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
204	Láng bê tông đường từ Quốc Lộ 1A đến nhà ông Lê Văn Ghi, đường xóm Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh phương	UBND xã Vĩnh Phương	516	490	97	393		-393	Không kịp triển khai	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
205	Kè chống sạt lở bờ sông cái đoạn nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà ông Nguyễn Đức Tuấn	UBND xã Vĩnh Phương	2.015	1.915		1.915		-1.915	Không kịp triển khai		
206	Hệ thống thoát nước đường nhà ông Đỗ Te đến nhà bà Tâm Tý thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.711	1.626		1.626		-1.626	Không kịp triển khai		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tỉnh hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
207	Hệ thống thoát nước đường từ nhà ông Huỳnh Tấn đến nhà bà Trà thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.226	1.165		1.165			Đang thi công	Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung Ngân sách thành phố 60% + Xã huy động 40% Ngân sách thành phố 60% + Xã huy động 40%	
208	Kênh mương Gia Long, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	718	682		410			Không kịp triển khai		
209	Kênh mương Gò Nhá, Lão Bàn, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	992	942		566			Không kịp triển khai		
210	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Phương năm 2019	UBND xã Vĩnh Phương	1.245	1.183		1.183	1183	1.183	Đang thi công		
II	Thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành		0	0	0	0	1.216	10.000			
a	Phân bổ chi tiết kỳ này						1.216	2.573			
211	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 26 Cao Bá Quát, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân					249	249	249		
212	Hệ thống thoát nước 83 Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên					156	156	156		
213	Hệ thống thoát nước từ đường Ba Làng đến đường Phạm Văn Đồng	UBND phường Vĩnh Hòa					399	399	399		
214	Hệ thống thoát nước tổ 10 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước					137	137	137		
215	Trạm trực gác bảo vệ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng tổ 23 Hòn Chông, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước					35	35	35		
216	Trụ sở làm việc Đội Thanh niên xung kích	Ban QLDA các CTXD NT					240	240	240		
217	Trường THCS Bùi Thị Xuân	Ban QLDA các CTXD NT						670	670		
218	Trường MN Vĩnh Trung (cơ sở 2)	Phòng GD&ĐT						550	550		
219	Nâng cấp Trường THCS Bạch Đằng	Phòng GD&ĐT						23	23		
220	Nâng cấp mở rộng MN Vĩnh Lương	Phòng GD&ĐT						114	114		
b	Chưa phân bổ					10.000		-2.573	7.427		Giao UBND thành phố chủ động phân bổ chi tiết danh mục công trình
III	Công trình phòng chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa		49.712	198.652	0	0	198.652	0	148.110		346.762
a	Dự kiến danh mục chi tiết (các công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật)		49.712	0	0	0	0	47.200	47.200		
221	Nâng cấp, mở rộng tràn Rọc Dài xã Vĩnh Thạnh	Ban QLDA các CTXD NT	3.558					3.350	3.350		Đang lập BCKTKT
222	Kè chống sạt lở khu vực dự án khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ	TT Phát triển Quỹ đất	1.206					1.146	1.146	Đang lập BCKTKT	
223	Trường Mầm non Vĩnh Thái – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	63					60	60	Đang lập BCKTKT	
224	Trường Mầm non Vĩnh Ngọc – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	689					655	655	Đang lập BCKTKT	
225	Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	399					379	379	Đang lập BCKTKT	
226	Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	1.199					1.139	1.139	Đang lập BCKTKT	
227	Trường Tiểu học Phước Long 1 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	500					475	475	Đang lập BCKTKT	
228	Trường Tiểu học Phước Đông (điểm chính, điểm Phước Thượng) – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	1.204					1.144	1.144	Đang lập BCKTKT	
229	Trường THCS Bạch Đằng – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	1.200					1.140	1.140	Đang lập BCKTKT	
230	Trường THCS Lam Sơn – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	1.246					1.184	1.184	Đang lập BCKTKT	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ước tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Lũy kế NS Tính hỗ trợ	Dự kiến vốn xã huy động, vốn khác					
231	Trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	699					664	664	Đang lập BCKTKT	
232	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	606					576	576	Đang lập BCKTKT	
233	Trường THCS Trần Hưng Đạo - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	300					285	285	Đang lập BCKTKT	
234	Trường Mầm non Vô Trứ - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	158					150	150	Đang lập BCKTKT	
235	Trường Mầm non 8/3 - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	254					241	241	Đang lập BCKTKT	
236	Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT	166					158	158	Đang lập BCKTKT	
237	Khắc phục khẩn cấp sạt lở đoạn nhà bà Hoa đến Đồn Biên phòng (đường bao dân sinh đảo Trí Nguyên), phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	14.729					13.993	13.993	Đang lập BCKTKT	
238	Sửa chữa, nạo vét khẩn cấp mương thoát lũ Hòn Rớt, xã Phước Đông	UBND xã Phước Đông	2.890					2.746	2.746	Đang lập BCKTKT	
239	Kè chống sạt lở khu vực Đồi trại Thủy	UBND phường Phương Sơn	2.983					2.834	2.834	Đang lập BCKTKT	
240	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn He đến nhà ông Nguyễn Xuân Vân, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.910					2.765	2.765	Đang lập BCKTKT	
241	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Trần Nào đến nhà ông Nguyễn Năm, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.925					2.779	2.779	Đang lập BCKTKT	
242	Kè chống sạt lở bờ suối Dũ Dỉ đoạn từ nhà ông Trần Văn Cường đến nhà ông Nguyễn Sạn thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	1.249					1.187	1.187	Đang lập BCKTKT	
243	Khắc phục bão lũ đường liên thôn Lỗ Lương, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.729					2.593	2.593	Đang lập BCKTKT	
244	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Hàng Điện đến nhà ông Nguyễn Cao Trần, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	2.900					2.755	2.755	Đang lập BCKTKT	
245	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà bà Nguyễn Thị Lạ, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	2.950					2.803	2.803	Đang lập BCKTKT	
b	Chưa phân bổ			198.652			198.652	100.910	299.562		Giao UBND thành phố chủ động phân bổ chi tiết danh mục công trình

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ

(Đính kèm báo cáo số 5344/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2019 (NQ số 15/NQ-HĐND)	Ghi chú
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	15.566	
1	Xã Vĩnh Lương	1.930	
2	Xã Vĩnh Phương	1.930	
3	Xã Vĩnh Ngọc	2.315	
4	Xã Vĩnh Thạnh	2.315	
5	Xã Vĩnh Trung	1.930	
6	Xã Vĩnh Hiệp	1.608	
7	Xã Vĩnh Thái	1.608	
8	Xã Phước Đồng	1.930	

CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Đính kèm báo cáo số 5344/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
A	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG		41.218	0	41.218	
I	Công trình khởi công mới		41.218			
1	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi	Ban QLDA các CTXD NT	10.490	-22.887	18.331	
2	Mở rộng đường Phú Đức	Ban QLDA các CTXD NT	9.945	-1.836	8.109	
3	Công viên Hòn Rử 01, xã Phước Đồng	Ban QLDA các CTXD NT	1.104	16	1.120	
4	Duy tu, sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thành phố (giai đoạn 2)	Ban QLDA các CTXD NT	1.600	210	1.810	
5	Mái taluy phía thượng lưu công bản, khu ĐỐC Sông Lô và công bản ngay suối nhà ông Vinh, thôn Phước Hạ	Ban QLDA các CTXD NT	789	31	820	
6	Hệ thống tuyến ống cấp 3 năm 2019	Ban Quản lý DVCI	7.266	-1.966	5.300	
7	Hệ thống tái sử dụng nước sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam	Ban Quản lý DVCI	1.180	-1.180		
8	Trường TH Phước Thịnh - Hạng mục: Cải tạo khối lớp học, sân bê tông	Phòng GD&ĐT	858	-858		
9	Hệ thống thoát nước hẻm 1, 2 tổ 2 Trường Sơn	UBND phường Vĩnh Trường	1.146	-1.146		
10	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1288 đường 2/4 và hẻm 3 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	1.572	-1.572		
11	Đường kè chắn sóng từ đình Bích Đầm đến nhà phát điện Bích Đầm	UBND phường Vĩnh Nguyên	3.765	-3.765		
12	Hệ thống thoát nước tổ 1 Tri Nguyên, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.503	-331	1.172	
II	Điều chuyển công trình từ nguồn vốn Thu tiền sử dụng đất sang		0			
13	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường vào Chùa Thiên Phú thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh		16.534	16.534	
14	Khắc phục sạt lở bờ suối thượng và hạ lưu cầu cây Gạo thôn Cát Lợi	UBND xã Vĩnh Lương		6.649	6.649	
15	Kè chống sạt lở đường dân sinh khu vực Lò Vôi thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		2.831	2.831	
16	Nâng cấp các cụm hẻm thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp		1.064	1.064	
17	Nâng cấp đường từ nhà ông Sĩa đến nhà ông Công thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc		2.500	2.500	
18	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		1.205	1.205	
19	Hệ thống thoát nước đường từ nhà ông Huỳnh Tấn đến nhà bà Trà thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương		1.165	1.165	
III	Công trình đủ điều kiện ghi vốn năm 2019		0			
20	Trường TH Tân Lập 1 - HM: Sửa chữa sân bê tông	Phòng GD&ĐT		6.353	6.353	
21	Trường TH Phước Long 2 - HM: Nâng cấp sân bê tông	Phòng GD&ĐT		1.075	1.075	
22	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Lộc Thọ	Công an TP		420	420	
23	Cải tạo, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh		1.045	1.045	
24	Mương thoát nước hẻm Hưng Đạo, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước		230	230	
25	Hệ thống thoát nước tuyến hẻm tổ 11 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước		994	994	
26	Hệ thống thoát nước cụm hẻm Thái Nguyên - Lê Hồng Phong, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân		507	507	
27	Hệ thống thoát nước trước Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh		926	926	
				1.156	1.156	
B	VỐN THU TIỀN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT		363.806	0	363.806	
I	Công trình khởi công mới		165.154			
28	Xây dựng mới trụ sở UBND phường Phước Hải	Ban QLDA các CTXD NT	14.000	-148.110	17.044	
29	Hệ thống đường ống cấp 3 thu gom nước thải khu dân cư Đường Đệ	Ban QLDA các CTXD NT	10.000	-9.600	400	
30	Hạ ngầm đường dây điện, cáp nối đi nổi đường Lê Thánh Tôn	Ban Quản lý DVCI	12.573	-12.194	379	
31	Mở rộng nghĩa trang phía Bắc thành phố	Công ty CP MT&ĐT NT	14.155	-14.155		
32	Xây dựng mới tường rào Đài Liệt sĩ, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	456	10	466	
33	Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu - Trường Sơn)	UBND phường Vĩnh Trường	6.094	-6.094		
34	Nhà văn hóa tổ 5, tổ 6 Thanh Hải và trung tâm sinh hoạt cộng đồng	UBND phường Vĩnh Hải	960	-960		
35	Nâng cấp đường Châu Văn Liêm (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến Dương Quân Hàm), phường Long	UBND phường Phước Long	2.974	-2.974		
36	Hệ thống thoát hẻm 552 Lê Hồng Phong	UBND phường Phước Long	436	-436		
37	Hệ thống thoát hẻm 56 Dã Tượng	UBND phường Phước Long	1.053	-1.053		
38	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 1170 đường 2/4	UBND phường Vạn Thắng	926	4.440	5.366	
39	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1258 đường 24, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	655	-655		
40	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra)	UBND phường Vạn Thạnh	7.568	-7.568		
41	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước hẻm 22 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	472	-472		
42	Nâng cấp đường và hệ thống hẻm 13 Hà Ra, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	996	-996		
43	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	1.114	-203	911	
44	Nâng cấp sửa chữa hẻm 11B, tổ 17 Hòa Trung	UBND phường Vĩnh Hòa	539	-539		
45	Nâng cấp đường từ Chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ (Nguyễn Chích giai đoạn 2)	UBND phường Vĩnh Hòa	927	-927		
46	Hẻm 1 tổ 1 Hòa Tây nối dài đến suối cạn, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	885	-885		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ghi chú
47	Đường nối từ đường Ba Láng đến đường Sứ Hy Nhan, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	542	-542		
48	Hệ thống thoát nước hẻm 50, hẻm 58 tổ 7 Ba Láng, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	523	-523		
49	Láng bê tông và hệ thống thoát nước khu nghĩa trang họ Đỗ	UBND phường Vĩnh Hòa	879	-879		
50	Hệ thống thoát nước, láng bê tông hẻm 77 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	1.022	255	1.277	
51	Hệ thống thoát nước, láng bê tông hẻm 24/3 đường 23/10	UBND phường Phương Sơn	591	-591		
52	Hệ thống thoát nước và láng bê tông hẻm 286 Thống Nhất	UBND phường Phương Sơn	811	-811		
53	Nâng cấp đường bê tông, hệ thống thoát nước hẻm 27-59 Phương Sài và hẻm nhà ông Nguyễn Thuận - Hải Đức	UBND phường Phương Sơn	653	-653		
54	Hệ thống thoát nước và láng bê tông hẻm 266 Thống Nhất	UBND phường Phương Sơn	1.056	-1.056		
55	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hẻm 85/11-85/13	UBND phường Phương Sơn	622	-622		
56	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hẻm 115 liên hẻm 119 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	631	-631		
57	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 16 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	570	-570		
58	Nâng cấp mặt đường hẻm 58 Phan Đình Giót và 154, 156 phường Phương Sài	UBND phường Phương Sài	836	-836		
59	Nâng cấp mương, nạo vét và đoạn đường dọc mương thoát nước hẻm 51- tổ 2 Vĩnh Diễm	UBND phường Ngọc Hiệp	684	-684		
60	Hệ thống thoát nước tổ vận hóa số 01 Vĩnh Diễm (từ chùa Kim Long đến ngã tư số 24/55 Lương Định Của).	UBND phường Ngọc Hiệp	999	-999		
61	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 7 Lư Cẩm (đoạn nhà ông Xuân)	UBND phường Ngọc Hiệp	953	-953		
62	Trùng tu tổng tạo Đình Vĩnh Diễm	UBND phường Ngọc Hiệp	1.960	-1.960		
63	Trùng tu tổng tạo Đình Lư Cẩm	UBND phường Ngọc Hiệp	874	-874		
64	Hệ thống thoát nước từ hẻm 113/1 + 70m Lương Định Của đến ngã ba hẻm nhà số 113/5/32 Lương Định Của	UBND phường Ngọc Hiệp	684	-684		
65	Cải tạo sửa chữa trung tâm sinh hoạt cộng đồng Lư Cẩm	UBND phường Ngọc Hiệp	352	-352		
66	Thoát nước tổ 4 Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	2.381	-2.381		
67	Hệ thống thoát nước các hẻm 51 Sau Ga	UBND phường Phước Tân	891	-891		
68	Đường Đặng Thái Mai (giai đoạn 2)	UBND xã Phước Đồng	773	-773		
69	Nâng cấp hẻm đi Công ty Dừa Dục thôn Phước Hạ	UBND xã Phước Đồng	356	-356		
70	Mở rộng đường Lư Giang	UBND xã Phước Đồng	2.262	-2.262		
71	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường trước nhà ông Lê Đình Tập (Tổ 1 Phú Vinh 1)	UBND xã Vĩnh Thạnh	884	145	1.029	
72	Đường nối Phú Trung - Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.064	-1.064		
73	Hệ thống thoát nước thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.886	-1.886		
74	Hệ thống thoát nước Phú Trung 2 - Bà Hoa, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.099	-1.099		
75	Hệ thống thoát nước từ chùa Long Thọ - Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.159	-1.159		
76	Cửa cổ mái taluy đường Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	761	-761		
77	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	480	-480		
78	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường vào Chùa Thiên Phú thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.120	-1.120		Điều chuyển sang nguồn vốn XD CB tập trung
79	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Cầu Bè - Quán Gió thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.060	-1.060		
80	Xây dựng mới nhà làm việc công an xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	2.437	-2.437		
81	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	1.512	-1.512		
82	Mương thoát nước cầu ông Ban	UBND xã Vĩnh Thái	2.684	-2.684		
83	Láng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn Bình đến nhà ông Phạm Văn Chút thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	956	-956		
84	Kè chống sạt lở bờ suối hạ lưu cầu Suối Lờ	UBND xã Vĩnh Lương	2.701	-2.701		
85	Khắc phục sạt lở bờ suối thượng và hạ lưu cầu cây Gạo thôn Cát Lợi	UBND xã Vĩnh Lương	6.649	-6.649		Điều chuyển sang nguồn vốn XD CB tập trung
86	Kè chống sạt lở đường dân sinh khu vực Lò Vôi thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.831	-2.831		Điều chuyển sang nguồn vốn XD CB tập trung
87	Cụm đường ngõ xóm thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.937	-1.937		
88	Xây dựng kho lưu trữ, cải tạo nhà làm việc công an xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	855	-855		
89	Kè chống sạt lở Văn Đăng 1 (giai đoạn 2)	UBND xã Vĩnh Lương	2.251	-2.251		
90	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi đoạn còn lại, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	865	-865		
91	Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến nhánh (hẻm 42, 71, 103) đường Giáp Văn Cường	UBND xã Vĩnh Lương	862	-862		
92	Đường liên xã Vĩnh Lương - Vĩnh Phương đoạn từ khu sản xuất nông nghiệp Lỗ Lợn đến cây Số Đặc Lộc	UBND xã Vĩnh Lương	5.776	383	6.159	
93	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp năm 2019	UBND xã Vĩnh Hiệp	854	203	1.057	
94	Nâng cấp các cụm hẻm thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.064	-1.064		Điều chuyển sang nguồn vốn XD CB tập trung
95	Hệ thống thoát nước tổ 6 Vĩnh Diễm Trung	UBND xã Vĩnh Hiệp	772	-772		
96	Trùng tu, tôn tạo Đình Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	870	-870		
97	Hệ thống thoát nước Rọc Lát thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.375	-2.375		
98	Kè chống sạt lở Hòn Nghé 2	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.530	-1.530		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ghi chú
99	Láng bê tông xi măng đoạn từ nghĩa trang Hòn Ngang đến đường nội đồng vùng I, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.679	-1.679		
100	Láng bê tông xi măng cụm đường hẻm thôn Xuân Lạc	UBND xã Vĩnh Ngọc	930	-930		
101	Mương tưới Đồng Gò	UBND xã Vĩnh Ngọc	154	-154		
102	Nâng cấp đường từ nhà ông Sia đến nhà ông Công thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.141	-2.141		Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
103	Láng bê tông đường từ Gò Mã Thánh đến nhà ông Ngô Văn Huệ	UBND xã Vĩnh Trung	935	-935		
104	Hệ thống thoát nước thôn Võ Càng	UBND xã Vĩnh Trung	872	-872		
105	Hệ thống thoát nước, kê chống sụt lún từ nhà ông Ngô Văn An đến nhà ông Đạm	UBND xã Vĩnh Trung	949	-949		
106	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.205	-1.205		Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
107	Láng bê tông đường thôn Võ Đông đến nhà bà Lê Thị Ngô, nhà ông Nguyễn Minh Lang đến nhà bà Oanh thôn Võ Đông	UBND xã Vĩnh Trung	365	-365		
108	Láng bê tông đường từ nghĩa trang Đồng Nhon đến nhà ông Thiệt	UBND xã Vĩnh Trung	924	-924		
109	Sửa chữa đường xóm chùa thôn Trung; Láng bê tông đường từ nhà ông Từ đến kênh mương thôn Trung, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Phương	684	-684		
110	Sửa chữa đường Bờ Sông thôn Xuân Phong, láng bê tông cụm hẻm thôn Xuân Phú	UBND xã Vĩnh Phương	259	-259		
111	Láng bê tông đường từ Quốc Lộ 1A đến nhà ông Lê Văn Ghi, đường xóm Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh phương	UBND xã Vĩnh Phương	393	-393		
112	Kê chống sụt lún bờ sông cái đoạn nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà ông Nguyễn Đức Tuấn	UBND xã Vĩnh Phương	1.915	-1.915		
113	Hệ thống thoát nước đường nhà ông Đỗ Te đến nhà bà Tâm Tý thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.626	-1.626		
114	Hệ thống thoát nước đường từ nhà ông Huỳnh Tấn đến nhà bà Trà thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.165	-1.165		Điều chuyển sang nguồn vốn XDCB tập trung
115	Kênh mương Gia Long, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	410	-410		
116	Kênh mương Gò Nhà, Lão Bàn, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	566	-566		
III	Công trình phòng chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa		198.652	148.110	346.762	
a	Dự kiến danh mục chi tiết (các công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật)		0	-47.200	47.200	
117	Nâng cấp, mở rộng tràn Rọc Dải xã Vĩnh Thạnh	Ban QLDA các CTXD NT		3.350	3.350	
118	Kê chống sụt lún khu vực dự án khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ	TT Phát triển Quỹ đất		1.146	1.146	
119	Trường Mầm non Vĩnh Thái - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		60	60	
120	Trường Mầm non Vĩnh Ngọc - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		655	655	
121	Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		379	379	
122	Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		1.139	1.139	
123	Trường Tiểu học Phước Long 1 - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		475	475	
124	Trường Tiểu học Phước Đồng (điểm chính, điểm Phước Thượng) - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		1.144	1.144	
125	Trường THCS Bạch Đằng - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		1.140	1.140	
126	Trường THCS Lam Sơn - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		1.184	1.184	
127	Trường THCS Nguyễn Công Trứ - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		664	664	
128	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		576	576	
129	Trường THCS Trần Hưng Đạo - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		285	285	
130	Trường Mầm non Võ Trứ - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		150	150	
131	Trường Mầm non 8/3 - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		241	241	
132	Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng GD&ĐT		158	158	
133	Khắc phục khẩn cấp sụt lún đoạn nhà bà Hoa đến Đồn Biên phòng (đường bao dân sinh đảo Trí Nguyên), phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên		13.993	13.993	
134	Sửa chữa, nạo vét khẩn cấp mương thoát lũ Hòn Ró, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng		2.746	2.746	
135	Kê chống sụt lún khu vực Đồi trại Thủy	UBND phường Phương Sơn		2.834	2.834	
136	Kê chống sụt lún bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn He đến nhà ông Nguyễn Xuân Văn, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương		2.765	2.765	
137	Kê chống sụt lún bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Trần Nào đến nhà ông Nguyễn Năm, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương		2.779	2.779	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	NS thành phố (NQ số 15/NQ-HĐND)	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ghi chú
138	Kè chống sạt lở bờ suối Dũ Dũ đoạn từ nhà ông Trần Văn Cường đến nhà ông Nguyễn Sơn thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương		1.187	1.187	
139	Khắc phục bão lũ đường liên thôn Lỗ Lươn, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		2.593	2.593	
140	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Hằng Điện đến nhà ông Nguyễn Cao Trần, xã Vĩnh Thanh	UBND xã Vĩnh Thanh		2.755	2.755	
141	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà bà Nguyễn Thị Lạ, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		2.803	2.803	
b	Chưa phân bổ		198.652	100.910	299.562	