

Số : 23C/BC-HĐND

Nha Trang, ngày 23 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

Ngày 24/7/2019, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức họp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan, thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Trên cơ sở Báo cáo số 5344/BC-UBND, ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019:

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

1- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2019:

- Công tác giải ngân vốn đầu tư chưa đạt yêu cầu. Chủ yếu do giải ngân vốn thu tiền sử dụng đất đạt thấp (15,86%). Nguyên nhân là do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nguồn vốn phân cấp chi đầu tư từ nguồn này trong năm 2019 tăng cao so với các năm và xấp xỉ gấp 4 lần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Do vậy, công tác giải ngân 6 tháng thực hiện so với tổng nguồn vốn là 139,740 tỷ đồng, chỉ đạt 25,11% kế hoạch. (Trong đó: nguồn vốn được phân cấp năm 2019: 133,514 tỷ đồng, đạt 24,68 % kế hoạch; nguồn vốn phân cấp ngân sách xã: 6,226 tỷ đồng, đạt 40 % kế hoạch) .

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

. Kết thúc năm 2018, tổng số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần phải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 259 công trình.

. Đến hết tháng 6/2019 chỉ có 97 công trình đã gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trong đó đã được phê duyệt quyết toán là 60 công trình, đang thẩm tra 37 công trình, các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 162 công trình. Qua thẩm tra, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn rất chậm, nguyên nhân là do các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán.

2- Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019:

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với ước giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân vốn cả năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu trong báo cáo.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị thành phố xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư và quyết toán vốn đầu tư nhanh gọn và đúng quy định pháp luật để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thống nhất, tránh tình trạng dôn ứ việc xét duyệt, thẩm định, thẩm tra chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế dự toán, thẩm tra quyết toán vào cuối kỳ

Qua thẩm tra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

- a- Đối với các công trình triển khai thực hiện theo Nghị quyết 93/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cần sớm tổ chức cuộc họp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các ban, ngành liên quan để tìm các giải pháp cụ thể giải quyết các vướng mắc hiện nay về công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án để đẩy nhanh tiến độ và phù hợp với tình hình mới.
- b- Khẩn trương xem xét cho đầu tư xây dựng các công trình bức xúc dân sinh theo ý kiến đề nghị của các đại biểu Hội đồng nhân dân, ý kiến của cử tri đề nghị qua nhiều kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất kết luận tại kỳ họp thường kỳ tháng 7 năm 2019. Bố trí vốn thực hiện trong năm 2019 và 2020.
- c- Có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư năm 2020.

II- Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019:

Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 và tiến độ thu ngân sách, Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sau khi điều chỉnh vẫn không thay đổi là 556,5 tỷ đồng, trong đó:

- . Bổ sung 08 công trình đủ điều kiện ghi vốn với số tiền 6,353 tỷ đồng.
- . Phân bổ chi tiết danh mục công trình phòng chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa 25 công trình với số tiền 47,2 tỷ đồng.
- . Giảm vốn 82 công trình khoảng 100 tỷ đồng
- . Ghi tăng nguồn vốn chờ phân bổ với số tiền 299,562 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Lưu.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hồng