

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch năm 2017**

Ngày 13/7/2017, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức họp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan, thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch năm 2017.

Trên cơ sở Báo cáo số 4291/BC-UBND ngày 06/7/2017 và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2017:**

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

##### **a- Tình hình thực hiện:**

- Công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017 các bước thủ tục đầu tư xây dựng triển khai còn rất chậm dẫn đến tiến độ triển khai các dự án và công tác giải ngân thấp. Hiện nay thành phố còn rất nhiều công trình đang trong thời gian thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thủ tục đầu tư.

Do vậy, công tác giải ngân 6 tháng thực hiện so với tổng nguồn vốn là 191,020 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch. Trong đó:

+ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017: 144,432 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch.

+ Nguồn vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp: 46,588 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Tính đến 15/6/2017 có 95 công trình đã gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trong đó đã được phê duyệt quyết toán là 75 công trình, phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đang thẩm tra 20 công trình, các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 150 công trình. Qua thẩm tra công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn rất chậm, nguyên nhân là do các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán.

**b- Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm:**

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với ước giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân vốn cả năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu trong Báo cáo và chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Quản lý đô thị thành phố xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư và quyết toán vốn đầu tư tinh gọn và đúng quy định pháp luật để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thống nhất, nhanh gọn.

Ban đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư theo qui định.

Ủy ban nhân dân thành phố cần có những giải pháp hữu hiệu để thực hiện đúng tiến độ xây dựng cơ bản năm 2017; có giải pháp tốt cho công tác chuẩn bị đầu tư năm 2018.

**2- Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017:**

Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 và tiến độ thu ngân sách, Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng kế hoạch vốn, điều chỉnh giảm từ 574,422 tỷ đồng xuống 482,291 tỷ đồng (giảm 92,131 tỷ đồng, trong đó: giảm từ nguồn vốn được phân cấp năm 2017: 8,249 tỷ đồng; nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015 và 2016: 83,882 tỷ đồng).

- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và cho đầu tư các công trình bức xúc về dân sinh theo như đề nghị của Văn bản số 143/CV-HĐND ngày 16/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các công trình phục vụ giải quyết các khó khăn của giáo dục để bảo đảm cho đủ lớp học, phòng học của năm học 2017 - 2018; tổ chức bán trú của tiểu học cho các trường khó khăn, xa trung tâm thành phố.

Kính trình kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Các thành viên Ban KT-XH;
- Lưu .

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hồng**