

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 5 về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Qua tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND thành phố Nha Trang báo cáo như sau:

I/ Kế hoạch nguồn vốn năm 2018 đã được HĐND thành phố thông qua:

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2018	: 397.000 triệu đồng, trong đó:
a/ Vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 108.000 triệu đồng
b/ Vốn thu tiền sử dụng đất	: 289.000 triệu đồng
2/ Kết dư ngân sách thành phố	: 96.079 triệu đồng
(Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 bổ trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp)	

Tổng cộng (1+2) : 493.079 triệu đồng

II/ Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018, trong đó:

1/ Nguồn vốn đề nghị giảm:

a/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2018	: 0 triệu đồng
b/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2017	: -51.647 triệu đồng

Tổng cộng (1+2) :-51.647 triệu đồng

* Nguyên nhân đề nghị điều chỉnh giảm: Điều chỉnh theo tiến độ thực hiện các dự án; giảm vốn để bố trí kế hoạch năm sau đối với các dự án chưa triển khai thực hiện kịp do đang trong giai đoạn bồi thường giải tỏa...

2/ Nguồn vốn đầu tư xây dựng giao kế hoạch năm 2018 sau khi đề nghị điều chỉnh giảm:

a/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2018	: 397.000 triệu đồng, trong đó:
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 108.000 triệu đồng
- Vốn thu tiền sử dụng đất	: 289.000 triệu đồng
b/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2017	: 44.432 triệu đồng

Tổng cộng (1+2) : 441.432 triệu đồng

Chi tiết danh mục công trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 theo các phụ lục đính kèm.

III/ Công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

1/ Công tác giải ngân:

Ước giải ngân 6 tháng đầu năm từ nguồn vốn đầu tư công năm 2018 là 147,680 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 49% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm từ vốn phân cấp ngân sách thành phố là 143,680 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ.

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm từ vốn phân cấp ngân sách xã là 4 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch.

*** Đánh giá:**

- Công tác bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với quyết định phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn triển khai thực hiện.

- Các bước thủ tục đầu tư xây dựng đã được UBND thành phố chỉ đạo các Chủ đầu tư, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai sớm, trong đó nhiều dự án đã được triển khai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng trong Quý I, II năm 2018; nhiều dự án dự kiến đến tháng 6 sẽ hoàn thành. Đồng thời, các dự án được chuyển tiếp từ năm 2017 sang có tiến độ thực hiện đạt khá như: Trường THCS Bùi Thị Xuân, Trường MN Đất Lành (gđ 1), Trường TH Đất Lành (gđ 1), Trường TH Xương Huân 1, Trường THCS Vĩnh Thái...

- Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số dự án lớn chưa thể triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng cụ thể: Đường Võ Thị Sáu, Nâng cấp đường Lê Lợi, Duy tu sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thành phố Nha Trang (gđ 2), Xử lý ngập úng khu Quân Trấn, Mở rộng đường Phú Đức đang trong giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán; Xây dựng trụ sở UBND phường Phước Hải, Công trình nòng cốt trong khu sơ tán tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã phường của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang, Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra – thực hiện theo NQ 17) đang trong giai đoạn bồi thường giải tỏa; và các công trình đang trình thẩm định phương án Phòng cháy chữa cháy, các công trình đang triển khai vận động nguồn kinh phí đối ứng thực hiện các dự án do Ngân sách thành phố hỗ trợ.

2/ Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

Kết thúc năm 2017, tổng số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần phải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 267 công trình.

Tính đến 24/5/2018:

- Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong năm 2018 là 121 công trình: đã được phê duyệt Quyết toán là 95 công trình (tăng 27% so với 6 tháng năm 2017); còn lại 26 công trình Phòng Tài chính-Kế hoạch đang đang thẩm tra.

- Các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 146 công trình.

*** Đánh giá:**

Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm nguyên nhân chính là do các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán mặc dù đã đôn đốc thường xuyên.

IV/ Giải pháp thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm:

Trên cơ sở đánh giá công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, UBND thành phố tập trung các nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm như sau:

1/ Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công sớm bàn giao công trình năm 2018; phấn đấu giải ngân đạt 96% kế hoạch đầu tư công đã điều

chính; kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án đến 30/9/2018 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2018.

2/ Đẩy nhanh tiến độ các công trình có công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đường giao thông và các công trình giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn.

3/ Đơn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và không giao chủ đầu tư cho các đơn vị chậm nộp quyết toán.

4/ Tập trung công tác kiểm tra, đơn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

5/ Rà soát, đánh giá năng lực các chủ đầu tư theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- TT Thành uỷ - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng ban, công ty;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Thọ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG NĂM 2018 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
(Đính kèm báo cáo số 3196 / BC-UBND ngày 07/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch năm 2018			Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ			Điều chỉnh kế hoạch năm 2018			Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã		
	TỔNG CỘNG	493.079	478.933	14.146	-51.647	-51.647	0	441.432	427.286	14.146	147.680	143.680	4.000	33,45%	
	I NGUỒN PHÂN CẤP NĂM 2018	397.000	382.854	14.146	0	0	0	397.000	382.854	14.146	141.375	137.375	4.000	35,61%	
1	Vốn Xây dựng cơ bản tập trung	108.000	93.854	14.146	0	0	0	108.000	93.854	14.146	39.710	35.710	4.000		PL 01+ PL02
2	Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	289.000	289.000		0	0		289.000	289.000	0	101.665	101.665			PL 01
	II NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017	96.079	96.079	0	-51.647	-51.647	0	44.432	44.432	0	6.305	6.305	0	14,19%	PL 03
1	Vốn Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015-2016	96.079	96.079		-52.347	-52.347	0	43.732	43.732	0	6.305	6.305			PL 01+ PL02
2	Vốn Ngân sách tinh bổ sung có mục tiêu năm 2017	0	0		700	700		700	700	0	0	0			PL 01

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT -UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT -UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
32	Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã, phường của LLVT TP NT	BCHQSTP	52	19/10/2017			8.476	8.100		8.100	0		0	8.100	Đang triển khai công tác đền bù giải tỏa			
33	Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thái	BCHQSTP	19146	31/10/2017	2201	26/3/2018	1.873	1.779		1.779	0	500	1.779	0	1.779	Đang thi công		
34	Hồ Bơi và các công trình phụ trợ tại Trung tâm tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang	Trung tâm Văn hóa Thể thao	19055	30/10/2017	1541	09/02/2018	9.285	8.716		8.716	3.500	4.500	8.716	0	8.716	Đang thi công		
35	Nâng cấp, cải tạo trung tâm thể dục thể thao 12 Thị Sách-HM: Mặt sân vận động, nhà luyện tập và thi đấu, nhà vệ sinh nhà kho điện chiếu sáng	Trung tâm Văn hóa Thể thao	19035	30/10/2017	1140	29/01/2018	2.937	2.790		2.790	1.145	1.500	2.790	0	2.790	Đang thi công		
36	Cải tạo, mở rộng hội trường và nhà kho trung tâm văn hóa thể thao 08 Tô Hiến Thành	Trung tâm Văn hóa Thể thao	18953	27/10/2017	2792	18/4/2018	2.473	2.349		2.349	0	500	2.349	0	2.349	Đang thi công		
37	Công, tường rào khu thể thao Hòn Rót, xã Phước Đồng	Trung tâm Văn hóa Thể thao	18935	27/10/2017	1171	29/01/2018	1.271	1.207		1.207	0	500	1.207	0	1.207	Đang thi công		
38	Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông thành phố Nha Trang	Công an TP	17925	21/9/2017	19310	06/11/2017	14.980	14.941		14.941	4.062	10.500	14.941	0	14.941	Đang thi công		
39	Khu tập luyện thể dục thể thao Công an thành phố Nha Trang	Công an TP	19045	30/10/2017	1174	29/01/2018	913	896		896	0	500	896	0	896	Đang thi công		
40	Chỉnh trang khuôn viên và nâng cấp, cải tạo Nhà Hòa táng	CT MTĐT	18942	27/10/2017	20512	21/12/2017	1.053	1.003		1.003	413	1.003	1.003	0	1.003	Đang thi công		
41	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Phước Tiến Hạng mục: Sửa chữa đoạn tường rào UBND, sửa chữa nhà vệ sinh, thay thế gạch nền la phòng kho nhà cũ,	Phước Tiến	19044	30/10/2017	944	19/01/2018	934	890		890	569	890	890	0	890	Đang thi công		
42	Đình Phước Hải	Phước Hải	18927	43035	1245	01/02/2018	5.598	5.332	1.066	4.266	0	2.000	4.131	-135	4.131	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%	
43	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra)	Vạn Thạnh	19087	30/10/2017			8.565	8.000		8.000	0		500	-7.500	500	Đang triển khai công tác vận động nhân dân giải tỏa theo Nghị quyết 17	Thực hiện NQ 17 NSTP 2019: 7,5 tỷ đồng	
44	Hệ thống thoát nước hầm số 01 Hàn Thuyên - Ngô Quyền	Xương Huân	19065	30/10/2017	132	26/01/2018	1.205	1.148		1.148	0		1.148	0	1.148	Đang thi công		
45	Cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sơn - Hạng mục: Nhà vệ sinh, xây mới phòng lưu trữ và cải tạo phòng họp tầng 2	Phương Sơn	13957	25/5/2017	19315	06/11/2017	597	568		568	503	568	568	0	568	Đang thi công		
46	Hệ thống thoát nước liên hầm 14 Hải Đức	Phương Sơn	19036	30/10/2017	1984	19/03/2018	795	755		755	323	755	755	0	755	Đang thi công		
47	Hệ thống thoát nước hầm 28 Hải Đức	Phương Sơn	19042	30/10/2017	1133	26/01/2018	1.573	1.528		1.528	650	1.528	1.528	0	1.528	Đang thi công		
48	Hệ thống thoát nước hầm 38-45 Hải Đức	Phương Sơn	19054	30/10/2017	1146	29/01/2018	1.138	1.081		1.081	460	1.081	1.081	0	1.081	Đang thi công		
49	Xây dựng lớp bảo vệ sân vận động, phòng chức năng điểm 56/23 Phường Sài	Phương Sài	18284	05/10/2017	19677	20/11/2017	1.545	1.472	442	1.030	521	1.030	1.030	0	1.030	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%	
50	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hầm tổ dân phố 6, phường Phương Sài	Phương Sài	19139	31/10/2017			1.082	1.028	72	956	0		956	0	956	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
51	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sài	Phương Sài	19086	30/10/2017			1.412	1.341		1.341	0		1.341	0	1.341	Đang trình TD phương án PCCC		
52	Sửa chữa, cải tạo điểm trực gác ban bảo vệ dân phố 130 Phường Sài	Phương Sài	19128	31/10/2017	1145	29/01/2018	242	230		230	163	230	230	0	230	Đang thi công		
53	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hầm tổ dân phố 5, phường Phương Sài	Phương Sài	18958	27/10/2017			845	805	56	749	0		749	0	749	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
54	Hệ thống thoát nước hầm 37 đường Lạc Long Quân, phường Phước Tân	Phước Tân	18432	24/10/2017	1034	23/01/2018	563	537		537	0	537	537	0	537	Đang thi công		
55	Hệ thống thoát nước một số tuyến hầm khu vực Vườn Dương	Phước Tân	19039		1209	31/01/2018	1.181	1.147		1.147	496	1.147	1.147	0	1.147	Đang thi công		
56	Hệ thống thoát nước cụm hầm 100 Nguyễn Trãi, cụm hầm 02 Quốc Tuấn	Phước Tân	18951	27/10/2017	1486	09/02/2018	1.011	963		963	0	963	963	0	963	Đang thi công		
57	Thoát nước tổ 1 và 2 Máy Nước, phường Phước Tân	Phước Tân	19155	31/10/2017	1035	23/01/2018	1.131	1.099		1.099	0	1.099	1.099	0	1.099	Đang thi công		
58	Hệ thống thoát nước đường Dương Hòa, tổ 1 Trường Hải	Vĩnh Trường	19100	30/10/2017	1692	02/03/2018	974	925		925	402	925	925	0	925	Đang thi công		
59	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hoàn, tổ 4 Trường Sơn, hầm chùa Trúc Lâm, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19071	30/10/2017	1691	02/03/2018	1.037	985		985	419	985	985	0	985	Đang thi công		
60	Hệ thống thoát nước hầm tổ 3 Tân Hải, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19088	30/10/2017	1039	23/01/2018	1.017	966		966	0	500	966	0	966	Đang thi công		
61	Hệ thống thoát nước đường Phạm Thị Bắc, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19131	31/10/2017	949	22/01/2018	2.258	2.145		2.145	0	1.041	2.145	0	2.145	Đang thi công		
62	Hệ thống thoát nước tổ 5 Trường Sơn năm 2018	Vĩnh Trường	19079	30/10/2017	1041	23/01/2018	1.219	1.161		1.161	0	500	1.161	0	1.161	Đang thi công		
63	Láng bê tông hầm Trại Gà	Vĩnh Hải	19138	31/10/2017			742	705	141	564	0		564	0	564	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
64	Điện CSCC phường Vĩnh Hải năm 2018	Vĩnh Hải	18980	27/10/2017	1126	26/01/2018	700	667		667	0	667	667	0	667	Đang thi công		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú		
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó										
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố	
65	Nâng cấp, cải tạo đường Xóm Còi	Vĩnh Hải	19047	30/10/2017			527	502		100	402	0		402	0	402	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
66	Xây dựng công viên sau khu AT trên đường Đội Cấn	Vĩnh Hải	19069	30/10/2017	1863	13/03/2018	1.325	1.259			1.259	0		1.259	0	1.259	Đang đầu thầu		
67	Lăng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Phước Huệ	Vĩnh Hải	19061	30/10/2017			1.207	1.149		80	1.069	0		1.069	0	1.069	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
68	Nâng cấp tuyến hẻm tổ 01 Vĩnh Diễm, phường Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19144	31/10/2017	1149	29/01/2018	2.391	2.236			2.236	0	1.500	2.236	0	2.236	Đang thi công		
69	Sửa chữa bảo trì trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19143	31/10/2017	1172	29/01/2018	1.007	957			957	0		957	0	957	Đang thi công		
70	Nâng cấp hẻm 44 Hương Lộ Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19130	31/10/2017			121	115		23	92	0		92	0	92	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20%	
71	Điện CSCC phường Ngọc Hiệp năm 2018	Ngọc Hiệp	18979	27/10/2017	1211	31/01/2018	871	830			830	0		830	0	830	Đang thi công		
72	Điện CSCC phường Phước Long năm 2018	Phước Long	18976	27/10/2017	955	22/01/2018	827	788			788	333		788	0	788	Đang thi công		
73	Hệ thống thoát nước hẻm 28&32 Nguyễn Tri Phương.	Phước Long	18948	27/10/2017	1176	29/01/2018	583	556			556	0		300	556	0	556	Đang thi công	
74	Hệ thống thoát nước hẻm 121&191 Phước Long, phường Phước Long.	Phước Long	18946	27/10/2017	956	22/01/2018	1.197	1.140			1.140	0		500	1.140	0	1.140	Đang thi công	
75	Hệ thống thoát nước hẻm 72&76 Phùng Hưng.	Phước Long	18949	27/10/2017	957	22/01/2018	797	760			760	0		760	0	760	Đang thi công		
76	Hệ thống thoát nước hẻm 52 Trần Phú	Vĩnh Nguyên	18959	27/10/2017	1040	23/01/2018	1.214	1.186			1.186	497		1.186	0	1.186	Đang thi công		
77	Hệ thống mương thoát nước khu vực Tây Hải 1, 2	Vĩnh Nguyên	18992	30/10/2017	451	11/01/2018	2.986	2.844			2.844	0		1.000	2.844	0	2.844	Đang thi công	
78	Nâng cấp, Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 1, 2, 3 đảo Trí Nguyễn	Vĩnh Nguyên	17126	24/8/2017	18650	19/10/2017	1.409	1.342		268	1.074	515		1.074	906	-168	906	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70%+ Phường huy động 30%
79	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Nguyên năm 2017	Vĩnh Nguyên	14916	21/6/2017	18657	19/10/2017	1.136	1.082			1.082	814		1.082	0	1.082	Đang thi công		
80	Hệ thống thoát nước từ nhà Ông Nguyễn Bình đến đường Ba Tơ, tổ dân phố 02 Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19098	30/10/2017	2608	11/4/2018	918	872			872	0		400	872	0	872	Đang thi công	
81	Lát vạch vỉa hè xung quanh Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1, phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19132	31/10/2017	2911	20/4/2018	156	148			148	0		148	0	148	Đang thi công		
82	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ Bích Dầm	Vĩnh Nguyên	18404	12/10/2017	19317	06/11/2017	487	463		93	370	0		370	0	370	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70%+ Phường huy động 30%	
83	Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc UBND phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	19145	31/10/2017	2632	12/4/2018	2.134	2.027			2.027	0		2.027	0	2.027	Đang đầu thầu		
84	Hệ thống thoát nước hẻm 131/33 đường 2/4 phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	19156	31/10/2017	2837	19/4/2018	1.238	1.176		82	1.094	0		500	1.094	0	1.094	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
85	Cải tạo, sửa chữa ban bảo vệ tổ dân phố 80 Trần Quý Cáp	Vạn Thắng	19135	31/10/2017	1038	23/01/2018	234	222			222	0		222	0	222	Đang thi công		
86	Nâng cấp cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước liên hẻm 1252 đường 2/4 (số cũ : Hẻm 71 đường 2/4 và hẻm 30 Hà Thanh)	Vạn Thắng	19038	30/10/2017	1291	02/02/2018	1.853	1.765		124	1.641	0		1.000	1.620	-21	1.620	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
87	Lắp đặt hệ thống camera quan sát bảo đảm tình hình an ninh trên địa bàn phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	16905	17/8/2017	17757	15/09/2017	1.006	976			976	856		976	0	976	Đang thi công		
88	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước và mặt đường hẻm 121 đường 2/4	Vạn Thắng	19037	30/10/2017	2902	20/4/2018	363	346		24	322	0		311	-11	311	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
89	Xây dựng nhà văn hóa Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	15829	17/7/2017			3.340	3.180		636	2.544	0		2.396	-148	2.396	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20%	
90	Xây dựng mương thoát và nâng cấp đường vào trường mầm non Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	17620		2539	09/4/2018	502	478			478	0		478	0	478	Đang thi công		
91	Nâng cấp cụm hẻm Phú Bình	Vĩnh Thạnh	19140	31/10/2017			459	436		87	349	0		349	0	349	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20%	
92	Nâng cấp đường Phú Trung đến nhà Ông Phạm Văn Hưng tổ 03 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	19068	30/10/2017			1.214	1.153		231	922	0		922	0	922	Đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20%	
93	Nâng cấp đường, hệ thống thoát nước từ nhà Bác sĩ Nghĩa-Bà Đưa-Ông Đức	Vĩnh Thạnh	17463	05/9/2017	2541	09/4/2018	1.221	1.185		83	1.102	0		1.035	-67	1.035	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
94	Nâng cấp, nạo vét sửa chữa hệ thống thoát nước Phú Thạnh 1	Vĩnh Thạnh	18301		1132	28/01/2018	1.210	1.152			1.152	1.068		600	1.152	0	1.152	Đang thi công	
95	Hệ thống thoát nước Phú Trung 2	Vĩnh Thạnh	19150	31/10/2017	2418	04/4/2018	1.136	1.079			1.079	0		1.079	0	1.079	Đang thi công		
96	Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước cụm hẻm 7,9 nối dài (từ đầu tuyến đến ngã ba)	Vĩnh Hiệp	19052	30/10/2017	1679	01/03/2018	1.225	1.167		82	1.085	526		1.085	1.018	-67	1.018	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
131	Điện CSCC xã Vinh Lương năm 2018	Vinh Lương	18974	27/10/2017	1337	05/02/2018	932	893			893	0	893	792	-101	792	Đang thi công	
132	Làng bê tông cụm hẻm thôn Cát Lợi năm 2018	Vinh Lương	19074	30/10/2017	2414	04/4/2018	914	871		61	810	0		743	-67	743	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
133	Làng bê tông và hệ thống thoát nước đường từ Quốc lộ 1A đến chùa Nghĩa Lương, thôn Lương Hòa	Vinh Lương	18973	27/10/2017	2520	06/4/2018	481	459		32	427	0		349	-78	349	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
134	Hệ thống thoát nước đường Chính Hữu - Giáp Văn Cương	Vinh Lương	19057	30/10/2017	1244	01/02/2018	2.771	2.639			2.639	908	2.000	2.639	0	2.639	Đang thi công	
135	Hệ thống thoát nước Văn Đăng 2	Vinh Lương	19056	30/10/2017	1488	09/02/2018	974	927			927	396	927	927	0	927	Đang thi công	
136	Làng bê tông đường Cầu Cây Cốc - ông Tư, Văn Đăng 1	Vinh Lương	19092	30/10/2017	2419	04/4/2018	1.115	1.061		74	987	0		987	0	987	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
137	Làng bê tông đường Tuần Lễ	Vinh Lương	19090	30/10/2017	2417	04/4/2018	909	865		173	692	0		670	-22	670	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
138	Hệ thống thoát nước thôn Lương Sơn 2	Vinh Lương	19096	30/10/2017	1487	09/02/2018	665	632			632	270	632	632	0	632	Đang thi công	
139	Làng bê tông và hệ thống thoát nước đường liên thôn Cừu Hàm, thôn Lương Sơn 3 (đoạn còn lại)	Vinh Lương	19089	30/10/2017	2095	20/4/2018	808	769		54	715	0		698	-17	698	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
140	Làng bê tông đường từ nhà ông Trần Luận đến đường Phạm Văn Đồng	Vinh Lương	19091	30/10/2017			1.371	1.305		261	1.044	0		1.014	-30	1.014	Đang TD KH lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
II	Bổ trí kế hoạch vốn cho các công trình đã đủ điều kiện ghi vốn năm kế hoạch và các công trình đã ghi vốn năm 2016 nhưng chưa hoàn thành công tác giải ngân						2.881	-	-	-	-	947	978	2.371	2.371	2.371		
141	Đề án tổ chức giao thông (cải tạo nút giao thông Phạm Văn Đồng - Mai Xuân Thưởng - Bà Lăng)	Vinh Thạnh	7599	31/10/2016	13322	10/5/2017	1.052	0				947	978	978	978	978	Đã hoàn thành	
142	Nâng cấp hẻm tổ 1 thôn Phú Bình, xã Vinh Thạnh	Vinh Thạnh	7785	23/10/2015	4212	18/7/2016	603							455	455	455	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
143	Nâng cấp hẻm tổ 3, tổ 5 thôn Phú Trung, xã Vinh Thạnh	Vinh Thạnh	7664	28/10/2015	4211	18/7/2016	676							513	513	513	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
144	Xây dựng đường Nguyễn Thị Dơi - Trương Anh Tuấn	Vinh Thạnh	7612	31/10/2016	15017	23/6/2017	550							425	425	425	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
III	Điều chuyển nguồn các dự án đã bố trí từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 sang						31.483	1.452	-	1.452	-	2.393	6.734	27.404	27.404	27.404		
145	Cải tạo, sửa chữa dây nhà số 2 Cơ quan cảnh sát điều tra	Công an TP	19147	31/10/2017	1148	29/01/2018	2.010	0			0	947		1.909	1.909	1.909	Đang thi công	
146	Nâng cấp trường THCS Bạch Đằng	PGD-ĐT	18950	27/10/2017	2913	20/4/2018	7.395	0			0	0		5.920	5.920	5.920	Đang đấu thầu	
147	Trường Mầm non Hương Sen: XDM 02 phòng học, mua sắm trang thiết bị	PGD-ĐT	19162	31/10/2017			2.709	0			0	0		2.574	2.574	2.574	Đang trình TD phương án PCCC	
148	Trường TH Phước Tân 1 - Hạng mục: XDM thêm phòng học	PGD-ĐT	19164	31/10/2017	3584	14/5/2018	727	0			0	0		727	727	727	Đang thi công	
149	Hệ Thống thoát nước hẻm tổ 9 Tháp Bà phường Vinh Phước	Vinh Phước	19129	31/10/2017	1173	29/01/2018	608	0			0	0	578	578	578	578	Đang thi công	
150	Hệ thống thoát nước tổ 8 thôn Xuân Lạc 2	Vinh Ngọc	19167	31/10/2017	3576	14/5/2018	1.210	0			0	0		1.149	1.149	1.149	Đang thi công	
151	Hệ thống thoát nước hẻm 48 Đồng Nai	Phước Hải	18947	27/10/2017	20036	30/11/2017	1.213	0			0	0	578	1.156	1.156	1.156	Đang thi công	
152	Hệ thống thoát nước 79 Đồng Nai	Phước Hải	18944	27/10/2017	1175	29/01/2018	581	0			0	0	277	554	554	554	Đang thi công	
154	Hệ thống thoát nước hẻm 84 Đồng Nai	Phước Hải	19110	31/10/2017	20035	30/11/2017	894	0			0	0	426	852	852	852	Đang thi công	
155	Hệ thống thoát nước từ nhà bà Nguyễn Thị Lý đến hẻm 81 (Đương Thị Nga), phường Vinh Nguyên	Vinh Nguyên	19168	31/10/2017	2606	11/4/2018	909	0			0	0		864	864	864	Đang thi công	
156	Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng (khu thánh gia)	Vinh Nguyên	19169	31/10/2017	2911	20/4/2018	493	140		140	0	0		328	328	328	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
157	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Tháp Bà, phường Vinh Thọ	Vinh Thọ	18937	27/10/2017	1143	29/01/2018	799	0			0	328	761	761	761	761	Đang thi công	
158	Sửa chữa, cải tạo nhà bia liệt sỹ, phường Vinh Thọ	Vinh Thọ	19050	30/10/2017	952	22/01/2018	542	0			0	218	515	515	515	515	Đang thi công	
159	Hệ thống thoát nước cuối khu tập thể nhà máy Z753 ra mương thoát lũ	Vinh Hòa	19160	31/10/2017	1473	08/02/2018	2.009	0			0	900	1.909	1.909	1.909	1.909	Đang thi công	
160	Điện CSCC phường Vinh Hòa năm 2018	Vinh Hòa	18975	27/10/2017	1208	31/01/2018	874	0			0	0	833	833	833	833	Đang thi công	
161	Nâng cấp đường từ Cây Gáo - Nguyễn Văn Dũng (Phú Thạnh 2)	Vinh Thạnh	19158	31/10/2017			1.101	73		73	0	0		950	950	950	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
162	Nâng cấp đường từ đường tổ 03 Phú Trung đến bà Nguyễn Thị Khiết, xã Vinh Thạnh	Vinh Thạnh	19171	31/10/2017			1.233	234		234	0	0		937	937	937	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
163	Xây dựng mới dải tường niệm các anh hùng liệt sỹ, xã Vinh Thái	Vinh Thái	18968	27/10/2017	1934	12/2/2018	900	0			0	0	857	857	857	857	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
164	Trùng tu tôn tạo đình Thủy Tú	Vĩnh Thái	19122	31/10/2017			5.276	1.005		1.005	0	0	4.031	4.031	4.031	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80%+ 20% nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Đình Thủy Tú	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ

(Đính kèm báo cáo số 3496 /BC-UBND ngày 07 / 6 /2018 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	14.146	
1	Xã Vĩnh Lương	1.754	
2	Xã Vĩnh Phương	1.754	
3	Xã Vĩnh Ngọc	2.104	
4	Xã Vĩnh Thạnh	2.104	
5	Xã Vĩnh Trung	1.754	
6	Xã Vĩnh Hiệp	1.461	
7	Xã Vĩnh Thái	1.461	
8	Xã Phước Đồng	1.754	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG NĂM 2018 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày / /2018 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG						117.562	102.152	0	6.073	96.079	4.661	6.305	44.432	-51.647	44.432		
A	TÁNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 - 2016						116.378	102.152	0	6.073	96.079	4.661	6.305	43.732	-52.347	43.732		
1	Công trình khởi công mới						116.378	100.112	0	6.073	94.039	4.376	6.020	42.599	-51.440	42.599		
1	Hạ ngầm đường dây điện, cáp nối đi nối đường Lê Thánh Tôn	Ban QLDVCI	19093	30/10/2017			14.000	13.176			13.176	0		0	-13.176	0	Chưa triển khai	NSTP 2019: 13,176 tỷ
2	Trồng cây xanh các tuyến đường thành phố và công viên	Ban QLDVCI	19152	31/10/2017			14.900	4.700			4.700	0		0	-4.700	0	Chưa triển khai	NSTP 2019- 2020: 14,7 tỷ
3	Xây dựng hệ thống đường cơ động trong khu vực phòng thủ tại núi sạn Vĩnh Hải	BCHQSTP	19095	30/10/2017			5.000	4.700			4.700	0		4.700	0	4.700	Chưa triển khai	
4	Xây dựng hệ thống đường cơ động trong khu sơ tán Đất Lành	BCHQSTP	19094	30/10/2017			4.100	3.845			3.845	0		3.845	0	3.845	Chưa triển khai	
5	Công trình phòng thủ quân sự năm 2018	BCHQSTP	19097	30/10/2017			1.196	1.136			1.136	0		1.136	0	1.136	Chưa triển khai	
6	Cải tạo, sửa chữa dây nhà số 2 Cơ quan cảnh sát điều tra	Công an TP	19147	31/10/2017	1148	29/01/2018	2.010	1.909			1.909	0		0	-1.909	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
7	Nâng cấp hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ VP UBND thành phố năm 2018	VP HĐND& UBND	19060	30/10/2017			3.930	3.730			3.730	0		3.000	-730	3.000	Chưa triển khai	
8	Nâng cấp trường THCS Bạch Đằng	PGD-ĐT	18950	27/10/2017	2913	20/4/2018	7.395	7.000			7.000	0		0	-7.000	0	Đang đấu thầu	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
9	Trường TH Phước Long 1 - HM: XDM 6 phòng học, cổng tường rào, cải tạo phòng học	PGD-ĐT	19102	30/10/2017			4.500	4.175			4.175	0		0	-4.175	0	Chưa triển khai	NSTP 2019: 4,175 tỷ
10	Trường Mầm non Hương Sen: XDM 02 phòng học, mua sắm trang thiết bị	PGD-ĐT	19162	31/10/2017			2.709	2.574			2.574	0		0	-2.574	0	Đang trình TD phương án PCCC	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
11	Trường TH Vĩnh Hòa 2 - Hạng mục: Xây dựng tường rào đoạn đường Trần Lư, láng bê tông đường nội bộ ra nhà vệ sinh, cải tạo bậc cấp của 02 phòng học, chống thấm khối hành chính	PGD-ĐT	19163	31/10/2017	2777	17/4/2018	435	413			413	0		425	12	425	Đang thi công	
12	Trường TH Phước Tân 1 - Hạng mục: XDM thêm phòng học	PGD-ĐT	19164	31/10/2017	3584	14/5/2018	727	691			691	0		0	-691	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
13	Hệ Thống thoát nước hầm tổ 9 Tháp Bà phường Vĩnh Phước	Vĩnh Phước	19129	31/10/2017	1173	29/01/2018	608	578			578	248		0	-578	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
14	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hầm tổ dân phố 7, phường Phương Sài	Phương Sài	19165	31/10/2017			628	597		36	561	0		561	0	561	Chưa triển khai	Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
15	Hệ thống thoát nước tổ 8 thôn Xuân Lạc 2	Vĩnh Ngọc	19167	31/10/2017	3576	14/5/2018	1.210	1.149			1.149	0		0	-1.149	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
16	Hệ thống thoát nước từ nhà bà Nguyễn Thị Lý đến hầm 81 (Dương Thị Nga), phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19168	31/10/2017	2606	11/4/2018	909	864			864	0		0	-864	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
17	Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng (khu thánh gia)	Vĩnh Nguyên	19169	31/10/2017	2911	20/4/2018	493	468		140	328	0		0	-328	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
18	Trùng tu tôn tạo đình Vĩnh Hội	Ngọc Hiệp	19170	31/10/2017			869	826		165	661	0		661	0	661	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%
19	Sửa chữa nhà sinh hoạt Cù Lao Trung 1	Vĩnh Thọ	18940	27/10/2017			633	601		180	421	0		412	-9	412	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
20	Sửa chữa nhà sinh hoạt xóm Sơn Phước 1	Vĩnh Thọ	19078	30/10/2017			749	714		214	500	0		500	0	500	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
21	Cải tạo, sửa chữa nhà sinh hoạt xóm Sơn Phước 2	Vĩnh Thọ	19064	30/10/2017			578	543		163	380	0		371	-9	371	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
22	Hệ thống thoát nước các tuyến hầm đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ	Vĩnh Thọ	18937	27/10/2017	1143	29/01/2018	799	761			761	328		0	-761	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
23	Sửa chữa, cải tạo nhà bia liệt sỹ, phường Vĩnh Thọ	Vĩnh Thọ	19050	30/10/2017	952	22/01/2018	542	515			515	218		0	-515	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
24	Hệ thống thoát nước cuối khu tập thể nhà máy Z753 ra mương thoát lũ	Vĩnh Hòa	19160	31/10/2017	1473	08/02/2018	2.009	1.909			1.909	900	0	-1.909	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
25	Điện CSCC phường Vĩnh Hòa năm 2018	Vĩnh Hòa	18975	27/10/2017	1208	31/01/2018	874	833			833	0	0	-833	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
26	Nâng cấp hẻm 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	19157	31/10/2017			2.686	2.552		510	2.042	0	2.042	0	2.042	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
27	Láng bê tông hẻm từ ngã ba đường Ba Láng, đoạn từ Ba Láng đến Phạm Văn Đồng	Vĩnh Hòa	19124	31/10/2017			915	871		174	697	0	697	0	697	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
28	Láng bê tông hẻm từ ngã ba đường Ba Láng, đoạn từ khách sạn Mường Thanh đến đường Nguyễn Chí	Vĩnh Hòa	19123	31/10/2017			511	486		97	389	0	389	0	389	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%	
29	Hệ thống thoát nước hẻm 48 Đồng Nai	Phước Hải	18947	27/10/2017	20036	30/11/2017	1.213	1.156			1.156	0	0	-1.156	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
30	Hệ thống thoát nước 79 Đồng Nai	Phước Hải	18944	27/10/2017	1175	29/01/2018	581	554			554	0	0	-554	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
31	Hệ thống thoát nước hẻm 80 Đồng Nai	Phước Hải	18929	27/10/2017	20037	30/11/2017	613	584			584	0	584	0	584	Đang thi công		
32	Hệ thống thoát nước hẻm 84 Đồng Nai	Phước Hải	19110	31/10/2017	20035	30/11/2017	894	852			852	0	0	-852	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
33	Hệ thống thoát nước hẻm 13, 22 Nguyễn Thái Học	Vạn Thạnh	19149	31/10/2017	1799	07/03/2018	251	240			240	0	120	240	0	240	Đang thi công	
34	Hệ thống thoát nước hẻm 99 Vạn Hòa	Vạn Thạnh	19141	31/10/2017			439	417			417	0	417	0	417	Đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án		
35	Hệ thống thoát nước hẻm 142 đường 2/4	Vạn Thạnh	18963	27/10/2017	2836	19/4/2018	344	328			328	0	328	0	328	Đang thi công		
36	Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc khối Đoàn thể số 8 Thống Nhất	Vạn Thạnh	19048	30/10/2017	450	11/01/2018	494	469			469	366	469	469	0	469	Đang thi công	
37	Trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2.	Vạn Thạnh	18928	27/10/2017			879	834		250	584	0	292	584	0	584	Chưa triển khai	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
38	Hệ thống thoát nước hẻm số 01 Tân Trang	Vạn Thạnh	18665	19/10/2017	20032	30/11/2017	547	520			520	398	520	520	0	520	Đang thi công	
39	Hệ thống thoát nước hẻm 88 và 139 đường Nguyễn Thái Học	Vạn Thạnh	18664	19/10/2017	20033	30/11/2017	1.191	1.145			1.145	879	1.145	1.145	0	1.145	Đang thi công	
40	Láng bê tông và thoát nước hẻm 44 Tân Trang	Vạn Thạnh	19161	31/10/2017			656	623		46	577	0	520	-57	520	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP	
41	Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	19166	31/10/2017	2607	11/4/2018	250	237			237	0	237	0	237	Đang thi công		
42	Nâng cấp đường từ Cây Gáo - Nguyễn Văn Dững (Phú Thạnh 2)	Vĩnh Thạnh	19158	31/10/2017			1.101	1.048		73	975	0	0	-975	0	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
43	Nâng cấp đường từ đường tổ 03 Phú Trung đến bà Nguyễn Thị Khiết, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	19171	31/10/2017			1.233	1.171		234	937	0	0	-937	0	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp	
44	Xây dựng đài liệt sỹ xã Vĩnh Phương	Vĩnh Phương	19148	31/10/2017			1.208	1.148			1.148	0	1.148	0	1.148	Đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án		
45	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 1	Vĩnh Phương	18945	27/10/2017			131	125		13	112	0	112	0	112	Đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Ngân sách thành phố 70%	
46	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 2	Vĩnh Phương	18991	30/10/2017			369	352		35	317	0	317	0	317	Đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Ngân sách thành phố 70%	
47	Láng bê tông cụm hẻm thôn Đắc Lộc 1	Vĩnh Phương	18971	27/10/2017	2402	11/5/2018	1.198	1.142		228	914	0	914	0	914	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
48	Hệ thống điện CSCC xã Vĩnh Phương năm 2018	Vĩnh Phương	18977	27/10/2017	1336	05/02/2018	672	640			640	0	640	640	0	640	Đang thi công	
49	Trùng tu, tôn tạo Đình Xuân Phong	Vĩnh Phương	19053	30/10/2017			1.760	1.677		335	1.342	0	1.342	0	1.342	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%	
50	Hệ thống thoát nước đường Văn Hương - Bờ Sông, thôn Trung	Vĩnh Phương	18960	27/10/2017	3161	02/5/2018	1.227	1.166		233	933	0	933	0	933	Đang thi công		
51	Láng bê tông cụm hẻm thôn Như Xuân 1	Vĩnh Phương	18984	30/10/2017			448	427		85	342	0	342	0	342	Đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
52	Hệ thống thoát nước đường Sân Banh - Linh Cẩm, thôn Xung Phong	Vinh Phuong	19137	31/10/2017	3160	02/5/2018	1.052	999		999	0		999	0	999	Đang thi công		
53	Sửa chữa đường C1, F1 khu A1 thôn Vĩnh Thành	Vinh Phuong	19112	31/10/2017	2416	04/4/2018	383	365		73	292	0		292	0	292	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
54	Sửa chữa đường Giếng Lặng, thôn Tây	Vinh Phuong	18967	27/10/2017	2912	20/4/2018	529	504		101	403	0		403	0	403	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
55	Sửa chữa đường cầu thủy Tu thôn tây xã Vinh Phuong	Vinh Phuong	19134	31/10/2017	2941	20/4/2018	663	630		126	504	0		504	0	504	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
56	Hệ thống thoát nước đường thôn Tây từ nhà văn hóa thôn đến nhà ông Phan Mừng, xã Vinh Phuong	Vinh Phuong	19084	30/10/2017	2940	20/4/2018	1.192	1.132			1.132	0		1.132	0	1.132	Đang thi công	
57	Hệ thống thoát nước đường khu A1, A2 thôn Vĩnh Thành	Vinh Phuong	19099	30/10/2017	2914	10/5/2018	1.158	1.100			1.100	0		1.100	0	1.100	Đang thi công	
58	Láng bê tông cụm hẻm thôn Liên Thành	Vinh Phuong	19020	30/10/2017			785	748		150	598	0		598	0	598	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
59	Kè chống sạt lở đường hẻm 14 thôn Liên Thành (10m) và Kè chống sạt lở đường từ quốc lộ 1A đến nhà bà Quốc thôn Liên Thành (50m)	Vinh Phuong	19059	30/10/2017	1335	05/02/2018	558	530			530	0	530	530	0	530	Đang thi công	
60	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Tập	Phước Đồng	18966	27/10/2017	2839	19/4/2018	654	623		125	498	0		498	0	498	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
61	Cụm đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Lê ông Phước	Phước Đồng	18957	27/10/2017	2835	19/4/2018	395	375		75	300	0		300	0	300	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
62	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Nhánh	Phước Đồng	18986	30/10/2017	2834	19/4/2018	369	322		64	258	0		271	13	271	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
63	Đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Hợi	Phước Đồng	18936	27/10/2017	2838	19/4/2018	313	299		60	239	0		239	0	239	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
64	Đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Hương	Phước Đồng	18952	27/10/2017	2844	19/4/2018	437	415		83	332	0		332	0	332	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
65	Cụm đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Cường - ông Ớt	Phước Đồng	18939	27/10/2017	2915	20/4/2018	198	189		38	151	0		145	-6	145	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
66	Đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Cư	Phước Đồng	18962	27/10/2017			1.238	1.180		236	944	0		944	0	944	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
67	Đường thôn Phước Trung đi nhà ông Thanh	Phước Đồng	18926	27/10/2017			450	429		86	343	0		343	0	343	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
68	Xây dựng đường giao thông nông thôn Trạm Kiểm Lâm thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng	Phước Đồng	18961	27/10/2017	954	22/01/2018	1.184	425			425	0	425	425	0	425	Đang thi công	Ngân sách Tỉnh 700 triệu + Ngân sách thành phố
69	Cụm đường thôn Phước Điền, Phước Tân đi nhà bà Nậy - ông Dời đi nhà Giang	Phước Đồng	19101	30/10/2017	2916	20/4/2018	455	432		86	346	0		315	-31	315	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
70	Nâng cấp các tuyến đường GTNT xã Vĩnh Thái năm 2018	Vinh Thái	19081	30/10/2017	1935	12/2/2018	922	879			879	356	879	681	-198	681	Đang thi công	
71	Cải tạo, sửa chữa chợ xã Vĩnh Thái (giai đoạn 2)	Vinh Thái	18930	27/10/2017	2846	19/4/2018	1.940	1.848		554	1.294	0		1.390	96	1.390	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Ngân sách xã huy động 30%
72	Xây dựng mới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, xã Vĩnh Thái	Vinh Thái	18968	27/10/2017	1934	12/2/2018	900	857			857	0		0	-857	0	Đang thi công	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
73	Xử lý ngập úng và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm trên địa bàn xã Vĩnh Thái	Vinh Thái	19159	31/10/2017	1934	12/2/2018	1.713	1.627			1.627	683	1.000	1.627	0	1.627	Đang thi công	
74	Trùng tu tôn tạo đình Thủy Tú	Vinh Thái	19122	31/10/2017			5.276	5.033		1.005	4.028	0		0	-4.028	0	Đang TD kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Điều chuyển sang Nguồn vốn sử dụng đất phân cấp
II	Bổ sung vốn thanh toán kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành						0	2.040	0	0	2.040	285	285	1.133	-907	1.133		
1	MN Bình Khê	PGD-ĐT						150			150	0	0	150	0	150		
2	MN Bình Khê (điểm Lê Chân)	PGD-ĐT						62			62	51	51	62	0	62		
3	TH Vĩnh Hiệp (điểm phụ) - HM: XDM 04 phòng học, nhà vệ sinh	PGD-ĐT						102			102	50	50	102	0	102		
4	MN 20/10 - HM: Phòng chức năng	PGD-ĐT						223			223	0	0	223	0	223		
5	MN Hồng Chiêm - HM: Nhà đa năng	PGD-ĐT						123			123	46	46	123	0	123		
6	THCS Nguyễn Công Trứ - HM: XDM 6 phòng học, nhà vệ sinh	PGD-ĐT						76			76	75	75	76	0	76		
7	MN 8/3 - HM: Nâng cấp cải tạo, SC bếp, nhà vệ sinh, sân nền	PGD-ĐT						5			5	0	0	5	0	5		
8	THCS Trưng Vương - HM: XDM công tường rào	PGD-ĐT						102			102	0	0	0	-102			Bố trí vốn sự nghiệp
9	THCS Âu Cơ - HM: XDM 1 đoạn tường rào	PGD-ĐT						18			18	0	0	0	-18			Bố trí vốn sự nghiệp
10	TH Vĩnh Lương 1 (điểm Cát Lợi) - HM: Cải tạo dây phòng học, sơn sửa khối hành chính, công tường rào	PGD-ĐT						56			56	0	0	0	-56			Bố trí vốn sự nghiệp

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)		Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018			Giải ngân đến hết ngày 30/4/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 30/6/2018	Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng	Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng năm		Tổng cộng	Trong đó									
									Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác								NS thành phố
11	TH Vinh Ngọc - HM: Nâng cấp bê tông sân trường, công trường rào, nhà vệ sinh	PGD-ĐT					232			232	0	0	0	-232		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
12	TH Xương Huân 1 (điểm phụ) - HM: Cải tạo, SC lớp học nhà vệ sinh, nâng cấp mái che, bê tông sân trường	PGD-ĐT					65			65	0	0	0	-65		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
13	MN Phước Hòa - HM: Cải tạo, SC phòng học, sân trường, nhà vệ sinh, hệ thống điện	PGD-ĐT					21			21	0	0	0	-21		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
14	MN Vinh Lương - HM: Nâng cấp mở rộng	PGD-ĐT					214			214	0	0	0	-214		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
15	TH Phước Tiến - HM: Cải tạo mái	PGD-ĐT					162			162	0	0	0	-162		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
16	MN Phước Đồng (điểm chính) - HM: Cải tạo mái	PGD-ĐT					4			4	0	0	0	-4		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
17	THCS Lương Thế Vinh - HM: Cải tạo nền 4 phòng học của dãy phòng học 2 tầng	PGD-ĐT					30			30	0	0	0	-30		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
18	Hệ thống mương thoát dẫn nước khu vực thao trường trung tâm huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang thành phố	BCHQSTP					6			6	0	0	6	0	6			
19	Sửa chữa, cải tạo doanh trại của Ban chỉ huy quân sự	BCHQSTP					5			5	0	0	5	0	5			
20	Phòng thủ quân sự năm 2014 (Núi Chụt)	BCHQSTP					17			17	0	0	17	0	17			
21	Xây dựng mới trụ sở làm việc Đội công tác chuyên trách giải tỏa thành phố Nha Trang	Đội chuyên trách giải tỏa					23			23	0	0	23	0	23			
22	Sửa chữa bậc cấp bến tàu du lịch Cầu Đá	Ban Quản lý Vịnh Nha Trang					2			2	0	0	2	0	2			
23	Lắp dựng trạm trực lưu động đội CSTT -CD	Công an TP					2			2	0	0	2	0	2			
24	Sửa chữa cải tạo văn phòng trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (9A Tô Hiến Thành)	TT PTQĐ					6			6	0	0	6	0	6			
25	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sự cố chợ Phước Thái	QL chợ Phước Thái					1			1	0	0	1	0	1			
26	Bếp ăn bán trú trường Tiểu học Vinh Hiệp	PGD-ĐT					5			5	0	0	5	0	5			
27	Nâng cấp mở rộng nhà vệ sinh trường tiểu học Phước Tiến	PGD-ĐT					6			6	0	0	6	0	6			
28	Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Vinh Thạnh	PGD-ĐT					3			3	0	0	0	-3		Bỏ trí vốn sự nghiệp		
29	Trường MN Vinh Nguyên 2 (điểm Bích Đầm) HM: Xây dựng bếp ăn	PGD-ĐT					5			5	0	0	5	0	5			
30	Trường MN Vinh Nguyên 2 (điểm Vũng Ngán) HM: Nâng cấp, cải tạo phòng học	PGD-ĐT					3			3	0	0	3	0	3			
31	Trường Mầm non Phương Sơn	PGD-ĐT					4			4	0	0	4	0	4			
32	Sửa chữa, cải tạo hội trường và thiết bị cơ quan Thành ủy năm 2015	Thành ủy					5			5	0	0	5	0	5			
33	Xây dựng trạm tiếp sóng truyền hình xã Vinh Lương	Đài truyền thanh					1			1	0	0	1	0	1			
34	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Nha Trang	Hội chữ thập đỏ					2			2	0	0	2	0	2			
35	Sửa chữa xây dựng hội trường khu dân cư Vạn Đức	Vạn Thắng					6			6	0	0	6	0	6			
36	Hội trường làm việc UBND phường Vạn Thạnh, điểm Phương Cầu	Vạn Thạnh					12			12	11	11	12	0	12			
37	Tu bổ phục hồi Đình Vạn Thạnh	Vạn Thạnh					18			18	0	0	18	0	18			
38	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2	Vạn Thạnh					12			12	0	0	12	0	12			
39	Sửa chữa trụ sở UBND phường Vạn Thạnh	Vạn Thạnh					87			87	52	52	87	0	87			
40	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Tân Lập	Tân Lập					20			20	0	0	20	0	20			
41	Trạm trực dân phòng và trụ sở sinh hoạt văn hóa xóm Quốc Tuấn	Phước Tân					8			8	0	0	8	0	8			
42	Điện chiếu sáng công cộng năm 2015	Phước Tân					11			11	0	0	11	0	11			
43	Hệ thống thoát nước hẻm số 6 tổ 02 Thái Nguyên	Phước Tân					4			4	0	0	4	0	4			
44	Hệ thống mương thoát nước tổ 14-15 Phương Mai, phường Vinh Phước.	Vinh Phước					5			5	0	0	5	0	5			
45	Nhà văn hóa tổ 09 Vinh Phước	Vinh Phước					8			8	0	0	8	0	8			
46	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Vinh Phước	Vinh Phước					4			4	0	0	4	0	4			
47	Nâng cấp đường Phan Phù Tiên	Vinh Hải					17			17	0	0	17	0	17			
48	Điện chiếu sáng công cộng phường Vinh Hải năm 2009 đợt 2	Vinh Hải					4			4	0	0	4	0	4			
49	Trường Mầm non Phương Sơn	Phương Sơn					83			83	0	0	83	0	83			
B	NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Hỗ trợ kinh phí theo địa bàn phụ trách QĐ 1679/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh)						1.184	0	0	0	0	0	700	700	700			
1	Xây dựng đường giao thông nông thôn Trạm Kiểm Lâm thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng	Phước Đồng	18961	27/10/2017	954	22/01/2018	1.184	0	0	0	0	0	700	700	700	Đang thi công	Ngân sách Tỉnh 700 triệu + Ngân sách TP 425 triệu	