

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND thành phố về điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 của HĐND thành phố về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Qua triển khai thực hiện, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

I. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được UBND tỉnh giao, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023, cụ thể :

1, Kế hoạch vốn tỉnh phân cấp : 315.536 triệu đồng.

(Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn XDCB tập trung : 102.336 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất : 213.200 triệu đồng.

(Sau khi đã trích giữ lại 20% (53.300 triệu đồng) để chi đo đạc, kiểm kê đất đai, điều chỉnh quy hoạch (10%) và bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh (10%) theo quy định).

2, Về phân bổ, giao kế hoạch vốn trong năm

Đến tháng 7 năm 2023, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố phân bổ và giao hết số vốn tỉnh phân cấp (315.536 triệu đồng), đồng thời, giao vốn bổ sung các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, phục vụ dân sinh (hạ tầng, thoát nước, giao thông...), phục vụ lễ thượng cờ 2/9.



Tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao : 381.041 triệu đồng.

a) Vốn theo phân cấp của tỉnh : 315.536 triệu đồng.

- Ngân sách cấp xã quản lý : 44.158 triệu đồng.

- Ngân sách cấp thành phố quản lý : 271.378 triệu đồng.

b) Vốn bổ sung trong năm : 65.505 triệu đồng.

- Ngân sách cấp thành phố quản lý

(từ nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025)

II. Công tác giải ngân vốn

Ước giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2023 là 369.610 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch vốn thành phố giao (381.041 triệu đồng), bằng 117% kế hoạch vốn tỉnh phân cấp (315.536 triệu đồng), tăng 15% so với thực hiện năm 2022 (321.473 triệu đồng).

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Năm 2023, công tác giải ngân vốn đã được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Từ cuối năm 2022 và ngay sau khi giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhắc nhở, tổ chức họp các Chủ đầu tư giao cam kết giải ngân, thực hiện cắt giảm vốn một số dự án chưa đạt tiến độ giải ngân để điều chuyển, phân bổ cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn phân cấp ngân sách cấp xã quản lý dự kiến cả năm 2023 là 32.727 triệu đồng, chỉ đạt 74% kế hoạch (44.158 triệu đồng). Nguyên nhân chủ yếu do năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện phân cấp số thu tiền sử dụng đất cho cấp xã quản lý (theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh), bên cạnh đó, số thu tiền sử dụng đất không ổn định.

III. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Ước cả năm 2023, tổng số dự án nghiệm thu, đưa vào sử dụng đến thời hạn lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt theo quy định là 270 dự án, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2022 (295 dự án) trong đó:

- Các Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán là 209 dự án (chiếm 77%), đã phê duyệt 195 dự án; 14 dự án đang trong thời gian thẩm tra.

- Còn 61 dự án (chiếm 23%), các Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022 (75 dự án).

Năm 2023, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, số lượng dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán có giảm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chậm thực hiện. UBND thành phố sẽ kiên quyết xử lý trong năm 2024.

IV. Các phụ lục đính kèm

Phụ lục I : Tổng hợp Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Phụ lục II : Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Phụ lục III : Tình hình thực hiện vốn phân cấp ngân sách xã quản lý.


UBND thành phố kính báo cáo./.



Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng, ban;
- Chánh, Phó VP TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Khánh

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Đính kèm báo cáo số 10109 /BC-UBND ngày 01 /12/2023 của UBND thành phố)

Đơn: triệu đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch vốn			Ước giải ngân			Tỷ lệ	Ghi chú
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
			Ngân sách cấp thành phố quản lý	Ngân sách cấp xã quản lý		Ngân sách cấp thành phố quản lý	Ngân sách cấp xã quản lý		
	TỔNG CỘNG (I+II)	381.041	336.883	44.158	369.610	336.883	32.727	97%	
I	Vốn tỉnh phân cấp	315.536	271.378	44.158	304.105	271.378	32.727	96%	Chi tiết tình hình thực hiện các dự án theo Phụ lục II, III đính kèm
1	Nguồn vốn XDCCB tập trung	102.336	90.158	12.178	102.336	90.158	12.178	100%	
2	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	213.200	181.220	31.980	201.769	181.220	20.549	95%	
II	Vốn thành phố bổ sung	65.505	65.505	0	65.505	65.505		100%	

PHỤ LỤC II

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Đính kèm báo cáo số 10109/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND thành phố)

Dvt: triệu đồng

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)			Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD			
a	b	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11	12
TỔNG CỘNG (A+B)					381.041	102.336	278.705	369.610	102.336	267.274	97%		
A VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (I+II+III+IV)					336.883	90.158	246.725	336.883	90.158	246.725	100%		
I Phân bổ đầu năm theo NQ 194					219.329	67.284	152.045	219.329	67.284	152.045			
a Dự án chuyển tiếp					91.980	23.500	68.480	91.980	23.500	68.480			
Lĩnh vực giáo dục					38.777	7.500	31.277	38.777	7.500	31.277			
1	Trường TH Vĩnh Hải 2 (giai đoạn 2) - Hạng mục: Xây dựng khối lớp học, nhà đa năng	Phòng GD&ĐT	NQ 72 30/7/2020	137/QĐ-CT-UBND 09/4/2021	3.730		3.730	3.730		3.730		Đã hoàn thành	Năm 2022: 7.500 tr đồng
2	Trường TH Ngọc Hiệp (điểm Lư Cẩm) - Hạng mục: Xây dựng 8 phòng học, chức năng, sửa chữa khối 16 phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 161 30/9/2021	2397/QĐ-CT-UBND 16/5/2022	1.987		1.987	1.987		1.987		Đã hoàn thành	Năm 2022: 6.356 tr đồng
3	Trường THCS Cao Thắng - Hạng mục: Xây dựng mới khối lớp học, phòng chức năng	Phòng GD&ĐT	NQ 02 20/01/2021	7787/QĐ-CT-UBND 21/6/2021	9.060	7.500	1.560	9.060	7.500	1.560		Đã hoàn thành	Năm 2021: 4.619 tr đồng Năm 2022: 41 tr đồng
4	Xây dựng mới Trường THCS Trung Vương	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 149 30/10/2020	7633/QĐ-CT-UBND 31/12/2020	24.000		24.000	24.000		24.000		Đã hoàn thành	Năm 2021: 1.420 tr đồng Năm 2022: 15.000 tr đồng
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					10.000		10.000	10.000		10.000			
5	Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 26 30/7/2020	7441/QĐ-CT-UBND 18/12/2020	10.000		10.000	10.000		10.000		Đang thi công, đền bù giải phóng mặt bằng	Năm 2021: 1.174 tr đồng Năm 2022: 8.258 tr đồng
Lĩnh vực giao thông					27.150	16.000	11.150	27.150	16.000	11.150			
6	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường 2/4 và đường Trần Quý Cáp	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 170 24/12/2021	3319/QĐ-CT-UBND 28/6/2022	11.150		11.150	11.150		11.150		Đang thi công	Năm 2022: 2.000 tr đồng
7	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 171 24/12/2021	3457/QĐ-CT-UBND 05/7/2022	11.500	11.500		11.500	11.500			Đang thi công	Năm 2022: 2.800 tr đồng
8	Cải tạo, nâng cấp Cầu Ké theo hiện trạng	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 20 20/01/2021	3983/QĐ-CT-UBND 04/8/2022	4.500	4.500		4.500	4.500			Đang thi công	Năm 2022: 1.300 tr đồng
Lĩnh vực cấp nước, thoát nước					14.200		14.200	14.200		14.200			
9	Hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải khu Đông Mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 134 30/9/2021	2076/QĐ-CT-UBND 29/4/2022	14.200		14.200	14.200		14.200		Đang thi công	Năm 2022: 2.500 tr đồng
Lĩnh vực Thương mại					1.853		1.853	1.853		1.853			
10	Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 38 27/5/2022	3834/QĐ-CT-UBND 26/7/2022	1.853		1.853	1.853		1.853		Đã hoàn thành	Năm 2022: 700 triệu đồng
b Dự án khởi công mới					127.349	43.784	83.565	127.349	43.784	83.565			
Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội					7.125	7.125		7.125	7.125				
11	Nâng cấp, mua sắm, bổ sung hệ thống máy chủ, an toàn thông tin về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	NQ 81 28/7/2022	5689/QĐ-CT-UBND 02/11/2022	5.777	5.777		5.777	5.777			Đã hoàn thành	
12	Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	NQ 76 28/7/2022	5644/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	1.348	1.348		1.348	1.348			Đã hoàn thành	
Lĩnh vực giáo dục					21.143		21.143	21.143		21.143			
13	Trường TH Vĩnh Phước 2 (điểm chính) - Hạng mục: Sửa chữa khối hành chính, nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 193 24/12/2021	4689/QĐ-CT-UBND 09/9/2022	1.143		1.143	1.143		1.143		Đã hoàn thành	

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)		Ước giải ngân cả năm		Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú		
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng				Trong đó:	
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD					Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD
14	Trường THCS Lý Thái Tổ (giai đoạn 2) - Hạng mục: xây dựng mới khối 12 phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập, mua sắm thiết bị	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 189 24/12/2021 điều chỉnh NQ 08 20/01/2021	3329/QĐ-CT-UBND 29/6/2022	10.000		10.000	10.000		10.000	Đang thi công		
15	Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 51 23/6/2021	3353/QĐ-CT-UBND 01/7/2022	10.000		10.000	10.000		10.000	Đang thi công		
Lĩnh vực giao thông					53.343		53.343	53.343		53.343			
16	Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 170 10/12/2020	3937/QĐ-CT-UBND 02/8/2022	7.000		7.000	7.000		7.000	Đang thi công		
17	Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thánh Tôn - Phan Chu Trinh	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 50 27/5/2022	5118/QĐ-CT-UBND 29/9/2022	10.000		10.000	10.000		10.000	Đang thi công		
18	Nâng cấp via hè phía Đông đường Trần Phú đoạn từ đường Biệt Thự đến đường Hoàng Diệu	Ban QLDVCI	NQ 120 28/7/2022	5301/QĐ-CT-UBND 07/10/2022	11.400		11.400	11.400		11.400	Đã hoàn thành		
19	Đào giao thông ngã 6	Công ty CP MĐT NT	NQ 152 07/10/2022	5909/QĐ-CT-UBND 10/11/2022	6.309		6.309	6.309		6.309	Đã hoàn thành		
20	Nâng cấp via hè đường Phước Long	UBND phường Phước Long	NQ 48 27/5/2022	3701/QĐ-CT-UBND 19/7/2022	6.200		6.200	6.200		6.200	Đã hoàn thành		
21	Nâng cấp via hè đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long	UBND phường Phước Long	NQ 45 27/5/2022	3863/QĐ-CT-UBND 26/7/2022	2.700		2.700	2.700		2.700	Đã hoàn thành		
22	Nâng cấp đường số 03 Khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	NQ 96 28/7/2022	5694/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	994		994	994		994	Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
23	Nâng cấp, cải tạo via hè đường Điện Biên Phủ	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 47 27/5/2022	5697/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	3.360		3.360	3.360		3.360	Đang thi công		
24	Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 12, 13 thôn Vĩnh Diễm Thượng, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 82 28/7/2022	6059/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	916		916	916		916	Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
25	Nâng cấp đường từ nhà Nguyễn Ngọc Tuấn đến nhà Hứa Ngọc Chiến thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	NQ 100 28/7/2022	5632/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	1.657		1.657	1.657		1.657	Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
26	Láng bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 900 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 15 27/5/2022	3877/QĐ-CT-UBND 28/7/2022	1.321		1.321	1.321		1.321	Đã hoàn thành	- Phần HTTN: NSTP - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
27	Láng bê tông và hệ thống thoát nước cụm hẻm Nguyễn Công Khanh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 17 27/5/2022	3879/QĐ-CT-UBND 28/7/2022	1.486		1.486	1.486		1.486	Đã hoàn thành	- Phần HTTN: NSTP - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
Lĩnh vực Môi trường					2.593		2.593	2.593		2.593			
28	Nhà vệ sinh ngầm công viên 23/10	Ban QLDVCI	NQ 173 24/12/2021	3827/QĐ-CT-UBND 25/7/2022	1.678		1.678	1.678		1.678	Đã hoàn thành		
29	Xử lý Bãi cọc nhà cháy Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 95 28/7/2022	5699/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	915		915	915		915	Đã hoàn thành		
Lĩnh vực văn hóa, thông tin					7.397	911	6.486	7.397	911	6.486			
30	Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	Trung tâm VH-TT và Thể thao	NQ 146 30/9/2021	5674/QĐ-CT-UBND 02/11/2022	4.399		4.399	4.399		4.399	Đã hoàn thành		
31	Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6, 9 phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 156 30/10/2020	695/QĐ-CT-UBND 09/2/2021	514		514	514		514	Đã hoàn thành	NSTP 70% + NS cấp xã 30%	
32	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phường Vĩnh Trường	UBND phường Vĩnh Trường	NQ 85 28/7/2022	5350/QĐ-CT-UBND 12/10/2022	980		980	980		980	Đã hoàn thành	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
33	Nâng cấp sân, tường rào nhà văn hóa thôn Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 89 28/7/2022	5693/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	593		593	593		593	Đã hoàn thành	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
34	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa và Thể thao, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 83 28/7/2022	5633/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	911	911		911	911		Đã hoàn thành	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
Lĩnh vực cấp nước, thoát nước					24.598	24.598		24.598	24.598				
35	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực tổ dân phố Phước Hưng 1 và 2, phường Phước Long	Ban QLDVCI	NQ 87 28/7/2022	5708/QĐ-CT-UBND 04/11/2022	5.662	5.662		5.662	5.662		Đã hoàn thành		
36	Nạo vét, gia cố mái taluy mương thoát lũ Hòn Ró 1, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	NQ 19 27/5/2022	4284/QĐ-CT-UBND 22/8/2022	4.080	4.080		4.080	4.080		Đã hoàn thành		

STT	DANH MỤC	Chú đầu tư	Nghị quyết duyệt dự án (QĐ) phê duyệt dự án	Số đầu tư	Quyết định phê duyệt (QĐAH)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)				Tỷ lệ	Thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
						Tổng cộng	Tổng cộng	Tổng cộng	Tổng cộng			
				Trong đó:		Trong đó:		Trong đó:				
				Nguồn SDB		Nguồn SDB		Nguồn SDB				
				Nguồn XD		Nguồn XD		Nguồn XD				
				Nguồn SDB		Nguồn SDB		Nguồn SDB				
37	Khắc phục ngập úng khu dân cư tổ 4 thôn Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 09	4047/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	05/8/2022	1.847	1.847	1.847	1.847		
38	Hệ thống thoát nước đường Gò Gang, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 08	3930/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	01/8/2022	2.372	2.372	2.372	2.372		
39	Hệ thống thoát nước các nhà hàng xóm 102 Chính Hữu, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	NQ 44	6057/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	17/11/2022	2.445	2.445	2.445	2.445		
40	Sửa chữa Trần Công Chiếu Đồi 5, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 99	6058/QĐ-CT-UBND	28/7/2022		1.118	1.118	1.118	1.118		
41	Gia cố chống xói lở đày mương bờ suối đường Khang Chiến, thôn Nhựt Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 79	5616/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	27/10/2022	1.095	1.095	1.095	1.095		
42	Hệ thống thoát nước tổ 3, thôn Phú Trung 2, Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 18	4044/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	05/8/2022	2.792	2.792	2.792	2.792		
43	Hệ thống thoát nước khu vực xóm Phú Tân - Phú Thịnh, thôn Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 14	3883/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	28/7/2022	2.075	2.075	2.075	2.075		
44	Gia cố mái lợp mương thoát nước thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 05	4720/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	28/7/2022	1.112	1.112	1.112	1.112		
45	Xây dựng công viên khu vực giáp ranh giữa đường N1 và khu TĐC Hòa Rổ 2	Ban QLĐVCI	NQ 53	5356/QĐ-CT-UBND	23/6/2021	24/10/2022	11.150	11.150	11.150	11.150		
II	Danh mục phân bổ tháng 4/2023 theo NQ 01						87.125	22.874	64.251	87.125	22.874	64.251
a	Dự án chuyển tiếp						644	644	644	644	644	644
	Loại vực giao thông						644	644	644	644	644	644
46	Nâng cấp vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Bình Khiêm đến Biệt thự)	Ban QLĐVCI	NQ 151	355/QĐ-CT-UBND	30/9/2021	ngày 25/01/2022	99	99	99	99		Vốn thực hiện Kiểm toán
47	Hệ thống thoát nước - làm mới nền đường Cao Văn Bê và các hẻm tiếp giáp	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 70	7421/QĐ-CT-UBND	30/7/2020	18/12/2020	545	545	545	545		Năm 2021: 6.256 tr đồng
b	Dự án khởi công mới						86.481	22.874	63.607	86.481	22.874	63.607
	Loại vực giáo dục						19.629		19.629	19.629		19.629
48	Tường MN Xương Huân - HM: Nâng cấp, mở rộng phòng học; sửa chữa mái	Phòng GD&ĐT	NQ 116	6734/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	27/12/2022	1.079	1.079	1.079	1.079		
49	Tường MN 8/3 - HM: Sửa chữa nhà vệ sinh; thay hệ thống cấp nước	Phòng GD&ĐT	NQ 137	401/QĐ-CT-UBND	07/10/2022	01/02/2023	1.123	1.123	1.123	1.123		
50	Tường MN 3/2 - HM: Lợp mái tôn khỏi phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 139	937/QĐ-CT-UBND	07/10/2022	08/3/2023	1.154	1.154	1.154	1.154		
51	Tường MN Sao Biền - HM: Sửa chữa khỏi phòng học, hành chính; nâng cấp mở rộng bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 25	1404/QĐ-CT-UBND	27/5/2022	27/3/2023	1.564	1.564	1.564	1.564		
52	Chữa khỏi phòng học; xây dựng mới tường rào	Phòng GD&ĐT	NQ 114	1448/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	27/3/2023	826	826	826	826		
53	Tường MN Vĩnh Lương (điểm chính) - HM: Nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 148	1405/QĐ-CT-UBND	07/10/2022	27/3/2023	576	576	576	576		
54	Tường MN Vĩnh Ngọc (điểm chính) - HM: Lấp mái che, trồng bổ sung cây xanh	Phòng GD&ĐT	NQ 78	924/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	06/3/2023	459	459	459	459		
55	Tường MN Vĩnh Phương 2 (điểm chính) - HM: Cài tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh	Phòng GD&ĐT	NQ 110	936/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	08/3/2023	571	571	571	571		
56	Tường TH Nguyễn 1 - HM: Thay gạch men khỏi phòng học, phòng hành chính; nâng cấp sân trường; làm mới nhà xe	Phòng GD&ĐT	NQ 108	6779/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	28/12/2022	1.022	1.022	1.022	1.022		
57	Tường TH Phương Sơn (điểm chính) - HM: Cài tạo, sửa chữa khỏi phòng học; nhà vệ sinh học sinh	Phòng GD&ĐT	NQ 106	6795/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	28/12/2022	1.039	1.039	1.039	1.039		
58	Tường TH Văn Trường (điểm chính) - HM: Nâng cấp, mở rộng bếp ăn bán trú; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 98	119/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	10/01/2023	1.128	1.128	1.128	1.128		
59	Tường TH Vĩnh Thái (điểm chính) - HM: Cài tạo, sửa chữa khỏi hành chính, khỏi phòng học; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 104	331/QĐ-CT-UBND	28/7/2022	17/01/2023	1.143	1.143	1.143	1.143		

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTĐAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)			Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD			
60	Trường TH Phước Long 1 - HM: Sửa chữa khối phòng học, phòng hành chính, bếp ăn bán trú; nâng cấp mở rộng nhà xe giáo viên	Phòng GD&ĐT	NQ 140 07/10/2022	1407/QĐ-CT-UBND 14/3/2023	1.145		1.145	1.145		1.145		Đã hoàn thành	
61	Trường TH Vĩnh Hòa 1 - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học khu C; nâng cấp sân trường; xây dựng mới bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 107 28/7/2022	122/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.450		1.450	1.450		1.450		Đã hoàn thành	
62	Trường TH Phước Tân 2 - HM: Xây dựng bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 103 28/7/2022	306/QĐ-CT-UBND 17/01/2023	922		922	922		922		Đã hoàn thành	
63	Trường THCS Trần Nhật Duật - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 117 28/7/2022	121/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.123		1.123	1.123		1.123		Đã hoàn thành	
64	Trường THCS Trần Quốc Toàn - HM: Sửa chữa khối phòng học, công tường rào; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 118 28/7/2022	184/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.140		1.140	1.140		1.140		Đã hoàn thành	
65	Trường THCS Trần Hưng Đạo - HM: Sửa chữa mái khối lớp học, xây dựng mới nhà xe học sinh; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 109 28/7/2022	6794/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.040		1.040	1.040		1.040		Đã hoàn thành	
66	Trường THCS Lương Thế Vinh - HM: Sửa chữa khối phòng học; xây dựng mới nhà xe giáo viên; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 105 28/7/2022	329/QĐ-CT-UBND 17/01/2023	1.125		1.125	1.125		1.125		Đã hoàn thành	
Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội					6.122	5.218	904	6.122	5.218	904			
67	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Thành ủy Nha Trang	Văn phòng Thành ủy	NQ 121 28/7/2022	10/QĐ-CT-UBND 04/01/2023	5.218	5.218		5.218	5.218			Đang thi công	
68	Trang bị xe ô tô bán tải cho Phòng Quản lý Đô thị	Phòng QLĐT	NQ 188 21/12/2022	1000/QĐ-CT-UBND 09/3/2023	904		904	904		904		Đã hoàn thành	
Lĩnh vực an ninh					3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890			
69	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an thành phố	Công an thành phố	NQ 73 28/7/2022	6421/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	2.789		2.789	2.789		2.789		Đã hoàn thành	
70	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an phường Vĩnh Trường	Công an thành phố	NQ 74 28/7/2022	6275/QĐ-CT-UBND 28/11/2022	1.101		1.101	1.101		1.101		Đã hoàn thành	
Lĩnh vực giao thông					19.541	19.541	19.541	19.541	19.541	19.541			
71	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Hồng Sơn (đoạn từ đường Hà Ra đến đường Vạn Hòa), phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	NQ 86 28/7/2022	1001/QĐ-CT-UBND 09/3/2023	4.200		4.200	4.200		4.200		Đang thi công	
72	Cải tạo vỉa hè, mặt đường và nâng cấp hệ thống thoát nước đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 158 07/10/2022	6629/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	3.795		3.795	3.795		3.795		Đã hoàn thành	
73	Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 80 28/7/2022	6046/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	680		680	680		680		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
74	Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 119 28/7/2022	6047/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	714		714	714		714		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
75	Nâng cấp đường nhà bà Hoa đến đường Liên Hoa	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 161 07/10/2022	6580/QĐ-CT-UBND 16/12/2022	2.586		2.586	2.586		2.586		Đã hoàn thành	- Phần HTTN: NSTP - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%
76	Nâng cấp đường Trương Thị Kiến, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 151 07/10/2022	6579/QĐ-CT-UBND 26/12/2022	1.115		1.115	1.115		1.115		Đã hoàn thành	
77	Nâng cấp, cải tạo đường Mai An Tiêm và các tuyến nhánh, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 136 07/10/2022	6592/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.003		1.003	1.003		1.003		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
78	Nâng cấp đường đi nhà ông Toàn thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	NQ 134 07/10/2022	6791/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	578		578	578		578		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
79	Nâng cấp đường đi nhà ông Ánh thôn Phước Trung, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	NQ 133 07/10/2022	6778/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	965		965	965		965		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
80	Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Trung, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 131 07/10/2022	123/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	975		975	975		975		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
81	Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Tây, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 132 07/10/2022	21/QĐ-CT-UBND 05/01/2023	993		993	993		993		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
82	Nâng cấp đường Diên An - Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 144 07/10/2022	384/QĐ-CT-UBND 27/01/2023	1.002		1.002	1.002		1.002		Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
83	Nâng cấp đường và gia cố mái taluy đường từ nhà ông Thọ đến nhà bà Đền, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 101 28/7/2022	558/QĐ-CT-UBND 10/02/2023	935		935	935		935		Đã hoàn thành	NSTP 90% + NS cấp xã 10%
Lĩnh vực cấp nước, thoát nước					32.123	17.656	14.467	32.123	17.656	14.467			

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)			Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD			
84	Hệ thống thoát nước hẻm 216 Đồng Nai, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 146 07/10/2022	6420/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	1.101	1.101		1.101	1.101			Đã hoàn thành	
85	Giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Diễm, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	NQ 150 07/10/2022	6476/QĐ-CT-UBND 12/12/2022	8.557	4.000	4.557	8.557	4.000	4.557		Đã hoàn thành	
86	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 156 07/10/2022	6623/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	878		878	878		878		Đã hoàn thành	
87	Giải quyết thoát nước khu vực tổ 2 Bình Tân, Phường Vĩnh Trường	UBND phường Vĩnh Trường	NQ 163 07/10/2022	6423/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	3.340		3.340	3.340		3.340		Đã hoàn thành	
88	Hệ thống thoát nước cụm hẻm còn lại thôn Lương Sơn 2 và Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	NQ 155 07/10/2022	6615/QĐ-CT-UBND 21/12/2022	10.248	5.665	4.583	10.248	5.665	4.583		Đã hoàn thành	
89	Hệ thống thoát nước nhà Hồ Mạnh - Rọc Lát, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	NQ 90 28/7/2022	6622/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	5.776	5.776		5.776	5.776			Đang thi công	
90	Gia cố mái taluy nương thoát nước tổ 5 thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 147 07/10/2022	6777/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.109		1.109	1.109		1.109		Đã hoàn thành	
91	Gia cố mái taluy đường vào Nghĩa trang Hòn Chuông thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 135 07/10/2022	526/QĐ-CT-UBND 09/02/2023	1.114	1.114		1.114	1.114			Đang thi công	
	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, công viên, hạ tầng khác..)				879		879	879		879			
92	Hệ thống chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 143 07/10/2022	1211/QĐ-CT-UBND 20/3/2023	879		879	879		879		Đã hoàn thành	
	Lĩnh vực văn hóa, thông tin				1.845		1.845	1.845		1.845			
93	Nâng cấp sân, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao nhà văn hóa thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 93 28/7/2022	6159/QĐ-CT-UBND 22/11/2022	607		607	607		607		Đã hoàn thành	NSTP 80 % + NS cấp xã 20%
94	Cải tạo, sửa chữa đài liệt sỹ phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 145 07/10/2022	6418/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	665		665	665		665		Đã hoàn thành	
95	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 01 Phước An Bắc, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 149 07/10/2022	6311/QĐ-CT-UBND 30/11/2022	573		573	573		573		Đã hoàn thành	NSTP 80 % + NS cấp xã 20%
	Lĩnh vực Thương Mại				2.452		2.452	2.452		2.452			
96	Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 142 07/10/2022	233/QĐ-CT-UBND 13/01/2023	2.452		2.452	2.452		2.452		Đã hoàn thành	
III	Danh mục bổ sung tháng 7 theo NQ 50				14.981		14.981	14.981		14.981			
	Lĩnh vực giáo dục				3.855		3.855	3.855		3.855			
97	Trường MN Vĩnh Hòa (điểm Đường Đệ) - Hạng mục: Sửa chữa cổng tường rào, khối phòng học, nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 102 28/7/2022	10766/QĐ-CT-UBND 15/5/2023	1.111		1.111	1.111		1.111		Đã hoàn thành	
98	Trường MN Ngô Thời Nhiệm (cơ sở 1) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 111 28/7/2022	1752/QĐ-CT-UBND 04/4/2023	904		904	904		904		Đã hoàn thành	
99	Trường MN Vĩnh Thái (điểm Thái Thông) - HM: Sửa chữa khối phòng học; nâng cấp, mở rộng mái che	Phòng GD&ĐT	NQ 130 07/10/2022	10262/QĐ-CT-UBND 04/4/2023	732		732	732		732		Đã hoàn thành	
100	Trường THCS Âu Cơ - Hạng mục: Sửa chữa khối phòng học, khối hành chính	Phòng GD&ĐT	NQ 138 07/10/2022	1882/QĐ-CT-UBND 12/4/2023	1.108		1.108	1.108		1.108		Đã hoàn thành	
	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước				651		651	651		651			
101	Nâng cấp đường số 01 Khóm Máy nước và các tuyến nhánh, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	NQ 97 28/7/2022	6438/QĐ-CT-UBND 08/4/2023	651		651	651		651		Đã hoàn thành	NSTP 90 % + NS cấp xã 10%
	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, công viên, hạ tầng khác..)				10.475		10.475	10.475		10.475			
102	Nâng cấp cải tạo Quảng trường 2-4 Nha Trang	Ban QLDA các CTXD NT			10.475		10.475	10.475		10.475		Đã hoàn thành	
IV	Danh mục bổ sung tháng 9 theo NQ 86				4.900		4.900	4.900		4.900			
	Lĩnh vực giao thông				4.900		4.900	4.900		4.900			

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01.50&86)		Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT				Nguồn SDD
103	Cầu Ngọc Thào	Ban QLDA các CTXD NT	QĐ 4508 05/11/2018	3173/QĐ-CT-UBND 03/5/2019	4.900		4.900	4.900		4.900	Đã hoàn thành	Năm 2020: 5.500 tr đồng Năm 2021: 3.990 tr đồng Năm 2022: 6.414 tr đồng (HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn tại NQ số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2023)	
V	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, thanh toán công nợ quyết toán vốn dự án hoàn thành trong kỳ và Hoàn trả quỹ phát triển đất tỉnh theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 7/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa				10.548		10.548	10.548		10.548			
a	Vốn chuẩn bị đầu tư				600		600	600		600			
	Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang	Ban QLDA các CTXD NT			600		600	600		600		Giai đoạn chuẩn bị đầu tư	
b	Vốn đã phân bổ thanh toán công nợ quyết toán dự án hoàn thành				1.776		1.776	1.776		1.776			
b1	Đã phân bổ đợt 1				1.295		1.295	1.295		1.295			
1	Nâng cấp cải tạo Chợ Phương Sơn	BQL Chợ Phương Sơn		6576/QĐ-CT-UBND ngày 16/12/2022	16		16	16		16		Quyết toán dự án hoàn thành	
2	Nâng cấp mở rộng đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang	BQL dự án các CTXD Nha Trang		1884/QĐ-CT-UBND ngày 12/4/2023	83		83	83		83		Quyết toán dự án hoàn thành	
3	Nâng cấp mở rộng đường Hai Bà Trưng	BQL dự án các CTXD Nha Trang		1914/QĐ-CT-UBND ngày 12/4/2023	106		106	106		106		Quyết toán dự án hoàn thành	
4	Nâng cấp cải tạo đường Thống Nhất và đường Phan Bội Châu	BQL dự án các CTXD Nha Trang		13169/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	61		61	61		61		Quyết toán dự án hoàn thành	
5	Trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng	Ban QLDVCI		14135/QĐ-CT-UBND ngày 06/6/2023	5		5	5		5		Quyết toán dự án hoàn thành	
6	Xây dựng tường rào và bếp ăn Nhà tạm giữ Công an thành phố	Công an thành phố		14137/QĐ-CT-UBND ngày 06/6/2023	14		14	14		14		Quyết toán dự án hoàn thành	
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Công an phường Vĩnh Hòa	Công an thành phố		14148/QĐ-CT-UBND ngày 06/6/2023	7		7	7		7		Quyết toán dự án hoàn thành	
8	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Công an phường Vĩnh Hải	Công an thành phố		14226/QĐ-CT-UBND ngày 12/6/2023	7		7	7		7		Quyết toán dự án hoàn thành	
9	Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế xã Vĩnh Trung	Trung tâm Y tế thành phố		14026/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	23		23	23		23		Quyết toán dự án hoàn thành	
10	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên	Trung tâm Y tế thành phố		14027/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	20		20	20		20		Quyết toán dự án hoàn thành	
11	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc	Trung tâm Y tế thành phố		14028/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	25		25	25		25		Quyết toán dự án hoàn thành	
12	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Vĩnh Hòa	Trung tâm Y tế thành phố		14030/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	39		39	39		39		Quyết toán dự án hoàn thành	
13	Sửa chữa, cải tạo trạm y tế phường Vĩnh Nguyên điểm đảo Trí Nguyên	Trung tâm Y tế thành phố		14031/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	7		7	7		7		Quyết toán dự án hoàn thành	
14	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế Hòn Rớ xã Phước Đồng	Trung tâm Y tế thành phố		14034/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	15		15	15		15		Quyết toán dự án hoàn thành	
15	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên - điểm đảo Bích Đàm	Trung tâm Y tế thành phố		14035/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	14		14	14		14		Quyết toán dự án hoàn thành	
16	Sửa chữa, cải tạo cổng tường rào và sân nền Trạm Y tế xã Phước Đồng	Trung tâm Y tế thành phố		14036/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	21		21	21		21		Quyết toán dự án hoàn thành	
17	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế xã Vĩnh Lương	Trung tâm Y tế thành phố		14039/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	24		24	24		24		Quyết toán dự án hoàn thành	
18	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Vĩnh Hải	Trung tâm Y tế thành phố		14040/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	25		25	25		25		Quyết toán dự án hoàn thành	
19	Xây dựng tường rào bảo vệ khu đất nhận từ Tổng Công ty Khánh Việt	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố		13167/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	6		6	6		6		Quyết toán dự án hoàn thành	

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)		Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT				Nguồn SDD
20	Nâng cấp cải tạo điểm sinh hoạt văn hóa 92 Sinh Trung và 120 đường 2/4, phường Vạn Thanh	UBND phường Vạn Thanh		14138/QĐ-CT-UBND ngày 06/6/2023	20		20	20		20	Quyết toán dự án hoàn thành		
21	Láng bê tông tuyến hẻm 103 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải	UBND phường Vĩnh Hải		14566/QĐ-CT-UBND ngày 23/6/2023	56		56	56		56	Quyết toán dự án hoàn thành		
22	Hệ thống thoát nước đường Sứ Hy Nhan, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa		5921/QĐ-CT-UBND ngày 11/11/2022	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
23	Ưa chữa Hội trường UBND phường Vĩnh Hòa (điểm số 03 Quảng Đức)	UBND phường Vĩnh Hòa		5922/QĐ-CT-UBND ngày 11/11/2022	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
24	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Nguyễn Văn Tuấn đến nhà ông Lê Huy Cường	UBND phường Vĩnh Hòa		5923/QĐ-CT-UBND ngày 11/11/2022	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
25	Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường từ nhà bà Nguyễn Thị Lan đến nhà ông Hồ Xuân Thuận	UBND phường Vĩnh Hòa		6055/QĐ-CT-UBND ngày 17/11/2022	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
26	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ 13 và tổ 14 Đường Đệ (từ nhà ông Trần Xem đến nhà ông Trần Văn Hương; từ nhà ông Nguyễn Văn Quý đến nhà ông Trần Hữu Đức; từ nhà ông Trần Văn Hùng đến nhà ông Nguyễn Hiếu)	UBND phường Vĩnh Hòa		14020/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
27	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 3 Bình Tân (nhà ông Huỳnh Nhung - nhà ông Phê), phường Vĩnh Trường	UBND phường Vĩnh Trường		1874/QĐ-CT-UBND ngày 11/4/2023	10		10	10		10	Quyết toán dự án hoàn thành		
28	Khắc phục ngập úng khu dân cư thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		1913/QĐ-CT-UBND ngày 12/4/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
29	Láng bê tông và hệ thống thoát nước cụm đường ngõ xóm thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		13164/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	20		20	20		20	Quyết toán dự án hoàn thành		
30	Hệ thống thoát nước đường Chính Hữu (đoạn từ Quốc lộ 1A đến trường Tiểu học Vĩnh Lương 1), xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		13166/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
31	Kè chống sạt lở đường dân sinh khu vực Lò Vôi, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		13170/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	12		12	12		12	Quyết toán dự án hoàn thành		
32	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh đường Giáp Văn Cương, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		13171/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	9		9	9		9	Quyết toán dự án hoàn thành		
33	Nâng cấp cầu dân sinh thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		13172/QĐ-CT-UBND ngày 24/5/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
34	Hệ thống thoát nước thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14029/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	4		4	4		4	Quyết toán dự án hoàn thành		
35	Nâng cấp cầu dân sinh tổ 1 thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14032/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
36	Xây dựng mới kho lưu trữ, cải tạo nhà làm việc công an xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14037/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
37	Bãi đậu xe tạm khu vực chợ xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14038/QĐ-CT-UBND ngày 01/6/2023	31		31	31		31	Quyết toán dự án hoàn thành		
38	Kè chống sạt lở khu dân cư Hòn Vũ thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14087/QĐ-CT-UBND ngày 02/6/2023	12		12	12		12	Quyết toán dự án hoàn thành		
39	Kè thoát lũ đoạn trước nghĩa trang đến nhà ông Quý thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14089/QĐ-CT-UBND ngày 02/6/2023	15		15	15		15	Quyết toán dự án hoàn thành		
40	Kè chống sạt lở khu dân cư Đường Lễ, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14091/QĐ-CT-UBND ngày 02/6/2023	24		24	24		24	Quyết toán dự án hoàn thành		
41	Hệ thống thoát nước hẻm 102 Chính Hữu, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14254/QĐ-CT-UBND ngày 13/6/2023	42		42	42		42	Quyết toán dự án hoàn thành		
42	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Lương Hạng mục: Xây dựng đoạn tường rào, sân nền, nhà xe, kho chứa tang vật	UBND xã Vĩnh Lương		14565/QĐ-CT-UBND ngày 23/6/2023	10		10	10		10	Quyết toán dự án hoàn thành		
43	Kè chống sạt lở khu dân cư suối Ngang, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		14573/QĐ-CT-UBND ngày 23/6/2023	11		11	11		11	Quyết toán dự án hoàn thành		
44	Kênh tiêu mương Đầm, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc		14809/QĐ-CT-UBND ngày 06/7/2023	260		260	260		260	Quyết toán dự án hoàn thành		
45	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương		6627/QĐ-CT-UBND ngày 22/12/2022	179		179	179		179	Quyết toán dự án hoàn thành		
b2	Bổ sung trong năm				481		481	481		481			

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTĐAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)		Ước giải ngân cả năm		Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú		
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng				Trong đó:	
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD					Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD
1	Nâng cấp, cải tạo khối nhà hành chính (trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố) và phòng tiếp nhận đơn thư, phòng họp tiếp công dân (khu kiên cơ quan)	Văn phòng HĐND và UBND thành phố		16922/QĐ-CT-UBND ngày 02/11/2023	11		11	11		11	Quyết toán dự án hoàn thành		
2	Trường THCS Nguyễn Khuyến - Hạng mục: Sửa chữa mái; sửa chữa ô lấy sáng cầu thang khối phòng học, phòng hành chính, phòng chức năng	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15908/QĐ-CT-UBND ngày 05/9/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
3	Trường Mầm non Phước Hải (điểm chính) Hạng mục: Sửa chữa khối phòng học, bếp ăn bán trú	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15906/QĐ-CT-UBND ngày 05/9/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
4	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 2 (điểm 14 Ngô Văn Sở) Hạng mục: Sửa chữa mái khối phòng học	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15907/QĐ-CT-UBND ngày 05/9/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
5	Trường THCS Lý Thường Kiệt Hạng mục: Tường rào và gia cố mái taluy (phía sau trường)	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15883/QĐ-CT-UBND ngày 31/8/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
6	Trường Mầm non Phước Hải (điểm phụ) Hạng mục: Sửa chữa khối phòng học	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15882/QĐ-CT-UBND ngày 31/8/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
7	Trường Mầm non Vĩnh Hiệp (điểm Vĩnh Châu) Hạng mục: Sửa chữa khối phòng học, làm nhà bảo vệ	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15881/QĐ-CT-UBND ngày 31/8/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
8	Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 Hạng mục: Xây dựng bếp ăn bán trú, sửa chữa khối lớp học	Phòng Giáo dục và Đào tạo		15880/QĐ-CT-UBND ngày 31/8/2023	9		9	9		9	Quyết toán dự án hoàn thành		
9	Mở rộng đường Phú Đức, thành phố Nha Trang	BQL dự án các CTXD Nha Trang		16729/QĐ-CT-UBND ngày 23/10/2023	4		4	4		4	Quyết toán dự án hoàn thành		
10	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Vĩnh Trung	Ban chỉ huy quân sự		14808/QĐ-CT-UBND ngày 06/7/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
11	Nâng cấp, cải tạo Hội trường, phòng chỉ huy và sơn mới trụ sở làm việc Ban CHQS thành phố Nha Trang	Ban chỉ huy quân sự		14806/QĐ-CT-UBND ngày 06/7/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
12	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS phường Vĩnh Nguyên	Ban chỉ huy quân sự		14805/QĐ-CT-UBND ngày 06/7/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
13	Nâng cấp cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Vĩnh Ngọc	Ban chỉ huy quân sự		14804/QĐ-CT-UBND ngày 06/7/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
14	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Đồng	Ban chỉ huy quân sự		15357/QĐ-CT-UBND ngày 08/8/2023	8		8	8		8	Quyết toán dự án hoàn thành		
15	Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế phường Phương Sài	Trung tâm Y tế thành phố		15031/QĐ-CT-UBND ngày 19/7/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
16	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Xương Huân	Trung tâm Y tế thành phố		15149/QĐ-CT-UBND ngày 25/7/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
17	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Lộc Thọ	Trung tâm Y tế thành phố		15292/QĐ-CT-UBND ngày 03/8/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
18	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Phước Tân	Trung tâm Y tế thành phố		15293/QĐ-CT-UBND ngày 03/8/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
19	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Ngọc Hiệp	Trung tâm Y tế thành phố		15290/QĐ-CT-UBND ngày 03/8/2023	7		7	7		7	Quyết toán dự án hoàn thành		
20	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Phước Hải	Trung tâm Y tế thành phố		15289/QĐ-CT-UBND ngày 03/8/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
21	Sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường Tân Lập	Trung tâm Y tế thành phố		15905/QĐ-CT-UBND ngày 03/8/2024	15		15	15		15	Quyết toán dự án hoàn thành		
22	Sửa chữa Trạm y tế Phương Sơn	Trung tâm Y tế thành phố		16976/QĐ-CT-UBND ngày 06/11/2022	2		2			2	Quyết toán dự án hoàn thành		
23	Sửa chữa Trạm y tế Vĩnh Phương	Trung tâm Y tế thành phố		16980/QĐ-CT-UBND ngày 06/11/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
24	Sửa chữa Trạm y tế Vạn Thắng	Trung tâm Y tế thành phố		16979/QĐ-CT-UBND ngày 06/11/2024	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
25	Sửa chữa Trạm y tế Vĩnh Thái	Trung tâm Y tế thành phố		16978/QĐ-CT-UBND ngày 06/11/2025	4		4	4		4	Quyết toán dự án hoàn thành		
26	Sửa chữa Trạm y tế Phước Hòa	Trung tâm Y tế thành phố		16977/QĐ-CT-UBND ngày 06/11/2024	3		3	3		3	Quyết toán dự án hoàn thành		

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (QTDAHT)	Kế hoạch vốn (theo NQ 194,01,50&86)		Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú	
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:				
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT				Nguồn SDD
27	Làm mới sân bóng đá min, đường vào sân và cải tạo nhà bảo vệ tại Khu Thể thao Hòn Rớ	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao		16418/QĐ-CT-UBND ngày 03/10/2023	16		16	16		16	Quyết toán dự án hoàn thành		
28	Nâng cấp, cải tạo khán đài sân vận động tại Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao thành phố Nha Trang	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao		16422/QĐ-CT-UBND ngày 03/10/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
29	Trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền lưu động	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao		16423/QĐ-CT-UBND ngày 03/10/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
30	Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh		16421/QĐ-CT-UBND ngày 03/10/2023	147		147	147		147	Quyết toán dự án hoàn thành		
31	Nâng cấp hẻm 277-279 đường 2/4, phường Vĩnh Hải	UBND phường Vĩnh Hải		16997/QĐ-CT-UBND ngày 07/11/2023	19		19	19		19	Quyết toán dự án hoàn thành		
32	Hệ thống thoát nước hẻm 7, 47 tổ 17 Hòa Trung	UBND phường Vĩnh Hòa		16724/QĐ-CT-UBND ngày 23/10/2023	8		8	8		8	Quyết toán dự án hoàn thành		
33	Hệ thống thoát nước hẻm 76 Nguyễn Phan Chánh, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương		15363/QĐ-CT-UBND ngày 08/8/2023	11		11	11		11	Quyết toán dự án hoàn thành		
34	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối Đảng và đoàn thể xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		16730/QĐ-CT-UBND ngày 23/10/2023	5		5	5		5	Quyết toán dự án hoàn thành		
35	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ cầu gỗ đến nhà ông Nguyễn Minh Trí, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		16924/QĐ-CT-UBND ngày 02/11/2023	74		74	74		74	Quyết toán dự án hoàn thành		
36	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà bà Nguyễn Thị Lạ, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		16925/QĐ-CT-UBND ngày 02/11/2023	16		16	16		16	Quyết toán dự án hoàn thành		
37	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Huỳnh Xuân đến trạm y tế xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung		16914/QĐ-CT-UBND ngày 02/11/2023	6		6	6		6	Quyết toán dự án hoàn thành		
c	Vốn hoàn trả quỹ phát triển đất tỉnh				8.172		8.172	8.172		8.172			
B	VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ (theo NQ 194)				44.158	12.178	31.980	32.727	12.178	20.549	74%		

PHỤ LỤC III

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Đính kèm báo cáo số 10/109 /BC-UBND ngày 01 /12/2023 của UBND thành phố)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Kế hoạch			Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		
			Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD	
	Tổng cộng (I+II)	44.158	12.178	31.980	32.727	12.178	20.549	74%
I	UBND các xã	23.283	12.178	11.105	21.942	12.178	9.764	94%
1	Xã Phước Đồng	5.394	1.509	3.885	5.394	1.509	3.885	100%
2	Xã Vĩnh Hiệp	1.465	1.257	208	1.871	1.257	614	128%
3	Xã Vĩnh Lương	1.709	1.509	200	1.709	1.509	200	100%
4	Xã Vĩnh Ngọc	3.863	1.810	2.053	2.877	1.810	1.067	74%
5	Xã Vĩnh Phương	2.573	1.509	1.064	2.311	1.509	802	90%
6	Xã Vĩnh Thái	3.436	1.257	2.179	3.577	1.257	2.320	104%
7	Xã Vĩnh Thạnh	2.374	1.810	564	2.374	1.810	564	100%
8	Xã Vĩnh Trung	2.469	1.517	952	1.829	1.517	312	74%
II	UBND các phường	20.875	0	20.875	10.785	0	10.785	52%
1	Lộc Thọ	187		187	165	0	165	88%
2	Ngọc Hiệp	1.691		1.691	1.184	0	1.184	70%
3	Phước Hải	1.150		1.150	805	0	805	70%



STT	Tên đơn vị	Kế hoạch			Ước giải ngân cả năm			Tỷ lệ
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		
			Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD	
4	Phước Hòa	886		886	460	0	460	52%
5	Phước Long	8.171		8.171	2.168	0	2.168	27%
6	Phước Tân	215		215	199	0	199	93%
7	Phương Sơn	875		875	86	0	86	10%
8	Vĩnh Hải	1.088		1.088	869	0	869	80%
9	Vĩnh Hòa	1.688		1.688	1.500	0	1.500	89%
10	Vĩnh Nguyên	2.438		2.438	371	0	371	15%
11	Vĩnh Phước	736		736	700	0	700	95%
12	Vĩnh Thọ	924		924	866	0	866	94%
13	Vĩnh Trường	826		826	750	0	750	91%
14	Phước Tiến	0			50		50	
15	Phương Sài	0			159		159	
16	Tân Lập	0			179		179	
17	Vạn Thắng	0			78		78	
18	Vạn Thạnh	0			36		36	
19	Xương Huân	0			160		160	