

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Qua triển khai Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được HĐND thành phố thông qua là **598.300 triệu đồng**, gồm:

a. Nguồn vốn phân cấp	: 559.300 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 144.000 triệu đồng.
+ Vốn phân cấp ngân sách thành phố	: 126.870 triệu đồng.
+ Vốn phân cấp ngân sách xã	: 17.130 triệu đồng.
- Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	: 415.300 triệu đồng.
b. Nguồn kết dư NS thành phố	: 39.000 triệu đồng.

2. Công tác giải ngân vốn

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các Chủ đầu tư, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục theo quy định, cụ thể:

- Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 281 công trình trên tổng số 299 công trình được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

- Đang trong giai đoạn thi công xây dựng 266 công trình.

Tuy nhiên, về tình hình giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

* Tình hình giải ngân:

- Ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là 193.038 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch, tăng 169% so với cùng kỳ (trong đó, Nguồn được phân cấp năm 2020 là 188.850 triệu đồng, đạt 34% kế hoạch; Vốn kết dư ngân sách thành phố bố trí thêm là 4.188 triệu đồng đạt 11%). Bao gồm:

+ Vốn phân cấp Ngân sách thành phố ước giải ngân 186.188 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCB tập trung nguồn phân cấp là 38.000 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch; vốn thu tiền SDD nguồn phân cấp là 144.000

triệu đồng, đạt 35% kế hoạch; Vốn kết dư ngân sách thành phố là 4.188 triệu đồng đạt 11% kế hoạch.

+ Vốn XDCCB phân cấp Ngân sách xã ước giải ngân 6.850 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch.

(Chi tiết theo các Phụ lục 01, 04, 05 đính kèm)

*** Nguyên nhân:**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng công tác thi công xây dựng.
- Nhiều công trình đã triển khai thi công xây dựng tuy nhiên các Chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Vẫn còn 33 công trình, dự án chưa thể triển khai thi công xây dựng do:

+ Vương theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (đến ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND và 698/QĐ-UBND công bố đơn giá ca máy, đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Khánh Hòa) là: 29 công trình.

Ngày 27/4/2020, UBND thành phố đã có công văn số 2896/UBND-QLĐT v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- + Vương giải quyết kiến nghị trong đấu thầu: 1 công trình.
- + Hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng hồ sơ yêu cầu, đang tiến hành triển khai lựa chọn nhà thầu lần 2: 1 công trình.
- + Chưa có mặt bằng thi công xây dựng: 2 công trình. Công trình: Xây dựng mới Trường MN Vĩnh Lương do, hiện nay vị trí đầu tư xây dựng Trường MN Vĩnh Lương đang được sử dụng tạm thời phục vụ cho học sinh trường TH Vĩnh Lương thôn Cừ Hàm; trường TH Vĩnh Lương thôn Cừ Hàm chưa hoàn tất thi công xây dựng nên chưa thể di chuyển học sinh về địa điểm mới. Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang vương đền bù giải tỏa.

(Chi tiết danh mục theo phụ lục 06)

3. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Đến hết tháng 6 năm 2020, tổng số công trình, dự án đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng phải thực hiện phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 258 công trình, trong đó:

- Các Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ Quyết toán 125 công trình; đã phê duyệt Quyết toán 91 công trình, còn lại 34 công trình đang trong thời gian thẩm tra.
- Còn 133 công trình, các Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ theo quy định.

Nhìn chung, tình hình triển khai công tác Quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số Chủ đầu tư còn chậm.

II. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020

Qua rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2020; Căn cứ Công văn số 4629/UBND-XDND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phương án điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 và công văn số 1995/STC-QLNS ngày 22/5/2020 của Sở Tài chính v/v đánh giá khả năng ước thực hiện thu NSNN năm 2020 do tác động của dịch Covid-19; Trên cơ sở điều tiết ngân sách, cân đối từ nguồn kết dư ngân sách thành phố Nha Trang.

UBND thành phố đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 với tổng số tiền là 118.724 triệu đồng như sau:

1. Điều chỉnh giảm nguồn vốn phân cấp năm 2020 là 220.789 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung : -81.870 triệu đồng.

(theo công văn số 1995/STC-QLNS ngày 22/5/2020 của Sở Tài chính dự kiến giảm 108.000 triệu đồng; tuy nhiên trên cơ sở điều tiết ngân sách và tình hình thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nhằm đảm bảo tiến độ thanh toán, UBND thành phố dự kiến giảm theo điều tiết)

- Nguồn thu tiền sử dụng đất : -138.919 triệu đồng.

(theo công văn số 4629/UBND-XDND của UBND tỉnh dự kiến giảm 25.467 triệu đồng, tuy nhiên trên cơ sở tình hình thực tế biến động giảm mạnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm, UBND thành phố dự kiến giảm theo dự kiến số thu thực tế)

Về dự kiến điều chỉnh giảm nguồn vốn phân cấp năm 2020 là 220.789 triệu đồng: Đây là số vốn dự kiến thu không đạt, tuy nhiên hiện nay, tỉnh chưa có số giao chỉ tiêu điều chỉnh 6 tháng năm 2020 chính thức nên UBND thành phố kiến nghị tạm thời sẽ đưa số giảm 220.789 triệu đồng vào số kế hoạch vốn chưa phân bổ, sau khi có số giao chính thức sẽ tiến hành điều chỉnh giảm nguồn cho phù hợp.

(chi tiết điều chỉnh theo Phụ lục 02 đính kèm)

2. Điều chỉnh tăng nguồn kết dư Ngân sách thành phố số tiền là 102.065 triệu đồng.

Trên cơ sở tình hình triển khai của các dự án đã giao kế hoạch vốn đầu năm 2020 và khả năng cân đối ngân sách thành phố, UBND thành phố đề xuất tăng nguồn Kết dư Ngân sách thành phố để bù vào phần vốn phân cấp giảm do hụt thu ngân sách như sau:

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung : 21.368 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất : 80.697 triệu đồng.

Trong đó thực hiện các nội dung như sau:

- Giảm kế hoạch vốn các dự án tiết kiệm trong đấu thầu, các dự án không thể triển khai kịp trong năm, tăng vốn cho các dự án có khả năng giải ngân.

- Điều chuyển các dự án thuộc kế hoạch vốn phân cấp năm 2020 sang Nguồn kết dư ngân sách thành phố.

- Thanh toán công nợ Quyết toán dự án hoàn thành.

Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 479.576 triệu đồng, trong đó:

a. Nguồn vốn phân cấp	: 338.511 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 62.130 triệu đồng.
+ Vốn phân cấp ngân sách thành phố	: 45.000 triệu đồng.
+ Vốn phân cấp ngân sách xã	: 17.130 triệu đồng.
- Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	: 276.381 triệu đồng.
b. Nguồn kết dư NS thành phố	: 141.065 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 21.368 triệu đồng.
- Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	: 119.697 triệu đồng.

(chi tiết theo các Phụ lục 03 + 04 + 05 đính kèm)

III. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

1. Nhiệm vụ đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở thực hiện dự toán thu ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố phấn đấu giải ngân 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 sau khi điều chỉnh.

2. Một số giải pháp trọng tâm

- Chỉ đạo Chủ đầu tư, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương triển khai hoàn tất công tác cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công, nhất là các công trình có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và vướng mắc kiến nghị trong đấu thầu. Đảm bảo trong tháng 7/2020 phải hoàn tất các bước lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng các công trình còn vướng mắc.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư:

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; sớm tổ chức nghiệm thu ngay khi công trình, dự án có khối lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, tránh dồn vào thời điểm cuối năm, thực hiện thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố đối với các dự án đến hết năm 2020 giải ngân không đạt kế hoạch vốn đã giao.

+ Nâng cao năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Tiếp tục triển khai công tác báo cáo định kỳ trước ngày 05 hàng tháng tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

- Tập trung rà soát, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng, ban;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT

Tracy

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số 4786 / BC-UBND ngày 02/7 /2020 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch vốn (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2020			Tỷ lệ giải ngân
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
			Vốn phân cấp	Kết dư NS thành phố		Vốn phân cấp	Kết dư NS thành phố	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG	598.300	559.300	39.000	193.038	188.850	4.188	32%
A	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	144.000	144.000	0	44.850	44.850	0	31%
I	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố (Phụ lục 01)	126.870	126.870		38.000	38.000		30%
II	Vốn phân cấp Ngân sách xã (Phụ lục 02)	17.130	17.130		6.850	6.850		40%
B	Vốn thu tiền chuyên quyền sử dụng đất (Vốn phân cấp ngân sách thành phố phụ lục 01)	454.300	415.300	39.000	148.188	144.000	4.188	33%

**BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN PHÂN CẤP NĂM 2020
THEO DỰ KIẾN HỤT THU NGÂN SÁCH**

(Đính kèm báo cáo số 4786 / BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch vốn (NQ số 28/NQ- HĐND)	Tăng giảm trong kỳ			Kế hoạch điều chỉnh	Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			
				Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG CỘNG	559.300	0	220.789	-220.789	559.300	
A	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	144.000	0	81.870	-81.870	144.000	
I	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	126.870	0	81.870	-81.870	126.870	
-	Đã phân bổ	126.870	-81.870		-81.870	45.000	
-	Chưa phân bổ		81.870	81.870		81.870	Dự kiến số hực thu ngân sách
II	Vốn phân cấp Ngân sách xã	17.130	0			17.130	
B	Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	415.300	0	138.919	-138.919	415.300	
-	Đã phân bổ	415.300	-138.919		-138.919	276.381	
-	Chưa phân bổ		138.919	138.919		138.919	Dự kiến số hực thu ngân sách

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số **4786** / BC-UBND ngày **02/7/2020** của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch vốn (NQ số 28/NQ-HĐND)			Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ			Kế hoạch điều chỉnh		
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:	
			Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	598.300	559.300	39.000	-118.724	-220.789	102.065	479.576	338.511	141.065
A	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	144.000	144.000	0	-60.502	-81.870	21.368	83.498	62.130	21.368
I	Vốn phân cấp Ngân sách thành phố (Phụ lục 01)	126.870	126.870		-60.502	-81.870	21.368	66.368	45.000	21.368
II	Vốn phân cấp Ngân sách xã (Phụ lục 02)	17.130	17.130		0	0	0	17.130	17.130	
B	Vốn thu tiền chuyên quyền sử dụng đất (Vốn phân cấp ngân sách thành phố phụ lục 01)	454.300	415.300	39.000	-58.222	-138.919	80.697	396.078	276.381	119.697

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**

(Đính kèm báo cáo số 4786/BC-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG (A+B)		581.170	542.170	39.000	186.188	182.000	4.188	-118.724	-220.789	102.065	462.446	321.381	141.065	
I	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG		126.870	126.870	0	38.000	38.000	0	-60.502	-81.870	21.368	66.368	45.000	21.368	
1	Xây dựng mới Trường MN Vĩnh Lương	Phòng Giáo dục và Đào tạo	11.450	11.450		0	0		-11.450	-11.450	0	0			Chưa triển khai
2	Trường MN Vĩnh Ngọc (điểm Xuân Ngọc). HM: Cải tạo phòng học, sân, cổng tường rào, xây dựng mới nhà vệ sinh, mái che	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.150	1.150		500	500		0	0	0	1.150	1.150		Đang thi công
3	Cải tạo, sửa chữa trường MN Hồng Chiêm	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.070	1.070		928	928		0	0	0	1.070	1.070		Đang thi công
4	Trường MN Phước Thịnh – Hạng mục: Thay gạch nền các phòng học	Phòng Giáo dục và Đào tạo	460	460		460	460		0	0	0	460	460		Đang thi công
5	Trường MN Vĩnh Nguyên 1 (điểm Thánh Gia) – Hạng mục: Xây dựng mới khối phòng học, phòng hành chính, phòng phục vụ học tập, nhà xe, sân nền, cổng tường rào, cây xanh	Phòng Giáo dục và Đào tạo	10.700	10.700		0	0		-10.700	-10.700	0	0			Chưa triển khai
6	Trường MN Vĩnh Ngọc – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	560	560		500	500		0	0	0	560	560		Đang thi công
7	Trường TH Lộc Thọ - Hạng mục: Nâng cấp sân bê tông	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.025	1.025		878	878		0	0	0	1.025	1.025		Đang thi công
8	Trường TH Phước Đồng (điểm chính) - Hạng mục: Nhà đa năng, phòng học chức năng, bếp ăn, sân, tường rào	Phòng Giáo dục và Đào tạo	13.880	13.880		4.423	4.423		-6.380	-13.880	7.500	7.500		7.500	Đang thi công
9	Trường TH Vĩnh Trường – Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học 2 tầng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.142	1.142		571	571		0	0	0	1.142	1.142		Đang thi công
10	Trường TH Vĩnh Lương 1 – Hạng mục: Cải tạo khối lớp học 03 tầng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.150	1.150		477	477		0	0	0	1.150	1.150		Đang thi công
11	Trường TH Vĩnh Hòa 1 – Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học, nâng cấp sân bê tông, hệ thống thoát nước	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.260	1.260		484	484		0	0	0	1.260	1.260		Đang thi công
12	Trường TH Vĩnh Hòa 2 – Hạng mục: Xây dựng mới nhà đa năng, bếp ăn bán trú, các phòng phục vụ học tập và phòng chức năng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9.250	9.250		0	0		-9.250	-9.250	0	0			Chưa triển khai
13	Trường TH Vĩnh Hiệp (điểm chính) – HM: Xây dựng khối lớp học 10 phòng, cải tạo khối hành chính, xây dựng mái che và đường nối khối lớp học và thư viện	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.585	7.585		3.415	3.415		0	0	0	7.585	7.585		Đang thi công
14	Trường TH Vĩnh Lương 1 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	280	280		280	280		0	0	0	280	280		Đang thi công
15	Trường TH Vĩnh Phương 2 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.095	1.095		876	876		0	0	0	1.095	1.095		Đang thi công
16	Trường TH Phước Long 1 – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	795	795		398	398		0	0	0	795	795		Đang thi công
17	Trường TH Phước Đồng (điểm chính, điểm Phước Thượng) – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.057	1.057		898	898		0	0	0	1.057	1.057		Đang thi công
18	Trường TH Vĩnh Hiệp - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	429	429		366	366		0	0	0	429	429		Đang thi công
19	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân – Hạng mục: cải tạo, sửa chữa 02 khối lớp học 02 tầng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.040	1.040		901	901		0	0	0	1.040	1.040		Đang thi công
20	Trường THCS Cao Thắng – Hạng mục: Cải tạo dây phòng học, phòng hành chính, xây dựng mới 01 đoạn tường rào	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.151	1.151		965	965		0	0	0	1.151	1.151		Đang thi công
21	Trường THCS Trần Quốc Toản (điểm phụ) – Hạng mục: Cải tạo mái	Phòng Giáo dục và Đào tạo	320	320		160	160		0	0	0	320	320		Đang thi công
22	Trường THCS Lương Định Của – Hạng mục: Xây dựng khối phòng học bộ môn, giải quyết thoát nước khuôn viên trường	Phòng Giáo dục và Đào tạo	10.645	10.645		2.565	2.565		-3.979	-3.979	0	6.666	6.666		Đang thi công
23	Trường THCS Bạch Đằng – Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.071	1.071		1.071	1.071		0	0	0	1.071	1.071		Đã hoàn thành

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HBND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
24	Trường THCS Lam Sơn - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.155	1.155		1.155	1.155		0	0	0	1.155	1.155		Đã hoàn thành
25	Trường THCS Nguyễn Công Trứ - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	615	615		615	615		0	0	0	615	615		Đã hoàn thành
26	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	720	720		720	720		0	0	0	720	720		Đã hoàn thành
27	Trường THCS Trần Hưng Đạo - Hạng mục: Khắc phục hư hỏng do ảnh hưởng sau bão số 08, 09	Phòng Giáo dục và Đào tạo	259	259		259	259		0	0	0	259	259		Đã hoàn thành
28	Hệ thống thoát nước thôn Phú Vinh 1 (tuyến chính), xã Vinh Thạnh	Phòng Quản lý Đô thị	4.016	4.016		2.008	2.008		-1.166	-1.166	0	2.850	2.850		Đang thi công
29	Làm mới sân bóng đá mini, đường vào sân và cải tạo nhà bảo vệ	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố	2.810	2.810		1.000	1.000		0	0	0	2.810	2.810		Đang thi công
30	Cải tạo, sửa chữa tường rào và mái che phía sau nhà đa năng	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố	630	630		630	630		0	0	0	630	630		Đang thi công
31	Trạm biến áp 160 kVA cấp điện cho Trung tâm Tập luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Nha Trang, phường Phước Hòa	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố	1.178	1.178		0	0		-1.178	-1.178	0	0	0		Chưa triển khai
32	Hệ thống đầu nối nước thải cấp 3 năm 2020	BQL Dịch vụ công ích	12.940	12.940		500	500		-8.332	-12.940	4.608	4.608	0	4.608	Đang thi công
33	Nâng cấp, cải tạo công viên Hòn Chông - đường 2/4, phường Vĩnh Phước	BQL Dịch vụ công ích	1.820	1.820		0	0		-242	-1.820	1.578	1.578		1.578	Đang thi công
34	Trường THCS Cao Bá Quát - Hạng mục: Nhà đa năng, khu thể dục thể thao ngoài trời, cây xanh, đường nội bộ, trang thiết bị	BQL Dự án các CTXDNT	7.030	7.030		3.500	3.500		-2.530	-7.030	4.500	4.500		4.500	Đang thi công
35	Trường Tiểu học Vĩnh Trung - Hạng mục: Xây dựng mới 8 phòng học, nhà đa năng	BQL Dự án các CTXDNT	11.950	11.950		3.797	3.797		-5.295	-5.295	0	6.655	6.655		Đang thi công
36	Nâng cấp, mở rộng trần Rọc Dài xã Vinh Thạnh	BQL Dự án các CTXDNT	3.182	3.182		2.700	2.700		0	-3.182	3.182	3.182	0	3.182	Đang thi công
II	VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT		454.300	415.300	39.000	148.188	144.000	4.188	-58.222	-138.919	80.697	396.078	276.381	119.697	
II.1	Dự án khởi công mới		439.300	400.300	39.000	143.247	139.059	4.188	-68.222	-148.919	80.697	371.078	251.381	119.697	
37	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường (nâng tầng làm kho lưu trữ hồ sơ)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.550	2.550		0	0		0	0	0	2.550	2.550		Chưa triển khai
38	Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Thành đoàn	Thành đoàn Nha Trang	935	935		468	468		0	0	0	935	935		Đang thi công
39	Khu Tái định cư Phước Hạ (giai đoạn 2)	BQL Dự án các CTXDNT	33.804	33.804		0	0		-32.804	-33.804	1.000	1.000		1.000	Chưa triển khai
40	Nhà vệ sinh ngầm tại công viên Phạm Văn Đồng	BQL Dự án các CTXDNT	1.950	1.950		1.400	1.400		0	0	0	1.950	1.950		Đang thi công
41	Cải tạo vỉa hè nút giao Ngã 6	BQL Dự án các CTXDNT	595	595		560	560		0	0	0	595	595		Đang thi công
42	Cầu Ngọc Thảo	BQL Dự án các CTXDNT	16.500		16.500	280		280	-11.000	0	-11.000	5.500		5.500	Chưa triển khai
43	Xây dựng mới Trường MN Vĩnh Lương	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0	0		0	0		1.420	0	1.420	1.420		1.420	
44	Trường MN Vĩnh Nguyên 1 (điểm Thánh Gia) - Hạng mục: Xây dựng mới khối phòng học, phòng hành chính, phòng phục vụ học tập, nhà xe, sân nền, công tường rào, cây xanh	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0	0		0	0		5.709	5.709	0	5.709	5.709		
45	Trường TH Vĩnh Hòa 2 - Hạng mục: Xây dựng mới nhà đa năng, bếp ăn bán trú, các phòng phục vụ học tập và phòng chức năng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0	0		0	0		5.000	0	5.000	5.000		5.000	
46	Kê chống sạt lở khu vực dự án khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ	Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố	1.160	1.160		580	580		0	0	0	1.160	1.160		Đang thi công
47	Sửa chữa Trạm Y tế Vĩnh Thạnh	Trung tâm Y tế thành phố	969	969		0	0		0	-969	969	969		969	Đang thi công
48	Sửa chữa Trạm Y tế Vĩnh Phương	Trung tâm Y tế thành phố	915	915		0	0		0	-915	915	915		915	Đang thi công
49	Sửa chữa Trạm Y tế Phương Sơn	Trung tâm Y tế thành phố	365	365		0	0		0	-365	365	365		365	Đang thi công
50	Sửa chữa Trạm Y tế Vĩnh Thái	Trung tâm Y tế thành phố	665	665		0	0		0	-665	665	665		665	Đang thi công
51	Sửa chữa Trạm Y tế Phước Hòa	Trung tâm Y tế thành phố	375	375		0	0		0	-375	375	375		375	Đang thi công
52	Sửa chữa Trạm Y tế Vạn Thắng	Trung tâm Y tế thành phố	780	780		0	0		0	-780	780	780		780	Đang thi công
53	Sửa chữa nâng tầng trụ sở làm việc Công an phường Vĩnh Nguyên	Công an thành phố	2.830	2.830		0	0		0	-2.830	2.830	2.830		2.830	Đang thi công
54	Sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Xương Huân	Công an thành phố	930	930		788	788		0	-930	930	930		930	Đang thi công
55	Sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Vĩnh Phước	Công an thành phố	1.080	1.080		923	923		0	-1.080	1.080	1.080		1.080	Đang thi công
56	Sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Phương Sơn	Công an thành phố	900	900		765	765		0	-900	900	900		900	Đang thi công
57	Sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Ngọc Hiệp	Công an thành phố	868	868		731	731		0	-868	868	868		868	Đang thi công
58	Sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Phước Tiến	Công an thành phố	970	970		816	816		0	-970	970	970		970	Đang thi công
59	Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Công an phường Phước Long	Công an thành phố	925	925		791	791		0	-925	925	925		925	Đang thi công

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
60	Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Công an phường Phước Tân	Công an thành phố	738	738		497	497		0	-738	738	738		738	Đang thi công
61	Công trình phòng thủ quân sự năm 2018	Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.141	1.141		1.141	1.141		0	-1.141	1.141	1.141		1.141	Đang thi công
62	Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang	Ban chỉ huy quân sự thành phố	22.500		22.500	3.908		3.908	-16.500	0	-16.500	6.000		6.000	Chưa triển khai
63	Sửa chữa cải tạo BCH Quân sự thành phố	Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.300	1.300		0	0		0	0	0	1.300	1.300		Đang thi công
64	Hệ thống tái sử dụng nước sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam	BQL Dịch vụ công ích	1.225	1.225		613	613		0	0	0	1.225	1.225		Đang thi công
65	Hệ thống khử trùng nước thải bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam	BQL Dịch vụ công ích	5.250	5.250		0	0		0	-5.250	5.250	5.250		5.250	Chưa triển khai
66	Hệ thống đèn chiếu sáng bờ biển đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Đoàn Trần Nghiệp đến Mai Xuân Thưởng)	BQL Dịch vụ công ích	2.660	2.660		0	0		0	-2.660	2.660	2.660		2.660	Chưa triển khai
67	Nâng cấp, cải tạo vườn hoa Khu tái định cư Hòn Đò, phường Vĩnh Hòa	BQL Dịch vụ công ích	1.295	1.295		640	640		0	0	0	1.295	1.295		Đang thi công
68	Cải tạo, chỉnh trang công viên 23/10	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang	1.235	1.235		1.235	1.235		0	0	0	1.235	1.235		Đang thi công
69	Hệ thống thoát hèm 552 Lê Hồng Phong	UBND phường Phước Long	355	355		355	355		0	0	0	355	355		Đang thi công
70	Hệ thống thoát nước hèm 36 đường Phước Long	UBND phường Phước Long	1.154	1.154		1.154	1.154		0	0	0	1.154	1.154		Đang thi công
71	Nâng cấp đường và cải tạo hệ thống thoát nước hèm 114 đường Phước Long	UBND phường Phước Long	530	530		447	447		0	0	0	530	530		Đang thi công
72	Hệ thống thoát nước đường Nhà Thờ, phường Vĩnh Hải	UBND phường Vĩnh Hải	875	875		0	0		0	0	0	875	875		Đang thi công
73	Nhà văn hóa tổ 5,6 Thanh Hải và Trung tâm học tập cộng đồng phường Vĩnh Hải	UBND phường Vĩnh Hải	960	960		0	0		0	0	0	960	960		Chưa triển khai
74	Đường tại khu dân cư A-T thuộc tổ 21 (đoạn nối thông ra đường 2/4).	UBND phường Vĩnh Hải	485	485		0	0		0	0	0	485	485		Đang thi công
75	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường Xương Huân	UBND phường Xương Huân	1.615	1.615		0	0		-831	-831	0	784	784		Đang thi công
76	Cải tạo sửa chữa hội trường UBND phường Xương Huân	UBND phường Xương Huân	1.490	1.490		1.080	1.080		0	0	0	1.490	1.490		Đang thi công
77	Nâng cấp hèm số 06 Lê Lợi, phường Xương Huân	UBND phường Xương Huân	230	230		219	219		0	0	0	230	230		Đang thi công
78	Ban bảo vệ dân phố số 03 Trương Định	UBND phường Phước Tiến	1.295	1.295		0	0		0	0	0	1.295	1.295		Chưa triển khai
79	Hệ thống thoát nước khu dân cư Đê Pô, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	1.016	1.016		508	508		0	0	0	1.016	1.016		Đang thi công
80	Hệ thống thoát nước các hèm 51 Sau Ga	UBND phường Phước Tân	770	770		462	462		0	0	0	770	770		Đang thi công
81	Hệ thống thoát nước và láng bê tông hèm 286 Thống Nhất	UBND phường Phương Sơn	485	485		190	190		0	0	0	485	485		Đang thi công
82	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hèm 85/11-85/13	UBND phường Phương Sơn	605	605		363	363		0	0	0	605	605		Đang thi công
83	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh hèm 115 liên hèm 119 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	670	670		402	402		0	0	0	670	670		Đang thi công
84	Nâng cấp đường bê tông, hệ thống thoát nước hèm 27-59 Phương Sài và hèm nhà ông Nguyễn Thuận - Hải Đức	UBND phường Phương Sơn	645	645		0	0		0	0	0	645	645		Đang thi công
85	Hệ thống thoát nước, láng bê tông hèm 24/3 đường 23/10	UBND phường Phương Sơn	340	340		0	0		0	0	0	340	340		Đang thi công
86	Hệ thống thoát nước hèm 23 Thủy Xương	UBND phường Phương Sơn	745	745		0	0		0	0	0	745	745		Đang thi công
87	Hệ thống thoát nước hèm 292 Thống Nhất, 11/2 Phương Sài và 85 Phương Sài	UBND phường Phương Sơn	1.040	1.040		0	0		0	0	0	1.040	1.040		Đang thi công
88	Sửa chữa, cải tạo hội trường và nhà làm việc khối đoàn thể phường Phương Sơn	UBND phường Phương Sơn	2.280	2.280		950	950		0	0	0	2.280	2.280		Đang thi công
89	Kè chống sạt lở khu vực Đồi trại Thủy	UBND phường Phương Sơn	2.832	2.832		1.093	1.093		0	0	0	2.832	2.832		Đang thi công
90	Nâng cấp đường Nhân Vị	UBND phường Phương Sơn	2.183	2.183		900	900		0	0	0	2.183	2.183		Đang thi công

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
91	Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu – Trường Sơn)	UBND phường Vĩnh Trường	7.090	7.090	0	0		-4.090	-7.090	3.000	3.000		3.000	Chưa triển khai	
92	Hệ thống thoát nước hẻm 1, 2 tới 2 Trường Sơn	UBND phường Vĩnh Trường	1.165	1.165	583	583		0	0	0	1.165	1.165		Đang thi công	
93	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại khu vực Trường Đông	UBND phường Vĩnh Trường	1.077	1.077	1.012	1.012		0	0	0	1.077	1.077		Đang thi công	
94	Hệ thống thoát nước khu 202	UBND phường Vĩnh Trường	2.052	2.052	0	0		0	0	0	2.052	2.052		Chưa triển khai	
95	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1258 đường 2/4, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	670	670	566	566		0	0	0	670	670		Đang thi công	
96	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1288 đường 2/4 và hẻm 3 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	1.615	1.615	0	0		0	0	0	1.615	1.615		Chưa triển khai	
97	Nâng cấp hội trường sinh hoạt tổ dân phố Vạn An 1-2	UBND phường Vạn Thắng	805	805	363	363		0	0	0	805	805		Đang thi công	
98	Cải tạo, sửa chữa hội trường sinh hoạt tổ dân phố Vạn Trung 1-2	UBND phường Vạn Thắng	435	435	241	241		-194	-194	0	241	241		Đang thi công	
99	Cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 139 Nguyễn Thái Học (đoạn cuối), phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	738	738	0	0		0	0	0	738	738		Đang thi công	
100	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước hẻm 22 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	526	526	501	501		0	0	0	526	526		Đang thi công	
101	Nâng cấp đường và hệ thống hẻm 13 Hà Ra, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	1.036	1.036	538	538		0	0	0	1.036	1.036		Đang thi công	
102	Hệ thống ống cấp 3 đường Bờ Kè (Xóm Cồn), phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	615	615	293	293		0	0	0	615	615		Đang thi công	
103	Giải quyết thoát nước hẻm 41 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	495	495	238	238		0	0	0	495	495		Đang thi công	
104	Láng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm khu dân cư Vạn Lợi 1, Vạn Lợi 2, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	1.060	1.060	489	489		11	11	0	1.071	1.071		Đang thi công	
105	Láng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm khu dân cư Vạn Hòa 1, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	745	745	387	387		0	0	0	745	745		Đang thi công	
106	Láng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm khu dân cư Vạn Hòa 2, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	1.090	1.090	491	491		0	0	0	1.090	1.090		Đang thi công	
107	Nâng cấp, cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến đường hẻm tổ dân phố 7	UBND phường Phương Sài	680	680	0	0		0	0	0	680	680		Đang thi công	
108	Hệ thống thoát nước hẻm 33 Bà Triệu, 32 Thái Nguyên và hẻm 174, 200 Trần Quý Cáp	UBND phường Phương Sài	1.020	1.020	0	0		0	0	0	1.020	1.020		Đang thi công	
109	Hệ thống thoát nước hẻm 153, 181, 187, Hoàng Văn Thụ và hẻm 52 Bến Cá	UBND phường Phương Sài	1.151	1.151	757	757		0	0	0	1.151	1.151		Đang thi công	
110	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm 28, 42, 56 Phương Sài	UBND phường Phương Sài	710	710	0	0		0	0	0	710	710		Đang thi công	
111	Hệ thống thoát nước cụm hẻm 71 Phan Đình Giót	UBND phường Phương Sài	915	915	643	643		0	0	0	915	915		Đang thi công	
112	Hệ thống thoát nước cấp 3 khu Tái định cư đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	537	537	537	537		0	0	0	537	537		Đang thi công	
113	Khắc phục sạt lở đường dân sinh tổ 3 đảo Trí Nguyên (đoạn từ chợ Vĩnh Nguyên đến nhà ông Trần Khánh), phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	12.020	12.020	5.833	5.833		-108	-108	0	11.912	11.912		Đang thi công	
114	Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.822	2.822	0	0		0	0	0	2.822	2.822		Chưa triển khai	
115	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc và hội trường UBND phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.634	1.634	0	0		0	0	0	1.634	1.634		Chưa triển khai	
116	Hệ thống thoát nước tổ 2 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.195	1.195	598	598		0	0	0	1.195	1.195		Đang thi công	
117	Hệ thống thoát nước tổ 3 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.224	2.224	0	0		0	0	0	2.224	2.224		Chưa triển khai	
118	Hệ thống thoát nước tổ 2 Tây Hải phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.587	1.587	0	0		0	0	0	1.587	1.587		Chưa triển khai	
119	Hệ thống thoát nước hẻm 17 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.660	2.660	401	401		0	0	0	2.660	2.660		Đang thi công	
120	Trùng tu tôn tạo đình làng Trí Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	8.650	8.650	0	0		-5.150	-8.650	3.500	3.500		3.500	Chưa triển khai	
121	Đường kẻ chắn sóng từ đình Bích Đàm đến nhà phát điện Bích Đàm, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	5.600	5.600	0	0		-2.600	-2.600	0	3.000	3.000		Chưa triển khai	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
122	Nâng cấp đường C2, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	3.000	3.000		0	0		0	-3.000	3.000	3.000		3.000	Chưa triển khai
123	Khắc phục khẩn cấp sạt lở đoạn nhà bà Hoa đến Đồn Biên phòng (đường bao dân sinh đảo Trí Nguyên), phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	11.560	11.560		5.398	5.398		0	0	0	11.560	11.560		Đang thi công
124	Nâng cấp, mở rộng trạm trực bảo vệ tổ dân phố 90 Đồng Nai, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	160	160		160	160		56	56	0	216	216		Đang thi công
125	Xây dựng nhà văn hóa, cổng tường rào, sân tập thể dục thể thao tổ 4 Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	1.724	1.724		865	865		-312	-312	0	1.412	1.412		Đang thi công
126	Hệ thống thoát nước hẻm 4 Hương Điền, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	439	439		365	365		0	0	0	439	439		Đang thi công
127	Hệ thống thoát nước hẻm 160 Đồng Nai, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	745	745		0	0		0	0	0	745	745		Đang thi công
128	Hệ thống thoát nước tổ 4 Phước Toàn Tây, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	718	718		0	0		0	0	0	718	718		Đang thi công
129	Hệ thống thoát nước hẻm 50/8 Đồng Nai, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	440	440		371	371		0	0	0	440	440		Đang thi công
130	Thoát nước tổ 4 Phước Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	2.218	2.218		0	0		0	0	0	2.218	2.218		Chưa triển khai
131	Hệ thống thoát nước hẻm 206 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	780	780		664	664		0	0	0	780	780		Đang thi công
132	Nâng cấp đường Nhật Lệ	UBND phường Phước Hòa	570	570		240	240		0	0	0	570	570		Đang thi công
133	Nâng cấp đường Đố Lương	UBND phường Phước Hòa	1.722	1.722		0	0		0	0	0	1.722	1.722		Chưa triển khai
134	Cải tạo hệ thống thoát nước và lán nhựa tuyến đường Phùng Khắc Khoan, đường Hiền Lương	UBND phường Phước Hòa	1.165	1.165		699	699		0	0	0	1.165	1.165		Đang thi công
135	Nâng cấp và nạo vét mương thoát nước hẻm 51- tổ 2 Vĩnh Diễm	UBND phường Ngọc Hiệp	590	590		0	0		0	0	0	590	590		Đang thi công
136	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 4 Ngọc Hội	UBND phường Ngọc Hiệp	905	905		0	0		0	0	0	905	905		Đang thi công
137	Hệ thống thoát nước tổ văn hóa số 01 Vĩnh Diễm (từ chùa Kim Long đến ngã tư số 24/55 Lương Định Của).	UBND phường Ngọc Hiệp	2.870	2.870		1.169	1.169		0	0	0	2.870	2.870		Đang thi công
138	Hệ thống thoát nước từ hẻm 113/1 + 70m Lương Định Của đến ngã ba hẻm nhà số 113/5/32 Lương Định Của	UBND phường Ngọc Hiệp	310	310		0	0		-118	-118	0	192	192		Đang thi công
139	Hệ thống thoát nước các hẻm tổ 1 Vĩnh Diễm (từ nhà ông Dương Bảo Kiên đến nhà bà Phan Thị Phương Chi; từ nhà bà Thảo đến cuối tuyến)	UBND phường Ngọc Hiệp	1.153	1.153		0	0		0	0	0	1.153	1.153		Đang thi công
140	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 4 Vĩnh Diễm từ nhà ông Lê Văn Liệt đến nhà ông Lê Văn Kịch	UBND phường Ngọc Hiệp	690	690		0	0		0	0	0	690	690		Đang thi công
141	Hệ thống thoát nước hẻm 15, 19 đường Hương Lộ Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	400	400		0	0		0	0	0	400	400		Đang thi công
142	Cải tạo, sửa chữa trung tâm sinh hoạt cộng đồng Lư Cẩm, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	649	649		0	0		0	0	0	649	649		Đang thi công
143	Hệ thống thoát nước hẻm từ nhà bà Nguyễn Thị Ba đến nhà ông Nguyễn Văn Phú, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	1.320	1.320		0	0		0	0	0	1.320	1.320		Đang thi công
144	Nâng cấp, cải tạo đường nối từ đường Ba Làng đến đường Sứ Hy Nhan	UBND phường Vĩnh Hòa	705	705		625	625		0	0	0	705	705		Đang thi công
145	Lán bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 50, hẻm 58 tổ 7 Ba Làng, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	360	360		0	0		0	0	0	360	360		Đang thi công
146	Nâng cấp, cải tạo hẻm 1 tổ 1 Hòa Tây nối dài đến suối cạn, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	1.025	1.025		0	0		0	0	0	1.025	1.025		Đang thi công
147	Lán bê tông và hệ thống thoát nước tuyến hẻm thông ra đường 2/4	UBND phường Vĩnh Hòa	860	860		0	0		0	0	0	860	860		Đang thi công
148	Hệ thống thoát nước hẻm 1, 2, 3 tiếp giáp đường Dương Hiến Quyền	UBND phường Vĩnh Hòa	799	799		0	0		0	0	0	799	799		Đang thi công
149	Hệ thống thoát nước hẻm 7, 47 tổ 17 Hòa Trung	UBND phường Vĩnh Hòa	2.314	2.314		950	950		0	0	0	2.314	2.314		Đang thi công
150	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Hòa năm 2019	UBND phường Vĩnh Hòa	1.101	1.101		0	0		0	0	0	1.101	1.101		Đang thi công
151	Hệ thống thoát nước hẻm 42/2 Phú Đức, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	310	310		310	310		0	0	0	310	310		Đang thi công
152	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại tổ 3 Đông Bắc	UBND phường Vĩnh Hòa	610	610		366	366		146	146	0	756	756		Đang thi công
153	Hệ thống thoát nước các hẻm còn lại tổ 19 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	1.180	1.180		1.000	1.000		0	0	0	1.180	1.180		Đang thi công
154	Hệ thống thoát nước hẻm 161 đường 2/4 (khu vực tổ 4&6 Hà Ra, cồn Nhất Trí)	UBND phường Vĩnh Phước	1.175	1.175		705	705		0	0	0	1.175	1.175		Đang thi công

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
155	Hệ thống thoát nước đường Ngô Đền tổ 14 Phường Mai	UBND phường Vĩnh Phước	1.145	1.145		687	687		0	0	0	1.145	1.145		Đang thi công
156	Sửa chữa trụ sở UBND phường và nhà làm việc các Đoàn thể phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	1.095	1.095		842	842		-128	-128	0	967	967		Đang thi công
157	Xây dựng mới điểm trạm trực tổ 19 Trường Phúc	UBND phường Vĩnh Phước	1.035	1.035		221	221		-814	-814	0	221	221		Đang thi công
158	Xây dựng điểm sinh hoạt các hội trên địa bàn phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	1.260	1.260		756	756		0	0	0	1.260	1.260		Đang thi công
159	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ 25 Hòn Chông thông ra đường Cao Văn Bê	UBND phường Vĩnh Phước	1.140	1.140		684	684		0	0	0	1.140	1.140		Đang thi công
160	Hệ thống thoát nước tuyến hẻm số 915, 925 đường 2-4 và đường Đoàn Kết	UBND phường Vĩnh Phước	2.565	2.565		912	912		0	0	0	2.565	2.565		Đang thi công
161	Hệ thống thoát nước các hẻm tổ 5 Hà Ra	UBND phường Vĩnh Phước	1.860	1.860		930	930		0	0	0	1.860	1.860		Đang thi công
162	Hệ thống thoát nước tổ 13 Phường Mai	UBND phường Vĩnh Phước	1.155	1.155		0	0		0	0	0	1.155	1.155		Chưa triển khai
163	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại tổ Cù Lao Trung 1, Cù Lao Trung 2	UBND phường Vĩnh Thọ	1.110	1.110		539	539		0	0	0	1.110	1.110		Đang thi công
164	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại tổ Cù Lao Hạ, tổ Hải Phụng	UBND phường Vĩnh Thọ	1.078	1.078		982	982		0	0	0	1.078	1.078		Đang thi công
165	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại tổ Sơn Phước 1, tổ Sơn Phước 2	UBND phường Vĩnh Thọ	1.550	1.550		0	0		0	0	0	1.550	1.550		Chưa triển khai
166	Đường Gành Trắc, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	1.081	1.081		520	520		-561	-561	0	520	520		Đang thi công
167	Nâng cấp hẻm đi Công ty Đức Duy thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	356	356		356	356		7	7	0	363	363		Đang thi công
168	Kè thoát lũ thôn Phước Hạ	UBND xã Phước Đồng	5.700	5.700		3.000	3.000		0	0	0	5.700	5.700		Đang thi công
169	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng năm 2020	UBND xã Phước Đồng	1.196	1.196		1.196	1.196		0	0	0	1.196	1.196		Đang thi công
170	Cụm đường ống Thắt thôn Phước Tân	UBND xã Phước Đồng	700	700		666	666		0	0	0	700	700		Đang thi công
171	Cụm hẻm thôn Phước Thủy	UBND xã Phước Đồng	306	306		290	290		0	0	0	306	306		Đang thi công
172	Đường ống Tuyển, thôn Phước Hạ	UBND xã Phước Đồng	912	912		494	494		-418	-418	0	494	494		Đang thi công
173	Nâng cấp, mở rộng trục đường liên thôn Phước Trung – Phước Thủy	UBND xã Phước Đồng	7.650	7.650		5.000	5.000		-755	-755	0	6.895	6.895		Đang thi công
174	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Phước Đồng – HM: Nhà kho, nhà để xe, sân, nhà vệ sinh	UBND xã Phước Đồng	560	560		503	503		-57	-57	0	503	503		Đang thi công
175	Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Phước Lợi	UBND xã Phước Đồng	609	609		591	591		0	0	0	609	609		Đang thi công
176	Cụm đường thôn Phước Thượng, nhà ông Sơn	UBND xã Phước Đồng	510	510		478	478		0	0	0	510	510		Đang thi công
177	Đường thôn Phước Thượng, TL3 đi nghĩa trang	UBND xã Phước Đồng	930	930		558	558		0	0	0	930	930		Đang thi công
178	Cụm đường thôn Phước Hạ, nhà bà Hà	UBND xã Phước Đồng	960	960		576	576		0	0	0	960	960		Đang thi công
179	Đường thôn Phước Hạ, nhà bà Lý	UBND xã Phước Đồng	640	640		384	384		0	0	0	640	640		Đang thi công
180	Sửa chữa, nạo vét khẩn cấp mương thoát lũ Hòn Rớ, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	2.455	2.455		2.000	2.000		0	0	0	2.455	2.455		Đang thi công
181	Hệ thống thoát nước tổ 6 Vĩnh Diễm Trung	UBND xã Vĩnh Hiệp	650	650		0	0		0	0	0	650	650		Đang thi công
182	Gia cố mái taluy đường bao khu B Trung tâm thể thao, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.170	1.170		702	702		0	0	0	1.170	1.170		Đang thi công
183	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	540	540		514	514		0	0	0	540	540		Đang thi công
184	Cải tạo, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa thôn Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	625	625		592	592		0	0	0	625	625		Đang thi công

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
185	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường vào UBND xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	860	860	0	0	0	0	0	0	860	860		Đang thi công	
186	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tổ 2 Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125		Đang thi công	
187	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tổ 1 Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.110	1.110	0	0	0	0	0	0	1.110	1.110		Đang thi công	
188	Nâng cấp sửa chữa mặt đường tuyến hẻm thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	570	570	535	535	0	0	0	0	570	570		Đang thi công	
189	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp năm 2020	UBND xã Vĩnh Hiệp	930	930	558	558	0	0	0	0	930	930		Đang thi công	
190	Hệ thống thoát nước hẻm đường Gò Găng thôn Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.160	1.160	696	696	0	0	0	0	1.160	1.160		Đang thi công	
191	Hệ thống thoát nước tổ 9 thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.055	1.055	633	633	0	0	0	0	1.055	1.055		Đang thi công	
192	Hệ thống thoát nước tổ 10 thôn Vĩnh Châu	UBND xã Vĩnh Hiệp	860	860	516	516	0	0	0	0	860	860		Đang thi công	
193	Gia cố mái taluy đường tổ 18 Vĩnh Diễm Thượng, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	715	715	0	0	0	0	0	0	715	715		Đang thi công	
194	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm (42,71,103) đường Giáp Văn Cương, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	880	880	0	0	0	0	0	0	880	880		Đang thi công	
195	Láng bê tông các tuyến hẻm thôn Cát Lợi năm 2020, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	890	890	834	834	0	0	0	0	890	890		Đang thi công	
196	Nâng cấp đường Hương lộ Cát Lợi (đoạn còn lại), và các tuyến nhân	UBND xã Vĩnh Lương	790	790	738	738	0	0	0	0	790	790		Đang thi công	
197	Láng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn Bính đến nhà ông Phạm Văn Chút thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	735	735	686	686	0	0	0	0	735	735		Đang thi công	
198	Xây dựng kho lưu trữ, cải tạo nhà làm việc công an xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.320	1.320	1.181	1.181	0	0	0	0	1.320	1.320		Đang thi công	
199	Hệ thống thoát nước thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	700	700	336	336	0	0	0	0	700	700		Đang thi công	
200	Nâng cấp cầu dân sinh tổ 01 thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.139	1.139	1.053	1.053	0	0	0	0	1.139	1.139		Đang thi công	
201	Láng bê tông và hệ thống thoát nước cụm hẻm thôn Lương Sơn 1, 2 năm 2020 xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.515	1.515	1.127	1.127	-388	-388	0	0	1.127	1.127		Đang thi công	
202	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Lương – hạng mục: Xây dựng đoạn tường rào, sân nền, nhà xe, kho chứa tang vật	UBND xã Vĩnh Lương	1.678	1.678	1.651	1.651	161	161	0	0	1.839	1.839		Đang thi công	
203	Kè chống sạt lở khu dân cư suối Ngang, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.035	2.035	860	860	0	0	0	0	2.035	2.035		Đang thi công	
204	Khắc phục ngập úng khu dân cư thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	995	995	995	995	0	0	0	0	995	995		Đang thi công	
205	Láng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm thôn Lương Sơn 3 năm 2020, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.035	1.035	566	566	-469	-469	0	0	566	566		Đang thi công	
206	Nâng cấp đường Dương Khuê thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.385	1.385	701	701	-601	-601	0	0	784	784		Đang thi công	
207	Kè chống sạt lở khu dân cư đường Lê thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	3.264	3.264	0	0	0	-3.264	3.264	3.264			3.264	Chưa triển khai	
208	Kè chống sạt lở khu dân cư Hòn Vĩ thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.612	2.612	0	0	0	-2.612	2.612	2.612			2.612	Chưa triển khai	
209	Hệ thống thoát nước hẻm 102 đường Chính Hữu, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	4.030	4.030	0	0	0	-4.030	4.030	4.030			4.030	Đang thi công	
210	Hệ thống thoát nước các tuyến nhánh đường Giáp Văn Cương, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.030	1.030	783	783	0	0	0	0	1.030	1.030		Đang thi công	
211	Kè mương thoát lũ đoạn trước nghĩa trang đến nhà ông Quý thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.775	1.775	0	0	0	0	0	0	1.775	1.775		Chưa triển khai	
212	Kè chống sạt lở suối Văn Đăng 1 (giai đoạn 2), xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.919	1.919	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919		Chưa triển khai	
213	Hệ thống thoát nước hẻm 76 Nguyễn Phan Chánh, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.130	2.130	969	969	0	0	0	0	2.130	2.130		Đang thi công	
214	Khắc phục bão lũ đường liên thôn Lộ Lư, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.590	2.590	1.975	1.975	0	0	0	0	2.590	2.590		Đang thi công	
215	Bãi đậu xe tạm khu vực chợ xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	6.500	6.500	2.673	2.673	-1.009	-1.009	0	0	5.491	5.491		Đang thi công	
216	Hệ thống thoát nước thôn Hòn Nghé đến công đường Sắt, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.020	2.020	860	860	0	0	0	0	2.020	2.020		Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
217	Mương tưới Đồng Gò, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	235	235	235	235	0	0	0	235	235	0	0	0	Đang thi công
218	Hệ thống thoát nước Rọc Lát thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	2.375	2.375	0	0	0	0	0	2.375	2.375	0	0	0	Đang thi công
219	Láng bê tông đường từ nghĩa trang Hòn Ngang đến đường nội đồng vùng I, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.792	1.792	1.590	1.590	0	0	0	1.792	1.792	0	0	0	Đang thi công
220	Láng bê tông xi măng cụm đường hẻm thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	950	950	890	890	0	0	0	950	950	0	0	0	Đang thi công
221	Hệ thống thoát nước hẻm 543 thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.045	1.045	1.045	1.045	0	0	0	1.045	1.045	0	0	0	Đang thi công
222	Hệ thống thoát nước khu vực nhà ông Võ Đình Thôn thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.161	1.161	1.161	1.161	0	0	0	1.161	1.161	0	0	0	Đang thi công
223	Hệ thống thoát nước hẻm 246 thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	515	515	0	0	0	0	0	515	515	0	0	0	Đang thi công
224	Hệ thống thoát nước hẻm 296 thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.150	1.150	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0	0	0	Đang thi công
225	Hệ thống thoát nước đường Hòn Nghê (đoạn từ nhà ông Tâm đến Suối Cam), xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.420	1.420	0	0	0	0	0	1.420	1.420	0	0	0	Đang thi công
226	Nâng cấp cụm đường ngõ xóm Oàn Ương thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.104	1.104	0	0	0	0	0	1.104	1.104	0	0	0	Đang thi công
227	Nâng cấp đường Sông Tranh, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.096	1.096	482	482	0	0	0	1.096	1.096	0	0	0	Đang thi công
228	Nâng cấp đườn Gò Cây Sung đoạn Gò Găng thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.095	1.095	887	887	0	0	0	1.095	1.095	0	0	0	Đang thi công
229	Nâng cấp đường nghĩa trang Hòn Ngang, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.090	1.090	882	882	0	0	0	1.090	1.090	0	0	0	Đang thi công
230	Láng bê tông và hệ thống thoát nước khu vực Trạm Y Tế đến nhà ông Sang, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.100	1.100	1.017	1.017	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	Đang thi công
231	Nâng cấp cụm đường ngõ xóm thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	255	255	0	0	0	0	0	255	255	0	0	0	Đang thi công
232	Nâng cấp đường Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	800	800	752	752	0	0	0	800	800	0	0	0	Đang thi công
233	Nâng cấp đường Xóm Chiếu, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	810	810	762	762	0	0	0	810	810	0	0	0	Đang thi công
234	Nâng cấp đường từ nhà ông Bé đến ông Tạng, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.380	1.380	0	0	0	0	0	1.380	1.380	0	0	0	Chưa triển khai
235	Kè chống sạt lở Hòn Nghê 2 (giai đoạn 2), xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.530	1.530	0	0	0	0	0	1.530	1.530	0	0	0	Đang thi công
236	Láng bê tông đường từ Gò Mã Thánh đến nhà ông Ngô Văn Huệ	UBND xã Vĩnh Trung	935	935	440	440	0	0	0	935	935	0	0	0	Đang thi công
237	Nâng cấp đường từ nhà bà Lê Thị Nhánh đến nhà ông Nguyễn Sanh	UBND xã Vĩnh Trung	950	950	0	0	0	0	0	950	950	0	0	0	Đang thi công
238	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Ngô Văn An đến nhà ông Lê Văn Dăm và kè chống sạt lở, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	910	910	0	0	0	0	0	910	910	0	0	0	Đang thi công
239	Láng bê tông đường thôn Võ Đông đến nhà bà Lê Thị Ngô, nhà ông Nguyễn Minh Lang đến nhà bà Oanh thôn Võ Đông	UBND xã Vĩnh Trung	515	515	242	242	0	0	0	515	515	0	0	0	Đang thi công
240	Láng bê tông đường từ nghĩa trang Đồng Nhon đến nhà ông Thiệt	UBND xã Vĩnh Trung	980	980	426	426	0	0	0	980	980	0	0	0	Đang thi công
241	Nhà văn hóa thôn Võ Cảnh, xã Vĩnh Trung – Hạng mục: Tường rào, hệ thống điện, trần, sơn tường, nhà vệ sinh	UBND xã Vĩnh Trung	532	532	254	254	0	0	0	532	532	0	0	0	Đang thi công
242	Nhà văn hóa thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung – Hạng mục: Sửa chữa sân nền, hội trường, xây dựng hệ thống thoát nước	UBND xã Vĩnh Trung	670	670	326	326	0	0	0	670	670	0	0	0	Đang thi công
243	Nhà văn hóa thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung – Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa hội trường, xây dựng mới đoạn tường rào	UBND xã Vĩnh Trung	731	731	344	344	0	0	0	731	731	0	0	0	Đang thi công

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
244	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối Đảng và đoàn thể xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	888	888		444	444		0	0	0	888	888		Đang thi công
245	Nhà tập luyện thi đấu thể dục thể thao xã Vĩnh Trung – Hạng mục: Xây dựng đoàn trường rào	UBND xã Vĩnh Trung	729	729		352	352		0	0	0	729	729		Đang thi công
246	Hệ thống thoát nước đoạn từ nhà ông Nguyễn Lưu Cường đến đường Lương Đình Của, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.180	1.180		590	590		0	0	0	1.180	1.180		Đang thi công
247	Hệ thống thoát nước đoạn từ nhà ông Lê Thắng đến nhà ông Phạm Văn Nam, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.169	1.169		585	585		0	0	0	1.169	1.169		Đang thi công
248	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Huỳnh Xuân đến trạm y tế, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.000	1.000		500	500		0	0	0	1.000	1.000		Đang thi công
249	Nâng cấp đường tổ 19 thôn Đồng Nhon, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.010	1.010		446	446		0	0	0	1.010	1.010		Đang thi công
250	Nâng cấp cụm hẻm thôn Võ Dông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	707	707		0	0		0	0	0	707	707		Đang thi công
251	Nâng cấp đường từ nhà ông Trần Tấn Quang đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thạch thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	550	550		0	0		0	0	0	550	550		Đang thi công
252	Nâng cấp cụm hẻm thôn Võ Cảnh, thôn Đồng Nhon, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	730	730		0	0		0	0	0	730	730		Đang thi công
253	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà bà Hoàng Thị Hà đến nhà ông Trần Ngọc Hải, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	2.755	2.755		550	550		0	0	0	2.755	2.755		Đang thi công
254	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ cầu gỗ đến nhà ông Nguyễn Minh Trí, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	1.150	1.150		575	575		0	0	0	1.150	1.150		Đang thi công
255	Nâng cấp đường từ công viên hóa Võ Cảnh đến ngã tư Bến Đò, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	905	905		0	0		0	0	0	905	905		Đang thi công
256	Nhà văn hóa thôn Võ Cảnh, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	2.659	2.659		0	0		0	0	0	2.659	2.659		Đang thi công
257	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà bà Nguyễn Thị La, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	2.816	2.816		564	564		0	0	0	2.816	2.816		Đang thi công
258	Sửa chữa đường Bờ Sông thôn Xuân Phong, láng bê tông cụm hẻm thôn Xuân Phú	UBND xã Vĩnh Phương	270	270		127	127		0	-270	270	270		270	Đang thi công
259	Láng bê tông đường từ Quốc Lộ 1A đến nhà ông Lê Văn Ghi, sửa chữa đường xóm Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	405	405		190	190		0	-405	405	405		405	Đang thi công
260	Sửa chữa đường xóm chùa thôn Trung; Láng bê tông đường từ nhà ông Tý đến kênh mương thôn Trung, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	565	565		531	531		0	-565	565	565		565	Đang thi công
261	Kè chống sạt lở bờ sông cái đoạn nhà ông Nguyễn Sanh đến nhà ông Nguyễn Đức Tuấn	UBND xã Vĩnh Phương	1.881	1.881		941	941		0	-1.881	1.881	1.881		1.881	Đang thi công
262	Hệ thống thoát nước đường nhà ông Đỗ Te đến nhà bà Tám Tý thôn Xuân Phong	UBND xã Vĩnh Phương	1.146	1.146		1.146	1.146		0	-1.146	1.146	1.146		1.146	Đang thi công
263	Nâng cấp đường Cù Chi thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	765	765		358	358		0	-765	765	765		765	Đang thi công
264	Kênh mương Gò Nhà, Lão Bàn, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	575	575		270	270		0	-575	575	575		575	Đang thi công
265	Cải tạo tường rào nhà văn hóa thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	250	250		117	117		0	-250	250	250		250	Đang thi công
266	Sửa chữa hội trường UBND xã Vĩnh Phương (điểm thôn Trung) – Hạng mục: hội trường, cổng tường rào	UBND xã Vĩnh Phương	1.150	1.150		1.150	1.150		0	-1.150	1.150	1.150		1.150	Đang thi công
267	Láng bê tông các cụm hẻm còn lại thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	345	345		162	162		0	-345	345	345		345	Đang thi công
268	Duy tu, sửa chữa đường Xuân Phong (đoạn từ nhà ông Đặng Sương đến nhà ông Đặng Đình Đào), xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	958	958		877	877		0	-958	958	958		958	Đang thi công
269	Kênh mương Gia Long, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	410	410		395	395		0	-410	410	410		410	Đang thi công
270	Hệ thống thoát nước đoạn từ nhà bà Đán đến nhà ông Trần Ngọc Anh, đoạn từ nhà ông Việt đến nhà ông Liêm thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	989	989		989	989		0	-989	989	989		989	Đang thi công

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
271	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Trần Nào đến nhà ông Nguyễn Năm, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.779	2.779		1.390	1.390		0	-2.779	2.779	2.779		2.779	Đang thi công
272	Nâng cấp đường thôn Tây (đoạn từ kênh mương cấp I đến nhà văn hóa thôn Tây), xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	799	799		760	760		0	-799	799	799		799	Đang thi công
273	Hệ thống thoát nước đường từ nhà ông Lê Văn Tâm đến nhà văn hóa thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	1.040	1.040		1.040	1.040		0	-1.040	1.040	1.040		1.040	Đang thi công
274	Kè chống sạt lở bờ suối Dũ Dũ đoạn từ nhà ông Trần Văn Cường đến nhà ông Nguyễn Sơn thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	1.130	1.130		1.130	1.130		0	-1.130	1.130	1.130		1.130	Đang thi công
275	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Phương năm 2020	UBND xã Vĩnh Phương	1.195	1.195		1.195	1.195		0	-1.195	1.195	1.195		1.195	Đang thi công
276	Láng bê tông, nâng cấp cụm hẻm thôn Đắc Lộc 1, 2 xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	815	815		647	647		0	-815	815	815		815	Đang thi công
277	Nâng cấp đường từ tiếp giáp Quốc lộ 1A đến nghĩa trang xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	1.670	1.670		1.564	1.564		0	-1.670	1.670	1.670		1.670	Đang thi công
278	Nâng cấp đường từ tiếp giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Phan Đình Hoàng, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.310	2.310		0	0		-697	-2.310	1.613	1.613		1.613	Chưa triển khai
279	Gia cố mái taluy thương lưu cầu Đình, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.750	2.750		0	0		0	-2.750	2.750	2.750		2.750	Đang thi công
280	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ đường Xuân Phong đến nhà bà Ánh	UBND xã Vĩnh Phương	670	670		670	670		0	-670	670	670		670	Đang thi công
281	Láng bê tông cụm hẻm thôn Liên Thành	UBND xã Vĩnh Phương	840	840		789	789		0	-840	840	840		840	Đang thi công
282	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn He đến nhà ông Nguyễn Xuân Vân, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.800	2.800		1.400	1.400		0	-2.800	2.800	2.800		2.800	Đang thi công
283	Xây dựng mới nhà làm việc công an xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	2.550	2.550		1.275	1.275		0	-2.550	2.550	2.550		2.550	Đang thi công
284	Mương thoát nước, mở rộng mặt đường lên nghĩa trang Gò Đập, xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	2.450	2.450		1.225	1.225		-248	-2.450	2.202	2.202		2.202	Đang thi công
285	Hệ thống thoát nước từ ngã tư xã Vĩnh Thái đến nhà ông Hồ Ngọc Hải, xã Vĩnh Thái	UBND xã Vĩnh Thái	1.585	1.585		793	793		0	-1.585	1.585	1.585		1.585	Đang thi công
286	Điểm thể dục thể thao xã Vĩnh Thái – Hàng mục: Tường rào, sân, cây xanh, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao, điện chiếu sáng.	UBND xã Vĩnh Thái	1.070	1.070		154	154		-762	-1.070	308	308		308	Đang thi công
287	Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Đát Lành	UBND xã Vĩnh Thái	3.350	3.350		1.675	1.675		0	-3.350	3.350	3.350		3.350	Đang thi công
288	Hệ thống thoát nước từ chùa Long Thọ- Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	890	890		755	755		0	-890	890	890		890	Đang thi công
289	Hệ thống thoát nước thôn Phú Trung 2-bà Hoa, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.155	1.155		0	0		0	-1.155	1.155	1.155		1.155	Đang thi công
290	Gia cố mái taluy đường Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	735	735		527	527		0	-735	735	735		735	Đang thi công
291	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Cầu Bè - Quán Gió thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.139	1.139		500	500		-118	-1.139	1.021	1.021		1.021	Đang thi công
292	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	860	860		365	365		0	-860	860	860		860	Đang thi công
293	Hệ thống thoát nước thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	2.320	2.320		0	0		0	-2.320	2.320	2.320		2.320	Đang thi công
294	Điểm luyện tập thể dục thể thao thôn Phú Trung 1, xã Vĩnh Thạnh – Hàng mục: xây dựng sân, công tường rào, thiết bị thể dục thể thao	UBND xã Vĩnh Thạnh	820	820		0	0		0	-820	820	820		820	Đang thi công
295	Điểm luyện tập thể dục thể thao thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh – Hàng mục: xây dựng sân, công tường rào, thiết bị thể dục thể thao	UBND xã Vĩnh Thạnh	600	600		0	0		0	-600	600	600		600	Đang thi công
296	Hệ thống thoát nước từ nhà bà Trịnh Thị Hiền đến nhà bà Nguyễn Thị Xưa, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	665	665		576	576		0	-665	665	665		665	Đang thi công
297	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Nguyễn Văn Châu đến đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.118	1.118		751	751		0	-1.118	1.118	1.118		1.118	Đang thi công
298	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Tu Thiện Tâm đến nhà ông Bùi Văn Thuận, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.130	1.130		0	0		0	-1.130	1.130	1.130		1.130	Đang thi công
299	Nhà văn hóa thôn Phú Trung 1, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.500	1.500		0	0		0	-1.500	1.500	1.500		1.500	Chưa triển khai
300	Kè chống sạt lở bờ sông Cái (đoạn dọc nhà anh Lê Cách), xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	2.807	2.807		970	970		0	-2.807	2.807	2.807		2.807	Đang thi công

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
301	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Túc đến nhà ông Phan Văn Dị thôn Phú Vinh 1, xã Vinh Thạnh	UBND xã Vinh Thạnh	2.849	2.849	0	0	0	0	-2.849	2.849	2.849		2.849	Đang thi công	
302	Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Nguyễn Hàng Điện đến nhà ông Nguyễn Cao Trần, xã Vinh Thạnh	UBND xã Vinh Thạnh	2.735	2.735		986	986	0	-2.735	2.735	2.735		2.735	Đang thi công	
II.2	Bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư và thanh toán công nợ quyết toán dự án hoàn thành		15.000	15.000	0	4.941	4.941	0	10.000	10.000	0	25.000	25.000	0	
a	Phân bổ kỳ này		0	0	0	4.941	4.941	0	23.261	23.261	0	23.261	23.261	0	
1	Trường TH Vạn Thắng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0	0	0	3.428	3.428		3.428	3.428	0	3.428	3.428		
2	Nâng cấp trường THCS Bạch Đằng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0						250	250	0	250	250		
3	Cải tạo công viên ngã 7 thành phố Nha Trang	Phòng Quản lý Đô thị	0						611	611	0	611	611		
4	Nâng cấp, cải tạo công và tường rào kho chứa tang vật, Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng	Phòng Quản lý Đô thị	0						7	7	0	7	7		
5	Cải tạo nút giao thông Lê Hồng Phong - Phước Long	Phòng Quản lý Đô thị	0	0	0	4	4		4	4	0	4	4		
6	Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Diệu	Phòng Quản lý Đô thị	0	0	0	9	9		9	9	0	9	9		
7	Đề án tổ chức giao thông (Cải tạo nút giao thông Phạm Văn Đồng - Mai Xuân Thưởng - Ba Làng)	Phòng Quản lý Đô thị	0						65	65	0	65	65		
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên địa bàn xã Vĩnh Phương	BQL Dự án các CTXDNT	0	0	0	1.500	1.500		1.500	1.500	0	1.500	1.500		
9	Khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL Dự án các CTXDNT	0						8.979	8.979	0	8.979	8.979		
10	Cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32 - 33, phường Vĩnh Thọ	Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố	0						3.775	3.775	0	3.775	3.775		
11	Trùng tu tôn tạo Đình Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	0						8	8	0	8	8		
12	Nâng cấp, sửa chữa Đài liệt sỹ phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	0						9	9	0	9	9		
13	Hệ thống thoát nước hẻm Hương Điền, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	0						56	56	0	56	56		
14	Đình Phước Hải	UBND phường Phước Hải	0						241	241	0	241	241		
15	Thoát nước tổ 01 và 02 Máy nước, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	0						10	10	0	10	10		
16	Hệ thống thoát nước hẻm 37 Lạc long Quân, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	0						5	5	0	5	5		
17	Sửa chữa hệ thống thoát nước khóm Vườn Dương, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang	UBND phường Phước Tân	0						46	46	0	46	46		
18	Hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm khu vực Vườn Dương	UBND phường Phước Tân	0						11	11	0	11	11		
19	Hệ thống thoát nước cụm hẻm 100 Nguyễn Trãi, cụm hẻm tổ 02 Quốc Tuấn	UBND phường Phước Tân	0						9	9	0	9	9		
20	Trạm trực dân phòng và trụ sở sinh hoạt khóm Máy nước, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	0						8	8	0	8	8		
21	Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sài	UBND phường Phương Sài	0						196	196	0	196	196		
22	Xây dựng lớp vỏ đúc văn hóa, phòng chức năng điểm 56/23 Phương Sài	UBND phường Phương Sài	0						381	381	0	381	381		
23	Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sỹ cửa phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	0						8	8	0	8	8		
24	Cải tạo, sửa chữa ban bảo vệ tổ dân phố số 80 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	0						3	3	0	3	3		
25	Lắp đặt hệ thống camera quan sát, đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	0						9	9	0	9	9		
26	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước liên hẻm 1252 đường 2/4	UBND phường Vạn Thắng	0						72	72	0	72	72		
27	Trạm trực cầu Hà Rà, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	0						8	8	0	8	8		
28	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước hẻm 2D Tân Trang, phường Vạn Thạnh	UBND phường Vạn Thạnh	0						20	20	0	20	20		
29	Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Hải năm 2016	UBND phường Vĩnh Hải	0						5	5	0	5	5		
30	Cải tạo, sửa chữa đài liệt sỹ phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	0						117	117	0	117	117		
31	Nâng cấp cụm hẻm 12 Hòa Trung	UBND phường Vĩnh Hòa	0						178	178	0	178	178		
32	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Nguyên năm 2017	UBND phường Vĩnh Nguyên	0						123	123	0	123	123		
33	Lát vỉa hè xung quanh trường mầm non Vĩnh Nguyên 1, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	0						11	11	0	11	11		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
34	Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng (Khu Thánh Gia), phường Vĩnh Nguyên (QĐ 9854 ngày 17/12/2019)	UBND phường Vĩnh Nguyên	0					40	40	0	40	40			
35	Hệ thống thoát nước hẻm 16 Pasteur, phường Xương Huân (QĐ 6571 ngày 16/8/2019)	UBND phường Xương Huân	0					9	9	0	9	9			
36	Nâng cấp hẻm 32 Hàn Thuyên, phường Xương Huân (QĐ 8911 ngày 05/11/2019)	UBND phường Xương Huân	0					80	80	0	80	80			
37	Hệ thống thoát nước hẻm 102 đường Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	0					38	38	0	38	38			
38	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Lương năm 2018	UBND xã Vĩnh Lương	0					7	7	0	7	7			
39	Kè chống sạt lở Văn Đăng 1 - Đoàn trong khu dân cư	UBND xã Vĩnh Lương	0					25	25	0	25	25			
40	Nâng cấp, sửa chữa mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn Văn Đăng 3, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	0					15	15	0	15	15			
41	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi	UBND xã Vĩnh Lương	0					22	22	0	22	22			
42	Đường liên thôn Lương Hòa từ cầu Bà Hiền đến khu sản xuất nông nghiệp Lỗ Lương (giai đoạn 3), xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang	UBND xã Vĩnh Lương	0					67	67	0	67	67			
43	Trụ sở UBND xã Vĩnh Lương HM: Xây dựng mới phòng làm việc các đoàn thể, mở rộng phòng một cửa, cải tạo nhà vệ sinh	UBND xã Vĩnh Lương	0					26	26	0	26	26			
44	Kè chống sạt lở suối Lương Hòa - Đoàn trong khu dân cư	UBND xã Vĩnh Lương	0					35	35	0	35	35			
45	Hệ thống thoát nước đường Văn Hương - Bờ sông thôn Trung, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					201	201	0	201	201			
46	Hệ thống thoát nước đường A1, A2 thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					10	10	0	10	10			
47	Hệ thống thoát nước đường Sân Banh - Linh Cẩm thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					13	13	0	13	13			
48	Hệ thống thoát nước đường thôn Tây từ nhà văn hóa đến nhà ông Phan Mừng, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					11	11	0	11	11			
49	Đường liên xã Đắc Lộc Cửa Chuông, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					24	24	0	24	24			
50	Láng bê tông cụm hẻm thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương (QĐ 9828 ngày 16/12/2019)	UBND xã Vĩnh Phương	0					13	13	0	13	13			
51	Kênh mương đồng lớn thôn Đông (giai đoạn 2), xã Vĩnh Phương (QĐ 10315 ngày 31/12/2019)	UBND xã Vĩnh Phương	0					248	248	0	248	248			
52	Điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Phương năm 2018	UBND xã Vĩnh Phương	0					6	6	0	6	6			
53	Trung tu tôn tạo Đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					38	38	0	38	38			
54	Kè chống sạt lở đường hẻm 14 thôn Liên Thành và kè chống sạt lở đường quốc lộ 1A đến nhà bà Quốc thôn Liên Thành, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	0					5	5	0	5	5			
55	Nâng cấp đường từ đường tổ 3 Phú Trung đến nhà bà Nguyễn Thị Khiết, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					16	16	0	16	16			
56	Nhà văn hóa thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					1.476	1.476	0	1.476	1.476			
57	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh - HM: Xây dựng nhà để xe, đoạn thường rào phía sau UBND xã, sửa chữa khối nhà UBND xã	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					225	225	0	225	225			
58	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường vào trường mầm non Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					51	51	0	51	51			
59	Nâng cấp đường tổ 1, 3 tổ 4 đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Loan Phú Vĩnh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					22	22	0	22	22			
60	Nâng cấp cụm hẻm thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	0					45	45	0	45	45			
61	Cụm đường thôn Phước Hạ đi nhà Ông Nhánh, xã Phước Đông (QĐ 9236 ngày 20/11/2019)	UBND xã Phước Đông	0					7	7	0	7	7			
62	Cụm đường thôn Phước Hạ đi nhà Bà Liễu, xã Phước Đông	UBND xã Phước Đông	0					7	7	0	7	7			
63	Đường thôn Phước Lộc đi nhà Ông Như, xã Phước Đông	UBND xã Phước Đông	0					7	7	0	7	7			
64	Cụm đường thôn Phước Hạ đi nhà Ông Tình, xã Phước Đông	UBND xã Phước Đông	0					13	13	0	13	13			
65	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Đông - HM: Sân nền, mái vòm, nhà để xe	UBND xã Phước Đông	0					34	34	0	34	34			

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)			Ước giải ngân 6 tháng đầu năm			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP	
66	Cụm đường thôn Phước Điền, Phước Tân đi nhà bà Nậy - ông Dời đi nhà bà Giang, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					11	11	0	11	11			
67	Xây dựng đường giao thông nông thôn Trạm Kiểm lâm thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					15	15	0	15	15			
68	Sửa chữa nhà làm việc chính, tường rào và Đài liệt sỹ UBND xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					13	13	0	13	13			
69	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng năm 2016	UBND xã Phước Đồng	0					28	28	0	28	28			
70	Đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Du, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang	UBND xã Phước Đồng	0					6	6	0	6	6			
71	Đường thôn Phước Điền đi nhà ông Tân, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					15	15	0	15	15			
72	Đường thôn Phước Trung đi nhà ông Tấn, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					26	26	0	26	26			
73	Đường thôn Phước Thủy đi nhà bà Phương, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					41	41	0	41	41			
74	Đường thôn Phước Điền đi nhà ông Tài, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					7	7	0	7	7			
75	Đường thôn Phước Điền đi nhà ông Khao, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang	UBND xã Phước Đồng	0					10	10	0	10	10			
76	Đường thôn Phước Điền đi nhà bà Trọng, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					8	8	0	8	8			
77	Đường thôn Phước Điền đi nhà ông Quang, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					4	4	0	4	4			
78	Đường thôn Phước Điền đi nhà bà Hương, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					23	23	0	23	23			
79	Nhà văn hóa thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	0					56	56	0	56	56			
b	Chờ phân bổ		15.000	15.000				-13.261	-13.261	0	1.739	1.739			

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày / /2020 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2020 (NQ số 28/NQ-HĐND)	Ước giải ngân tháng 6 đầu năm	Tỷ lệ	Ghi chú
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	17.130	6.850	40%	
1	Xã Vĩnh Lương	2.123	849		
2	Xã Vĩnh Phương	2.123	849		
3	Xã Vĩnh Ngọc	2.546	1.018		
4	Xã Vĩnh Thạnh	2.546	1.018		
5	Xã Vĩnh Trung	2.133	853		
6	Xã Vĩnh Hiệp	1.768	707		
7	Xã Vĩnh Thái	1.768	707		
8	Xã Phước Đồng	2.123	849		

**CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
BỊ VƯỚNG MẮC CHƯA THỂ TRIỂN KHAI**

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày / /2020 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng		175.776	136.776	39.000	-105.419	-105.318	-101	70.357	31.458	38.899		
1	Xây dựng mới Trường MN Vĩnh Lương	Phòng Giáo dục và Đào tạo	11.450	11.450		-11.450	-11.450	0	0			Chưa triển khai do Vướng ND 68, chưa có mặt bằng thi công xây dựng	Điều chuyển sang vốn kết dư NS TP 2018 (nguồn thu tiền SDD)
2	Trường MN Vĩnh Nguyên 1 (điểm Thánh Gia) – Hạng mục: Xây dựng mới khối phòng học, phòng hành chính, phòng phục vụ học tập, nhà xe, sân nền, công tường rào, cây xanh	Phòng Giáo dục và Đào tạo	10.700	10.700		-10.700	-10.700	0	0			Vướng giải quyết kiến nghị trong đấu thầu	Điều chuyển sang vốn kết dư NS TP 2018 (nguồn thu tiền SDD)
3	Trường TH Vĩnh Hòa 2 – Hạng mục: Xây dựng mới nhà đa năng, bếp ăn bán trú, các phòng phục vụ học tập và phòng chức năng	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9.250	9.250		-9.250	-9.250	0	0			Chưa triển khai do Vướng ND 68	Điều chuyển sang vốn kết dư NS TP 2018 (nguồn thu tiền SDD)
4	Trạm biến áp 160 kVA cấp điện cho Trung tâm Tập luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Nha Trang, phường Phước Hòa	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố	1.178	1.178		-1.178	-1.178	0	0	0		Chưa triển khai do Vướng ND 68 và công tác lấy ý kiến của Sở chuyên ngành	Năm 2021: 1.178 triệu đồng
5	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường (nâng tầng làm kho lưu trữ hồ sơ)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.550	2.550		0	0	0	2.550	2.550		Chưa triển khai do Vướng ND 68	
6	Khu Tái định cư Phước Hạ (giai đoạn 2)	BQL Dự án các CTXDNT	33.804	33.804		-32.804	-33.804	1.000	1.000		1.000	Chưa triển khai do Vướng ND 68	Công trình chuyển tiếp Giai đoạn năm 2021-2022: 68 tỷ đồng
7	Cầu Ngọc Tháo	BQL Dự án các CTXDNT	16.500		16.500	-11.000	0	-11.000	5.500		5.500	Chưa triển khai do Vướng đến bù giải tỏa	Năm 2021: 13.500 triệu đồng
8	Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang	Ban chỉ huy quân sự thành phố	22.500		22.500	-16.500	0	-16.500	6.000		6.000	Đang triển khai công tác đền bù giải tỏa	Năm 2021: 25.000 triệu đồng
9	Hệ thống khử trùng nước thải bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam	BQL Dịch vụ công ích	5.250	5.250		0	-5.250	5.250	5.250		5.250	Hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng hồ sơ yêu cầu, đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu lần 2	
10	Hệ thống đèn chiếu sáng bờ biển đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Đoàn Trần Nghiệp đến Mai Xuân Thưởng)	BQL Dịch vụ công ích	2.660	2.660		0	-2.660	2.660	2.660		2.660	Chưa triển khai do Vướng ND 68	
11	Nhà văn hóa tổ 5,6 Thanh Hải và Trung tâm học tập cộng đồng phường Vĩnh Hải	UBND phường Vĩnh Hải	960	960		0	0	0	960	960		Chưa triển khai do Vướng ND 68	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
12	Ban bảo vệ dân phố số 03 Trương Định	UBND phường Phước Tiến	1.295	1.295		0	0	0	1.295	1.295		Chưa triển khai do Vướng ND 68	
13	Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu – Trường Sơn)	UBND phường Vĩnh Trường	7.090	7.090		-4.090	-7.090	3.000	3.000		3.000	Chưa triển khai do Vướng ND 68	Thực hiện NQ 17 Năm 2021: 4.090 triệu đồng
14	Hệ thống thoát nước khu 202	UBND phường Vĩnh Trường	2.052	2.052		0	0	0	2.052	2.052		Chưa triển khai do Vướng ND 68	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
				Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		Vốn phân cấp	Kết dư NS TP		
15	Nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 1288 đường 2/4 và hẻm 3 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	1.615	1.615		0	0	0	1.615	1.615		Chưa triển khai do Vương ND 68	
16	Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.822	2.822		0	0	0	2.822	2.822		Chưa triển khai do Vương ND 68	
17	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc và hội trường UBND phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.634	1.634		0	0	0	1.634	1.634		Chưa triển khai do Vương ND 68	
18	Hệ thống thoát nước tổ 3 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	2.224	2.224		0	0	0	2.224	2.224		Chưa triển khai do Vương ND 68	
19	Hệ thống thoát nước tổ 2 Tây Hải phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.587	1.587		0	0	0	1.587	1.587		Chưa triển khai do Vương ND 68	
20	Trùng tu tôn tạo đình làng Trí Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	8.650	8.650		-5.150	-8.650	3.500	3.500		3.500	Chưa triển khai do Vương ND 68	Năm 2021: 5.150 triệu đồng
21	Đường kẻ chắn sóng từ đình Bích Đàm đến nhà phát điện Bích Đàm, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	5.600	5.600		-2.600	-2.600	0	3.000	3.000		Chưa triển khai do Vương ND 68	Năm 2021: 2.600 triệu đồng
22	Nâng cấp đường C2, phường Vĩnh Nguyên	UBND phường Vĩnh Nguyên	3.000	3.000		0	-3.000	3.000	3.000		3.000	Chưa triển khai do Vương ND 68	Thực hiện NQ 17
23	Thoát nước tổ 4 Phước Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	2.218	2.218		0	0	0	2.218	2.218		Chưa triển khai do Vương ND 68	
24	Nâng cấp đường Đô Lương	UBND phường Phước Hòa	1.722	1.722		0	0	0	1.722	1.722		Chưa triển khai do Vương ND 68	
25	Hệ thống thoát nước tổ 13 Phương Mai	UBND phường Vĩnh Phước	1.155	1.155		0	0	0	1.155	1.155		Chưa triển khai do Vương ND 68	
26	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại tổ Sơn Phước 1, tổ Sơn Phước 2	UBND phường Vĩnh Thọ	1.550	1.550		0	0	0	1.550	1.550		Chưa triển khai do Vương ND 68	
27	Kè chống sạt lở khu dân cư đường Lễ thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	3.264	3.264		0	-3.264	3.264	3.264		3.264	Chưa triển khai do Vương ND 68	
28	Kè chống sạt lở khu dân cư Hòn Vũ thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	2.612	2.612		0	-2.612	2.612	2.612		2.612	Chưa triển khai do Vương ND 68	
29	Kè mương thoát lũ đoạn trước nghĩa trang đến nhà ông Quý thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.775	1.775		0	0	0	1.775	1.775		Chưa triển khai do Vương ND 68	
30	Kè chống sạt lở suối Văn Đăng 1 (giai đoạn 2), xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	1.919	1.919		0	0	0	1.919	1.919		Chưa triển khai do Vương ND 68	
31	Nâng cấp đường từ nhà ông Bé đến ông Tăng, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.380	1.380		0	0	0	1.380	1.380		Chưa triển khai do Vương ND 68	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
32	Nâng cấp đường từ tiếp giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Phan Đình Hoàng, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	2.310	2.310		-697	-2.310	1.613	1.613		1.613	Chưa triển khai do Vương ND 68	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
33	Nhà văn hóa thôn Phú Trung 1, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.500	1.500		0	-1.500	1.500	1.500		1.500	Chưa triển khai do Vương ND 68	Ngân sách thành phố 70% + Xã huy động 30%