

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND thành phố về điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Qua triển khai thực hiện, UBND thành phố báo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

#### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

##### I. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được UBND tỉnh phân cấp, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 21/12/2022, Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023, cụ thể như sau:

**1, Tổng kế hoạch vốn tỉnh phân cấp : 315.536 triệu đồng.**

*(theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

- Nguồn vốn XDCB tập trung : 102.336 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất : 213.200 triệu đồng.

**2, Tổng số vốn đã phân bổ đầu năm :**

*(theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)*

a) Phân bổ giao vốn thực hiện dự án : 293.184 triệu đồng.

- Vốn ngân sách cấp xã quản lý : 44.158 triệu đồng.

- Vốn phân cấp NS thành phố quản lý : 249.026 triệu đồng.

b) Chưa phân bổ : 22.352 triệu đồng.

### 3, Phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn trong năm

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh các bước thủ tục đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng.

Đến nay, UBND thành phố đã giao hết số vốn chưa phân bổ (22.352 triệu đồng) theo kế hoạch vốn tỉnh phân cấp (315.536 triệu đồng). Đồng thời, qua rà soát tiến độ thực hiện, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố bổ sung và giao vốn cho 51 dự án (tập trung vào lĩnh vực giáo dục, thoát nước, giao thông,...) đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, với số vốn 50.130 triệu đồng.

**Tổng số vốn đã phân bổ giao kế hoạch : 365.666 triệu đồng.**

*(theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)*

a) Số vốn theo phân cấp của tỉnh : 315.536 triệu đồng.

- Vốn ngân sách cấp xã quản lý : 44.158 triệu đồng.

- Vốn ngân sách cấp thành phố quản lý : 271.378 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn từ kế hoạch trung hạn : 50.130 triệu đồng.

- Vốn ngân sách cấp thành phố quản lý (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)

### II. Điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao, bố trí cho các dự án

Qua tình hình thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2023, UBND thành phố đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao, bố trí vốn cho các dự án như sau:

1, Điều chỉnh giảm vốn (-) 21.247 triệu đồng, các dự án chưa đảm bảo tiến độ giải ngân, giảm tiết kiệm trong đấu thầu gồm: Dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương (đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng), Dự án Cơ sở Hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ (người dân chưa đồng ý nhận tiền BTGT), Dự án Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên (đang thực hiện thủ tục thanh lý phá dỡ công trình), Dự án Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Thành ủy Nha Trang, Dự án Hệ thống thoát nước các nhánh hẻm 102 Chính Hữu, xã Vĩnh Lương.

2, Điều chỉnh tăng vốn (+) 21.247 triệu đồng

- Bổ sung danh mục dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn (chủ yếu thuộc lĩnh vực giáo dục), như: Trường THCS Âu Cơ - Hạng mục: Sửa chữa khôi phục phòng học, khối hành chính; Trường MN Vĩnh Hòa (điểm Đường Đệ) - Hạng mục: Sửa chữa cổng tường rào, khôi phục phòng học, nâng cấp sân trường; Trường MN Ngô Thời Nhiệm (cơ sở 1) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khôi phục phòng học; Trường MN Vĩnh Thái (điểm Thái Thông) - HM: Sửa chữa khôi phục phòng học; nâng cấp, mở rộng mái che.

- Bổ sung vốn các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt, như: Trường TH Vĩnh Hải 2 (giai đoạn 2) - Hạng mục: Xây dựng khối lớp học, nhà đa năng; Trường THCS Cao Thắng - Hạng mục: Xây dựng mới khối lớp học, phòng chức năng; Giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Diêm, phường Ngọc Hiệp; Hệ thống thoát nước cụm hẻm còn lại thôn Lương Sơn 2 và Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh không thay đổi theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND thành phố.

### **III. Công tác giải ngân vốn**

Ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là 159.326 triệu đồng, đạt 43,6% kế hoạch vốn thành phố giao (365.666 triệu đồng), tăng 63% so với cùng kỳ và bằng 50% kế hoạch vốn tỉnh phân cấp (315.536 triệu đồng), vượt 20% so với cam kết giải ngân với tỉnh (đến hết Quý II/2023 đạt 30%).

Đến nay, hầu hết các dự án được giao vốn thực hiện đều đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng; công tác giải ngân vốn được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, tình hình giải ngân khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, cụ thể:

- Một số dự án tiến độ còn chậm so với yêu cầu, gồm: dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, dự án Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự, dự án Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên.

- Số vốn giải ngân, nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý còn thấp, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 5.252 triệu đồng, đạt 11,9% kế hoạch vốn phân cấp (44.158 triệu đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện trích để lại 12% số thu tiền sử dụng đất cho UBND các xã phường để chi đầu tư theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa; bên cạnh đó, số thu này không ổn định.

### **IV. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

Ước hết tháng 6 năm 2023, tổng số dự án nghiệm thu, đưa vào sử dụng đến thời hạn lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định là 252 dự án, so với cùng kỳ năm 2022 (263 dự án) giảm 04%. Trong đó:

- Các Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán 175 dự án; đã phê duyệt quyết toán 140 dự án, tương đương cùng kỳ năm 2022 (135 dự án); 35 dự án đang trong thời gian thẩm tra.

- Còn 77 dự án, các Chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ, so với cùng kỳ năm 2022 (83 dự án) giảm 7%.

UBND thành phố đã có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (công văn số 1433/UBND-TCKH ngày 06/3/2023).

### **V. Các phụ lục đính kèm**

Phụ lục I : Tổng hợp Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Phụ lục II : Chi tiết danh mục dự án giao vốn 6 tháng đầu năm 2023.

## **B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

Để đảm bảo giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố Nha Trang triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1, Yêu cầu các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại các văn bản sau:

- Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 17/10/2022, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 3593/BTC-ĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 2210/UBND-KT ngày 10/3/2023, công văn số 3387/KH-UBND ngày 11/4/2023, công văn số 3473/UBND-KT ngày 13/4/2023, công văn số 3819/UBND-KT ngày 20/4/2023, công văn số 4029/UBND-KT ngày 26/4/2023 và Thông báo số 149/TB-UBND ngày 20/4/2023

- Thông báo số 702-TB/TU ngày 03/02/2023 của Thành ủy Nha Trang; chỉ đạo UBND thành phố tại Công văn số 1251/UBND-TCKH ngày 28/02/2023, công văn số 1928/UBND-TCKH ngày 21/3/2023 và công văn số 3740/UBND-TCKH ngày 18/5/2023.

2, Tổ chức họp các Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Giao cam kết giải ngân cho từng Chủ đầu tư, phân đấu đến hết Quý III, giải ngân tối thiểu 70% và kết thúc năm giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

3, Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối các dự án: Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương; Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải; Trụ sở làm việc UBND phường Phước Hải; Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái,...

4, Khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt các dự án: Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang; Kè Sông Cái (đoạn còn lại qua các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương); Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập, huấn luyện quân sự thành phố Nha Trang,...

5, Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, thẩm định, trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Cầu Phú Kiếng; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Vĩnh Thái - xã Vĩnh Hiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Chò Vò; Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương; Xây dựng mới Trường TH Vĩnh Ngọc 2...

6, Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; đồng thời, hoàn tất các thủ tục thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

7, Thường xuyên rà soát, tiến độ triển khai thực tế của các dự án, tham mưu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn, để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu.

8, Yêu cầu UBND các xã, phường

- Tăng cường công tác xác minh nguồn gốc đất, nhất là các dự án trọng điểm, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Khẩn trương thực hiện các bước thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, cấp mã số dự án,...) và triển khai thi công theo tiến độ thu đối với nguồn vốn do ngân sách xã quản lý, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn (trong đó, cần quan tâm nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được trích để lại theo quy định để chi đầu tư phát triển).

UBND thành phố Nha Trang kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- BTV Thành ủy;
- TT Thành ủy - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng, ban;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sỹ Khánh**

**PHỤ LỤC I**

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

(Đính kèm tờ trình số **4731** /BC-UBND ngày **19** / **6** /2023 của UBND thành phố)

Đvt: triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn			Ước giải ngân đến hết tháng 6/2023			Tỷ lệ			Ghi chú
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
			Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã		Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã		Vốn phân cấp Ngân sách thành phố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>365.666</b>	<b>321.508</b>	<b>44.158</b>	<b>159.326</b>	<b>154.073</b>	<b>5.252</b>	<b>43,6%</b>	<b>47,9%</b>	<b>11,9%</b>	
A	<b>Vốn tỉnh phân cấp</b>	<b>315.536</b>	<b>271.378</b>	<b>44.158</b>	<b>159.326</b>	<b>154.073</b>	<b>5.252</b>	<b>50,5%</b>	<b>56,8%</b>	<b>11,9%</b>	Chi tiết tình hình thực hiện và điều chỉnh vốn các dự án theo Phụ lục II đính kèm
I	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	102.336	90.158	12.178	65.526	61.873	3.653	64,0%	68,6%	30,0%	
II	Vốn thu tiền sử dụng đất	213.200	181.220	31.980	93.800	92.201	1.599	44,0%	50,9%	5,0%	
B	<b>Vốn thành phố bổ sung</b> (Từ nguồn Thu tiền sử dụng đất đã bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)	<b>50.130</b>	<b>50.130</b>	<b>0</b>							

PHỤ LỤC II

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023  
(Đính kèm tờ trình số 4731/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND thành phố)

Đơn: triệu đồng

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Kế hoạch vốn (theo NQ 194&01)			Ước giải ngân 6 tháng			Đề nghị tăng, giảm		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú				
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:						
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT			Nguồn SDD			
a	b	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	17			
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>				365.666	102.336	263.330	159.326	65.526	93.800				365.666	102.336	263.330					
A	<b>VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (I+II+III+IV)</b>				321.508	90.158	231.350	154.073	61.873	92.201				321.508	90.158	231.350					
I	<b>Phân bổ đầu năm theo NQ 194</b>				236.819	67.580	169.239	125.511	52.447	73.064	-17.490	-296	-17.194	219.329	67.284	152.045					
a	<b>Dự án chuyển tiếp</b>				100.517	23.500	77.017	53.340	16.100	37.240	-8.537	-8.537	91.980	23.500	68.480						
	<i>Lĩnh vực giáo dục</i>				36.244	7.500	28.744	32.646	7.500	25.146	2.533		2.533	38.777	7.500	31.277					
1	Trường TH Vĩnh Hải 2 ( giai đoạn 2) - Hạng mục: Xây dựng khối lớp học, nhà đa năng	Phòng GD&ĐT	NQ 72 30/7/2020	137/QĐ-CT-UBND 09/4/2021	2.800		2.800	3.730		3.730			930		930	3.730		3.730	Đang Quyết toán công trình	Năm 2022: 7.500 tr đồng	
2	Trường TH Ngọc Hiệp (điểm Lư Cẩm) - Hạng mục: Xây dựng 8 phòng học, chức năng, sửa chữa khối 16 phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 161 30/9/2021	2397/QĐ-CT-UBND 16/5/2022	1.944		1.944	1.987		1.987			43		43	1.987		1.987	Đang Quyết toán công trình	Năm 2022: 6.356 tr đồng	
3	Trường THCS Cao Thăng - Hạng mục: Xây dựng mới khối lớp học, phòng chức năng	Phòng GD&ĐT	NQ 02 20/01/2021	7787/QĐ-CT-UBND 21/6/2021	7.500	7.500		7.500	7.500				1.560		1.560	9.060	7.500	1.560	Đang Quyết toán công trình	Năm 2021: 4.619 tr đồng Năm 2022: 41 tr đồng	
4	Xây dựng mới Trường THCS Trung Vương	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 149 30/10/2020	7633/QĐ-CT-UBND 31/12/2020	24.000		24.000	19.429		19.429						24.000		24.000	Đang thi công	Năm 2021: 1.420 tr đồng Năm 2022: 15.000 tr đồng	
	<i>Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</i>				20.000		20.000	265		265	-10.000		-10.000	10.000		10.000					
5	Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 26 30/7/2020	7441/QĐ-CT-UBND 18/12/2020	20.000		20.000	265		265	-10.000		-10.000	10.000		10.000		10.000	Đang đền bù giải phóng mặt bằng	Năm 2021: 1.174 tr đồng Năm 2022: 8.258 tr đồng Năm 2024: 20.000 tr đồng (Trình HĐND tỉnh)	
	<i>Lĩnh vực giao thông</i>				27.150	16.000	11.150	14.947	8.600	6.347				27.150	16.000	11.150					
6	Nâng cấp, cải tạo via hệ đường 2/4 và đường Trần Quý Cáp	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 170 24/12/2021	3319/QĐ-CT-UBND 28/6/2022	11.150		11.150	6.347		6.347						11.150		11.150	Đang thi công	Năm 2022: 2.000 tr đồng	
7	Nâng cấp, cải tạo via hệ đường Lê Hồng Phong	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 171 24/12/2021	3457/QĐ-CT-UBND 05/7/2022	11.500	11.500		7.200	7.200							11.500	11.500		Đang thi công	Năm 2022: 2.800 tr đồng	
8	Cải tạo, nâng cấp Cầu Ké theo hiện trạng	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 20 20/01/2021	3983/QĐ-CT-UBND 04/8/2022	4.500	4.500		1.400	1.400							4.500	4.500		Đang thi công	Năm 2022: 1.300 tr đồng	
	<i>Lĩnh vực cấp nước, thoát nước</i>				14.200		14.200	3.699		3.699						14.200		14.200			
9	Hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải khu Đông Mường Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 134 30/9/2021	2076/QĐ-CT-UBND 29/4/2022	14.200		14.200	3.699		3.699						14.200		14.200	Đang thi công	Năm 2022: 2.500 tr đồng	
	<i>Lĩnh vực Thương mại</i>				1.853		1.853	1.783		1.783						1.853		1.853			
10	Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 38 27/5/2022	3834/QĐ-CT-UBND 26/7/2022	1.853		1.853	1.783		1.783						1.853		1.853	Đã hoàn thành	Năm 2022: 700 triệu đồng	
	<i>Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, công viên, hạ tầng khác..)</i>				1.070		1.070				-1.070		-1.070								
11	Cơ sở Hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ	Trung tâm phát triển Quý đất		5634/QĐ-CT-UBND 31/10/2022 điều chỉnh 2364/QĐ-CT-UBND 17/4/2020; 8970/QĐ-CT-UBND 30/12/2016; 6595/QĐ-CT-UBND 31/7/2014	1.070		1.070				-1.070		-1.070							Vướng mắc trong việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng	
b	<b>Dự án khởi công mới</b>				136.302	44.080	92.222	72.171	36.347	35.824	-8.953	-296	-8.657	127.349	43.784	83.565					
	<i>Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội</i>				7.125	7.125		7.005	7.005					7.125	7.125						
12	Nâng cấp, mua sắm, bổ sung hệ thống máy chủ, an toàn thông tin về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	NQ 81 28/7/2022	5689/QĐ-CT-UBND 02/11/2022	5.777	5.777		5.668	5.668					5.777	5.777				Đã hoàn thành		
13	Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND phường Vạn Thắng	UBND phường Vạn Thắng	NQ 76 28/7/2022	5644/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	1.348	1.348		1.337	1.337					1.348	1.348				Đã hoàn thành		
	<i>Lĩnh vực giáo dục</i>				29.800		29.800	2.172		2.172	-8.657		-8.657	21.143		21.143					
14	Trường TH Vĩnh Phước 2 (điểm chính) - Hạng mục: Sửa chữa khối hành chính, nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 193 24/12/2021	4689/QĐ-CT-UBND 09/9/2022	1.143		1.143	998		998				1.143		1.143			Đang thi công		

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Kế hoạch vốn (theo NQ 194&01)			Ước giải ngân 6 tháng			Dự nghị tăng, giảm			Kế hoạch vốn sau điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		
15	Trường THCS Lý Thái Tổ (giai đoạn 2) - Hàng mục: xây dựng mới khối 12 phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập, mua sắm thiết bị	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 189 24/12/2021 điều chỉnh NQ 08 20/01/2021	3329/QĐ-CT-UBND 29/6/2022	10.000		10.000	359		359			10.000		10.000	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	Năm 2024-2025 20.000 tr đồng	
16	Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 51 23/6/2021	3353/QĐ-CT-UBND 01/7/2022	18.657		18.657	815		815	-8.657		-8.657	10.000	10.000	Đang trong gd lập TK - Dự toán	Năm 2024-2025 74.500 tr đồng	
<b>Lĩnh vực giao thông</b>					<b>53.343</b>		<b>53.343</b>	<b>25.611</b>		<b>25.611</b>			<b>53.343</b>		<b>53.343</b>			
17	Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 170 10/12/2020	3937/QĐ-CT-UBND 02/8/2022	7.000		7.000	286		286			7.000		7.000	Đang trong gd TK - Dự toán	Năm 2024 12.800 tr đồng	
18	Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thánh Tôn - Phan Chu Trinh	Ban QLDA các CTXD NT	NQ 50 27/5/2022	5118/QĐ-CT-UBND 29/9/2022	10.000		10.000	3.200		3.200			10.000		10.000	Đang thi công		
19	Nâng cấp vỉa hè phía Đông đường Trần Phú đoạn từ đường Biệt Thự đến đường Hoàng Diệu	Ban QLDVCI	NQ 120 28/7/2022	5301/QĐ-CT-UBND 07/10/2022	11.400		11.400	7.112		7.112			11.400		11.400	Đã hoàn thành		
20	Đảo giao thông ngã 6	Công ty CP MTĐT NT	NQ 152 07/10/2022	5909/QĐ-CT-UBND 10/11/2022	6.309		6.309	5.469		5.469			6.309		6.309	Đã hoàn thành		
21	Nâng cấp vỉa hè đường Phước Long	UBND phường Phước Long	NQ 48 27/5/2022	3701/QĐ-CT-UBND 19/7/2022	6.200		6.200	3.000		3.000			6.200		6.200	Đang thi công		
22	Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long	UBND phường Phước Long	NQ 45 27/5/2022	3863/QĐ-CT-UBND 26/7/2022	2.700		2.700	2.388		2.388			2.700		2.700	Đã hoàn thành		
23	Nâng cấp đường số 03 Khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	NQ 96 28/7/2022	5694/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	994		994	298		298			994		994	Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
24	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Điện Biên Phủ	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 47 27/5/2022	5697/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	3.360		3.360	266		266			3.360		3.360	Đang lựa chọn nhà thầu	Năm 2024 3.512 tr đồng	
25	Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 12, 13 thôn Vĩnh Diêm Thượng, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 82 28/7/2022	6059/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	916		916	339		339			916		916	Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
26	Nâng cấp đường từ nhà Nguyễn Ngọc Tuấn đến nhà Hứa Ngọc Chiến thôn Ngọc Hôi 2, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	NQ 100 28/7/2022	5632/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	1.657		1.657	610		610			1.657		1.657	Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
27	Lăng bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 900 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 15 27/5/2022	3877/QĐ-CT-UBND 28/7/2022	1.321		1.321	1.267		1.267			1.321		1.321	Đã hoàn thành	- Phần HTTN: NSTP 90% + NS cấp xã 10% - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
28	Lăng bê tông và hệ thống thoát nước cụm hẻm Nguyễn Công Khanh, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 17 27/5/2022	3879/QĐ-CT-UBND 28/7/2022	1.486		1.486	1.376		1.376			1.486		1.486	Đã hoàn thành	- Phần HTTN: NSTP 90% + NS cấp xã 10% - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
<b>Lĩnh vực Môi trường</b>					<b>2.593</b>		<b>2.593</b>	<b>1.792</b>		<b>1.792</b>			<b>2.593</b>		<b>2.593</b>			
29	Nhà vệ sinh ngầm công viên 23/10	Ban QLDVCI	NQ 173 24/12/2021	3827/QĐ-CT-UBND 25/7/2022	1.678		1.678	892		892			1.678		1.678	Đang thi công		
30	Xử lý Bãi chôn các nhà chày Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 95 28/7/2022	5699/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	915		915	900		900			915		915	Đang thi công		
<b>Lĩnh vực văn hóa, thông tin</b>					<b>7.397</b>	<b>911</b>	<b>6.486</b>	<b>7.160</b>	<b>911</b>	<b>6.249</b>			<b>7.397</b>	<b>911</b>	<b>6.486</b>			
31	Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	Trung tâm VH - TT và Thể thao	NQ 146 30/9/2021	5674/QĐ-CT-UBND 02/11/2022	4.399		4.399	4.234		4.234			4.399		4.399	Đã hoàn thành		
32	Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6, 9 phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 156 30/10/2020	695/QĐ-CT-UBND 09/2/2021	514		514	500		500			514		514	Đang thi công	NSTP 70% + NS cấp xã 30%	
33	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phường Vĩnh Trường	UBND phường Vĩnh Trường	NQ 85 28/7/2022	5350/QĐ-CT-UBND 12/10/2022	980		980	980		980			980		980	Đã hoàn thành	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
34	Nâng cấp sân, tường rào nhà văn hóa thôn Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 89 28/7/2022	5693/QĐ-CT-UBND 03/11/2022	593		593	535		535			593		593	Đã hoàn thành	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
35	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa và Thể thao, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 83 28/7/2022	5633/QĐ-CT-UBND 31/10/2022	911	911		911	911				911	911		Đang thi công	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
<b>Lĩnh vực cấp nước, thoát nước</b>					<b>24.894</b>	<b>24.894</b>		<b>20.157</b>	<b>20.157</b>		<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>24.598</b>	<b>24.598</b>				
36	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực tổ dân phố Phước Hưng 1 và 2, phường Phước Long	Ban QLDVCI	NQ 87 28/7/2022	5708/QĐ-CT-UBND 04/11/2022	5.662	5.662		3.900	3.900				5.662	5.662		Đang thi công		
37	Nạo vét, gia cố mái taluy mương thoát lũ Hòn Rờ 1, xã Phước Đông	UBND xã Phước Đông	NQ 19 27/5/2022	4284/QĐ-CT-UBND 22/8/2022	4.053	4.053		3.900	3.900		27	27	4.080	4.080		Đang thi công		
38	Khắc phục ngập úng khu dân cư tổ 4 thôn Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 09 27/5/2022	4047/QĐ-CT-UBND 05/8/2022	1.847	1.847		1.832	1.832				1.847	1.847		Đã hoàn thành		
39	Hệ thống thoát nước đường Gò Găng, xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 08 27/5/2022	3930/QĐ-CT-UBND 01/8/2022	2.372	2.372		2.336	2.336				2.372	2.372		Đã hoàn thành		
40	Hệ thống thoát nước các nhánh hẻm 102 Chính Hữu, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	NQ 44 27/5/2022	6057/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	2.768	2.768		1.500	1.500		-323	-323	2.445	2.445		Đang thi công		
41	Sửa chữa Trần Công Chiếu Đội 5, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 99 28/7/2022	6058/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	1.118	1.118		381	381				1.118	1.118		Đã hoàn thành, đang QT dự án		



Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Kế hoạch vốn (theo NQ 194&01)			Ước giải ngân 6 tháng			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch vốn sau điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBT	Nguồn SDD		
42	Gia cố chống xói lở đáy mương bờ suối đường Kháng Chiến, thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 79 28/7/2022	5616/QĐ-CT-UBND 27/10/2022	1.095	1.095		1.090	1.090				1.095	1.095		Đã hoàn thành, đang QT dự án		
43	Hệ thống thoát nước tổ 3, thôn Phú Trung 2, Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 18 27/5/2022	4044/QĐ-CT-UBND 05/8/2022	2.792	2.792		2.789	2.789				2.792	2.792		Đã hoàn thành		
44	Hệ thống thoát nước khu vực hẻm Phú Tân - Phú Thịnh, thôn Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 14 27/5/2022	3883/QĐ-CT-UBND 28/7/2022	2.075	2.075		2.048	2.048				2.075	2.075		Đã hoàn thành		
45	Gia cố mái taluy mương thoát nước thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 05 27/5/2022	4720/QĐ-CT-UBND 12/9/2022	1.112	1.112		380	380				1.112	1.112		Đang thi công		
	<b>Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, công viên, hạ tầng khác...)</b>				<b>11.150</b>	<b>11.150</b>		<b>8.274</b>	<b>8.274</b>				<b>11.150</b>	<b>11.150</b>				
46	Xây dựng công viên khu vực giáp ranh giữa đường N1 và khu TĐC Hòn Rủ 2	Ban QLDVCI	NQ 53 23/6/2021	5536/QĐ-CT-UBND 24/10/2022	11.150	11.150		8.274	8.274				11.150	11.150		Đang thi công		
<b>II Danh mục phân bổ tháng 4/2023 theo NQ 01</b>					<b>77.689</b>	<b>22.578</b>	<b>55.111</b>	<b>22.192</b>	<b>9.425</b>	<b>12.767</b>	<b>9.436</b>	<b>296</b>	<b>9.140</b>	<b>87.125</b>	<b>22.874</b>	<b>64.251</b>		
<b>a Dự án chuyển tiếp</b>					<b>644</b>	<b>644</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>			
<b>Lĩnh vực giao thông</b>					<b>644</b>	<b>644</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>			
47	Nâng cấp vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Bình Khiêm đến Biệt Thự)	Ban QLDVCI	NQ 151 ngày 30/9/2021	355/QĐ-CT-UBND ngày 25/01/2022	99		99						99		99	Đã hoàn thành	Vốn thực hiện Kiểm toán	
48	Hệ thống thoát nước - làm mới nền đường Cao Văn Bé và các hẻm tiếp giáp	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 70 30/7/2020	7421/QĐ-CT-UBND 18/12/2020	545		545	545	545				545		545	Đang thi công	Năm 2021: 6.256 tr đồng	
<b>b Dự án khởi công mới</b>					<b>77.045</b>	<b>22.578</b>	<b>54.467</b>	<b>21.647</b>	<b>9.425</b>	<b>12.222</b>	<b>9.436</b>	<b>296</b>	<b>9.140</b>	<b>86.481</b>	<b>22.874</b>	<b>63.607</b>		
<b>Lĩnh vực giáo dục</b>					<b>19.629</b>		<b>19.629</b>						<b>19.629</b>		<b>19.629</b>			
49	Trường MN Xương Huân - HM: Nâng cấp, mở rộng phòng học; sửa chữa mái	Phòng GD&ĐT	NQ 116 28/7/2022	6734/QĐ-CT-UBND 27/12/2022	1.079		1.079						1.079		1.079	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
50	Trường MN 8/3 - HM: Sửa chữa nhà vệ sinh; thay hệ thống cấp nước	Phòng GD&ĐT	NQ 137 07/10/2022	401/QĐ-CT-UBND 01/02/2023	1.123		1.123						1.123		1.123	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
51	Trường MN 3/2 - HM: Lợp mái tôn khối phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 139 07/10/2022	937/QĐ-CT-UBND 08/3/2023	1.154		1.154						1.154		1.154	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
52	Trường MN Sao Biển - HM: Sửa chữa khối phòng học, hành chính; nâng cấp mở rộng bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 25 27/5/2022	1404/QĐ-CT-UBND 27/3/2023	1.564		1.564						1.564		1.564	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
53	Trường MN Phước Đông (điểm Phước Thượng) - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học; xây dựng mới tường rào	Phòng GD&ĐT	NQ 114 28/7/2022	1448/QĐ-CT-UBND 27/3/2023	826		826						826		826	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
54	Trường MN Vĩnh Lương (điểm chính) - HM: Nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 148 07/10/2022	1405/QĐ-CT-UBND 27/3/2023	576		576						576		576	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
55	Trường MN Vĩnh Ngọc (điểm chính) - HM: Lấp mái che, trồng bổ sung cây xanh	Phòng GD&ĐT	NQ 78 28/7/2022	924/QĐ-CT-UBND 06/3/2023	459		459						459		459	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
56	Trường MN Vĩnh Phương 2 (điểm chính) - HM: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh	Phòng GD&ĐT	NQ 110 28/7/2022	936/QĐ-CT-UBND 08/3/2023	571		571						571		571	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
57	Trường TH Vĩnh Nguyên 1 - HM: Thay gạch men khối phòng học, phòng hành chính; nâng cấp sân trường; làm mới nhà xe	Phòng GD&ĐT	NQ 108 28/7/2022	6779/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.022		1.022						1.022		1.022	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
58	Trường TH Phương Sơn (điểm chính) - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học, nhà vệ sinh học sinh	Phòng GD&ĐT	NQ 106 28/7/2022	6795/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.039		1.039						1.039		1.039	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
59	Trường TH Vạn Thắng (điểm chính) - HM: Nâng cấp, mở rộng bếp ăn bán trú; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 98 28/7/2022	119/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.128		1.128						1.128		1.128	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
60	Trường TH Vĩnh Thái (điểm chính) - HM: Cải tạo, sửa chữa khối hành chính, khối phòng học; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 104 28/7/2022	331/QĐ-CT-UBND 17/01/2023	1.143		1.143						1.143		1.143	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
61	Trường TH Phước Long 1 - HM: Sửa chữa khối phòng học, phòng hành chính, bếp ăn bán trú; nâng cấp mở rộng nhà xe giáo viên	Phòng GD&ĐT	NQ 140 07/10/2022	1407/QĐ-CT-UBND 14/3/2023	1.145		1.145						1.145		1.145	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
62	Trường TH Vĩnh Hòa 1 - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học khu C; nâng cấp sân trường; xây dựng mới bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 107 28/7/2022	122/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.450		1.450						1.450		1.450	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
63	Trường TH Phước Tân 2 - HM: Xây dựng bếp ăn bán trú	Phòng GD&ĐT	NQ 103 28/7/2022	306/QĐ-CT-UBND 17/01/2023	922		922						922		922	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
64	Trường THCS Trần Nhật Duật - HM: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 117 28/7/2022	121/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.123		1.123						1.123		1.123	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
65	Trường THCS Trần Quốc Toàn - HM: Sửa chữa khối phòng học, cổng tường rào; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 118 28/7/2022	184/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	1.140		1.140						1.140		1.140	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
66	Trường THCS Trần Hưng Đạo - HM: Sửa chữa mái khối lớp học, xây dựng mới nhà xe học sinh; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 109 28/7/2022	6794/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.040		1.040						1.040		1.040	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
67	Trường THCS Lương Thế Vinh - HM: Sửa chữa khối phòng học; xây dựng mới nhà xe giáo viên; nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 105 28/7/2022	329/QĐ-CT-UBND 17/01/2023	1.125		1.125						1.125		1.125	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
	<b>Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội</b>				<b>7.319</b>	<b>6.415</b>	<b>904</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.197</b>	<b>-1.197</b>		<b>6.122</b>	<b>5.218</b>	<b>904</b>			
68	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Thành ủy Nha Trang	Văn phòng Thành ủy	NQ 121 28/7/2022	10/QĐ-CT-UBND 04/01/2023	6.415	6.415		2.500	2.500				5.218	5.218		Đang thi công		
69	Trang bị xe ô tô bán tải cho Phòng Quản lý Đô thị	Phòng QLĐT	NQ 188 21/12/2022	1000/QĐ-CT-UBND 09/3/2023	904		904						904		904	Đã hoàn thành, đang QT dự án		
<b>Lĩnh vực an ninh</b>					<b>3.890</b>		<b>3.890</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				<b>3.890</b>	<b>3.890</b>				



Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Kế hoạch vốn (theo NQ 194&01)			Ước giải ngân 6 tháng			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch vốn sau điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDD		
70	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an thành phố	Công an thành phố	NQ 73 28/7/2022	6421/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	2.789		2.789	1.500		1.500			2.789		2.789	Đang thi công		
71	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an phường Vĩnh Trường	Công an thành phố	NQ 74 28/7/2022	6275/QĐ-CT-UBND 28/11/2022	1.101		1.101	1.000		1.000			1.101		1.101	Đang thi công		
	<b>Lĩnh vực giao thông</b>				<b>19.541</b>		<b>19.541</b>	<b>5.839</b>		<b>5.839</b>			<b>19.541</b>		<b>19.541</b>			
72	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Hồng Sơn (đoạn từ đường Hà Ra đến đường Vạn Hòa), phường Vạn Thành	UBND phường Vạn Thành	NQ 86 28/7/2022	1001/QĐ-CT-UBND 09/3/2023	4.200		4.200	1.260		1.260			4.200		4.200	Đang thi công		
73	Cải tạo vỉa hè, mặt đường và nâng cấp hệ thống thoát nước đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 158 07/10/2022	6629/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	3.795		3.795	3.267		3.267			3.795		3.795	Đã hoàn thành		
74	Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 80 28/7/2022	6046/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	680		680	204		204			680		680	Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
75	Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 119 28/7/2022	6047/QĐ-CT-UBND 17/11/2022	714		714	214		214			714		714	Đang thi công	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
76	Nâng cấp đường nhà bà Hoa đến đường Liên Hoa	UBND xã Vĩnh Thạnh	NQ 161 07/10/2022	6580/QĐ-CT-UBND 16/12/2022	2.586		2.586	893		893			2.586		2.586	Đang thi công	- Phần HTTN: NSTP - Phần nền đường: NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
77	Nâng cấp đường Trương Thị Kiến, phường Vĩnh Hòa	UBND phường Vĩnh Hòa	NQ 151 07/10/2022	6579/QĐ-CT-UBND 26/12/2022	1.115		1.115						1.115		1.115	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
78	Nâng cấp, cải tạo đường Mai An Tiêm và các tuyến nhánh, phường Vĩnh Phước	UBND phường Vĩnh Phước	NQ 136 07/10/2022	6592/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.003		1.003						1.003		1.003	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
79	Nâng cấp đường đi nhà ông Toàn thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	NQ 134 07/10/2022	6791/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	578		578						578		578	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
80	Nâng cấp đường đi nhà ông Ánh thôn Phước Trung, xã Phước Đồng	UBND xã Phước Đồng	NQ 133 07/10/2022	6778/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	965		965						965		965	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
81	Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Trung, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 131 07/10/2022	123/QĐ-CT-UBND 10/01/2023	975		975						975		975	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
82	Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Tây, xã Vĩnh Phương	UBND xã Vĩnh Phương	NQ 132 07/10/2022	21/QĐ-CT-UBND 05/01/2023	993		993						993		993	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
83	Nâng cấp đường Diên An - Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 144 07/10/2022	384/QĐ-CT-UBND 27/01/2023	1.002		1.002						1.002		1.002	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
84	Nâng cấp đường và gia cố mái taluy đường từ nhà ông Thọ đến nhà bà Đền, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 101 28/7/2022	558/QĐ-CT-UBND 10/02/2023	935		935						935		935	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
	<b>Lĩnh vực cấp nước, thoát nước</b>				<b>21.490</b>	<b>16.163</b>	<b>5.327</b>	<b>8.191</b>	<b>6.925</b>	<b>1.265</b>	<b>10.633</b>	<b>1.493</b>	<b>9.140</b>	<b>32.123</b>	<b>17.656</b>	<b>14.467</b>		
85	Hệ thống thoát nước hẻm 216 Đồng Nai, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 146 07/10/2022	6420/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	1.101	1.101		1.100	1.100				1.101	1.101			Đã hoàn thành	
86	Giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Diêm, phường Ngọc Hiệp	UBND phường Ngọc Hiệp	NQ 150 07/10/2022	6476/QĐ-CT-UBND 12/12/2022	4.000	4.000		2.567	2.567		4.557		4.557	8.557	4.000	4.557	Đang thi công	
87	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ	UBND phường Vĩnh Thọ	NQ 156 07/10/2022	6623/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	878		878	263		263			878		878	Đang thi công		
88	Giải quyết thoát nước khu vực tổ 2 Bình Tân, Phường Vĩnh Trường	UBND phường Vĩnh Trường	NQ 163 07/10/2022	6423/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	3.340		3.340	1.002		1.002			3.340		3.340	Đang thi công		
89	Hệ thống thoát nước cụm hẻm còn lại thôn Lương Sơn 2 và Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương	UBND xã Vĩnh Lương	NQ 155 07/10/2022	6615/QĐ-CT-UBND 21/12/2022	4.172	4.172		1.400	1.400		6.076	1.493	4.583	10.248	5.665	4.583	Đang thi công	
90	Hệ thống thoát nước nhà Hồ Mạnh - Roc Lát, xã Vĩnh Ngọc	UBND xã Vĩnh Ngọc	NQ 90 28/7/2022	6622/QĐ-CT-UBND 22/12/2022	5.776	5.776		1.858	1.858					5.776	5.776		Đang thi công	
91	Gia cố mái taluy mương thoát nước tổ 5 thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 147 07/10/2022	6777/QĐ-CT-UBND 28/12/2022	1.109		1.109							1.109		1.109	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	
92	Gia cố mái taluy đường vào Nghĩa trang Hòn Chuông thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 135 07/10/2022	526/QĐ-CT-UBND 09/02/2023	1.114	1.114								1.114	1.114		Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	
	<b>Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, công viên, hạ tầng khác...)</b>				<b>879</b>		<b>879</b>							<b>879</b>		<b>879</b>		
93	Hệ thống chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 143 07/10/2022	1211/QĐ-CT-UBND 20/3/2023	879		879							879		879	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	
	<b>Lĩnh vực văn hóa, thông tin</b>				<b>1.845</b>		<b>1.845</b>	<b>182</b>		<b>182</b>				<b>1.845</b>		<b>1.845</b>		
94	Nâng cấp sân, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao nhà văn hóa thôn Võ Đông, xã Vĩnh Trung	UBND xã Vĩnh Trung	NQ 93 28/7/2022	6159/QĐ-CT-UBND 22/11/2022	607		607	182		182			607		607	Đang thi công	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
95	Cải tạo, sửa chữa đài liệt sỹ phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 145 07/10/2022	6418/QĐ-CT-UBND 07/12/2022	665		665						665		665	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu		
96	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 01 Phước An Bắc, phường Phước Hải	UBND phường Phước Hải	NQ 149 07/10/2022	6311/QĐ-CT-UBND 30/11/2022	573		573						573		573	Đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	NSTP 80% + NS cấp xã 20%	
	<b>Lĩnh vực Thương Mại</b>				<b>2.452</b>		<b>2.452</b>	<b>2.436</b>		<b>2.436</b>				<b>2.452</b>		<b>2.452</b>		
97	Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hiệp	UBND xã Vĩnh Hiệp	NQ 142 07/10/2022	233/QĐ-CT-UBND 13/01/2023	2.452		2.452	2.436		2.436			2.452		2.452	Đã hoàn thành		
	<b>III Bổ sung danh mục công trình</b>										<b>4.506</b>		<b>4.506</b>	<b>4.506</b>	<b>4.506</b>			
98	Trường MN Vĩnh Hòa (điểm Đường Đệ) - hạng mục: Sửa chữa công trường rào, khối phòng học, nâng cấp sân trường	Phòng GD&ĐT	NQ 102 28/7/2022	10766/QĐ-CT-UBND 15/5/2023							1.111		1.111	1.111	1.111			
99	Trường MN Ngô Thời Nhiệm (cơ sở 1) - hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học	Phòng GD&ĐT	NQ 111 28/7/2022	1752/QĐ-CT-UBND 04/4/2023							904		904	904	904			

Số TT	DANH MỤC	Chủ đầu tư	Nghị quyết (QĐ) phê duyệt dự án đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Kế hoạch vốn (theo NQ 194&01)			Ước giải ngân 6 tháng			Đề nghị tăng, giảm			Kế hoạch vốn sau điều chỉnh			Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ghi chú
					Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
						Nguồn XDCBTT	Nguồn SDB		Nguồn XDCBT	Nguồn SDB		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDB		Nguồn XDCBTT	Nguồn SDB		
100	Trường MN Vĩnh Thái (điểm Thái Thông) - HM: Sửa chữa khối phòng học, nâng cấp, mở rộng mái che	Phòng GD&ĐT	NQ 130 07/10/2022	10262/QĐ-CT-UBND 04/4/2023						732		732	732		732			
101	Trường THCS Âu Cơ - Hạ mục: Sửa chữa khối phòng học, khối hành chính	Phòng GD&ĐT	NQ 138 07/10/2022	1882/QĐ-CT-UBND 12/4/2023						1.108		1.108	1.108		1.108			
102	Nâng cấp đường số 01 Khóm Máy nước và các tuyến nhánh, phường Phước Tân	UBND phường Phước Tân	NQ 97 28/7/2022	6438/QĐ-CT-UBND 08/4/2023						651		651	651		651		NSTP 90% + NS cấp xã 10%	
IV	Bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư, thanh toán công nợ quyết toán vốn dự án hoàn thành trong kỳ và Hoàn trả quỹ phát triển đất tỉnh theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 7/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa				7.000		7.000	6.370		6.370	3.548		3.548	10.548		10.548		
	Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang	Ban QLDA các CTXD NT								600		600	600		600		Bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư theo QĐ phê duyệt dự toán thi tuyển kiến trúc số 81/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thành phố	
	Vốn chờ phân bổ				7.000		7.000	6.370		6.370	2.948		2.948	9.948		9.948		Giao UBND thành phố chủ động phân bổ chi tiết (dề kịp thời giải quyết công nợ quyết toán và hoàn trả Quỹ phát triển đất tỉnh trong kỳ)
B	VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ (theo NQ 194)				44.158	12.178	31.980	5.252	3.653	1.599				44.158	12.178	31.980		